



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo jednací: 09448/OPZP/22
Dotační titul: OPŽP 2014+

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 14943/SOPK/20 ze dne 23. 6. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 9. 2021 a Dodatku č. 2 ze dne 3. 2. 2022 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

Zastoupený: RNDr. František Pelc

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.

Sídlo: Na Máchovně 1610, Beroun-Město, 266 01 Beroun

Zastoupený: RNDr. Milanem Svobodou

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha, Číslo účtu: 1714352002/5500

IČO: 08438391

DIČ: CZ08438391

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 319021

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

- 2.1 Z důvodu nutnosti upřesnění metodického zadání u projektu „Plán ÚSES v CHKO“, které vyplynulo v rámci průběhu prací na analytické části, a s tím souvisejících nových úkolů řešených zpracovateli u návrhové části plánu ÚSES se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

Na základě již odevzdaných analytických částí byla vymezena v rámci nadmístního i místního ÚSES problematická místa, která se nad očekávání týkala nejen lokálních, ale také regionálních a nadregionálních biocenter a na ně vázaných biokoridorů. Z analýzy také vyplynula potřeba navrhnout více nových skladebných částí, která doplní stávající síť o nové prvky tak, aby byla splněna podmínka relevantního zohlednění principu aktuálního stavu krajiny uvedená v zadávací dokumentaci. Jelikož dojde k původně neočekávanému výraznějšímu zahuštění současné sítě ÚSES, uplatnil objednatel na zhotovitele požadavek ověření dalších informací k přesnému vymezení nových skladebných částí a jejich napojení na stávající systém, který zároveň také prochází revizí. S ohledem na specifické přírodní poměry každého CHKO a odlišný aktuální stav krajiny, je nutné metodicky individuálně řešit situaci v každém CHKO jednotlivě a odděleně a nelze stanovit paušální řešení pro všechny aktuálně zpracovávány CHKO. V této souvislosti je aktuálně upravováno ze strany objednatele metodické doporučení pro zhotovitele, jak uvedené nové skutečnosti vyplynoucí z analytické části zohlednit.

Zároveň s ohledem na výrazně větší změny ve vymezení skladebných částí ÚSES oproti předpokladu objednatele a navrhování většího počtu nových skladebných částí bude potřeba větší časový prostor pro vypracování připomínek k pracovní verzi díla ze strany objednavatele a na projednání návrhu s krajským úřadem ve vztahu ke změnám v zásadách územního rozvoje.

V souvislosti s výše uvedenými fakty, které nebylo možné předvídat ani ovlivnit, je nutné prodloužení termínů odevzdávání pracovních i finálních verzí návrhových částí projektu a to zejména v zájmu zachování kvality provedených prací na jednotlivých plánech ÚSES.

III.

- 3.1 Část díla 1 - CHKO Slavkovský les – odevzdání návrhové části se prodlužuje do 16. 1. 2023. Část díla 2 - CHKO Český les – odevzdání návrhové části se prodlužuje do 7. 7. 2023.

3.2 Čl. 4.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 7. 7. 2023.“

3.3 Čl. 4.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést pracovní verzi návrhové části díla a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do:

1. část: 21. 11. 2022

2. část: 23. 5. 2023

Zhotovitel předá pracovní verzi díla objednateli e-mailem.“

3.4 Čl. 4.5 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi celého díla nejpozději do:

1. část: 16. 1. 2023

2. část: 7. 7. 2023

Zhotovitel předá finální verzi díla (obsahuje analytickou i návrhovou část díla) objednateli ve dvou vyhotoveních v barevné tištěné podobě a ve třech provedeních v digitální podobě na CD nebo na DVD nosiči. Tištěná podoba díla bude ve formátu A3 na papíru vyšší gramáže – min. 100.“

3.5 Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.5 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.6 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.7 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze

V Berouně

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

RNDr. Milan Svoboda
jednatel

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Modelový rozpočet pro účely hodnocení nabídky - 5. část CHKO Slavkovský les a Český les

část	typ opatření	plocha (ha)	rozmezí	cena za hektar plochy (bez DPH)	cena za hektar plochy (Kč vč. DPH)	cena celkem (bez DPH)	DPH 21 %	cena celkem (Kč vč. DPH)	
1.	CHKO Slavkovský les	Plán ÚSES - analytická část	61000	23.8.2021 - 21.2.2022	5	6,05	305 000	64 050	369 050
		Plán ÚSES - návrhová část	61000	22.2.2022-16.1.2023	15	18,15	915 000	192 150	1 107 150
		Tabulková databáze					48 000	10 080	58 080
		Průvodní zpráva					48 000	10 080	58 080
		Náklady na tisk					11 100	2 331	13 431
		Cena celkem za část 1						1 327 100	278 691
2.	CHKO Český les	Plán ÚSES - analytická část	47000	22.2.2022 - 22.8.2022	5	6,05	235 000	49 350	284 350
		Plán ÚSES - návrhová část	47000	23.8.2022 - 7.7.2023	15	18,15	705 000	148 050	853 050
		Tabulková databáze					42 000	8 820	50 820
		Průvodní zpráva					42 000	8 820	50 820
		Náklady na tisk					11 100	2 331	13 431
		Cena celkem za část 2						1 035 100	217 371
Cena celkem za obě části						2 362 200	496 062	2 858 262	

Sazba DPH 21%

Vyplní Dodavatel, pokud je plátcem DPH, neplátce DPH nevyplňuje.

Pole označená žlutou barvou doplní zpracovatel nabídky. Ostatní pole obsahují vzorce a vyplní se automaticky na základě vložených cen ve žlutých sloupcích.