



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo: 23

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.

Investor: město Český Těšín Datum: 14. 6. 2022

Název akce:

CENTRÁLNÍ DOPRAVNÍ TERMINÁL ČESKÝ TĚŠÍN A PARKOVIŠTĚ P+R

reg. č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0008928

Způsob odeslání

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Datum:

Odkazy

na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Prodloužení lhůty pro realizaci díla o 30 dnů s ohledem na nutnou úpravu harmonogramu stavby z důvodu dokončení chodníku navazujícího na ul. Frýdecká a dokončení finálního povrchu zastávky na ul. Frýdecká

Rozpočet: změnový list nemá vliv na cenu díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Změny mají vliv na lhůtu dokončení díla

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Osoba oprávněná ve věcech realizace stavby

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Stanovisko technického dozoru stavby:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.....

Stanovisko autorského dozoru:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.....

Stanovisko zhotovitele:

Souhlasíme

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.....

Příloha:

Příloha č. 1 HMG

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.		
Změnový list vystavil:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Datum:	14. 6. 2022		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Dodatečné dokončení chodníku navazujícího na ul. Frýdecká a dokončení finálního povrchu zastávky na ul. Frýdecká</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dle původní PD je navrženo, že nově budované chodníky v prostoru napojení větve A na ulici Jablunkovská a ul. Frýdecká přeruší výjezd ze stávajícího AN. V době mezi realizací uvedených chodníků a uvedením nového terminálu do provozu (dokončení stavby, předání objednateli, kolaudace...) by tak nebyla zajištěna autobusová doprava, resp. nebyl zajištěn vjezd na staré ani nové autobusové nádraží. Z tohoto důvodu je nutno rozdělit realizaci uvedených chodníků do několika etap: <ol style="list-style-type: none"> dokončit chodník na ul. Jablunkovská předat dílo objednateli do předčasného užívání a zahájit provoz na novém terminálu dokončit chodník na ul. Frýdecká <p>Výše popsané důvody mají vliv na celkový termín dokončení díla.</p> Dle původní PD se předpokládalo využití stávajícího protlaku pro výměnu a prodloužení potrubí NTL plynovodu. Z důvodu nízkého krytí protlaku pod komunikací ul. Frýdecká je nutno provést nový, podrobněji popsáno v ZL č. 19. S ohledem na navazující práce spojené s dokončením povrchových úprav komunikace (realizace podkladních vrstev komunikace, bezbariérových zastávkových obrub, provedení konstrukčních vrstev komunikace vyžadující technologické přestávky zrání betonu) má změna vliv na celkový termín dokončení díla. <p>Navrhovaný termín dokončení díla: 24. 8. 2022</p>			
<p>Odůvodnění způsobu stanovení j. ceny položek víceprací/méněprací (vyberte jednu z možností): Nemá vliv na cenu díla</p>			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH: 0,00,-	Cena víceprací bez DPH: 0,00,-		
Výsledná cena změny bez DPH: Nemá vliv na cenu díla	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 24. 8. 2022		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Podpis zmocněnce zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Datum:	Datum:		