



Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2020 na realizaci stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: D70312/INV/2020/172

Smluvní strany

Objednatel: město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a. s.
se sídlem: Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
zastoupen: Davidem Horákem, ředitelem divize a Ing. Martinem Stančíkem,
obchodním ředitelem divize, na základě plné moci
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl.
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)



Změnový list č. 23 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

Prodloužení lhůty pro realizaci díla o 30 kalendářních dnů s ohledem na nutnou úpravu harmonogramu stavby z důvodu dokončení chodníku navazujícího na ul. Frýdecká a dokončení finálního povrchu zastávky na ul. Frýdecká.

1. Dle původní PD je navrženo, že nově budované chodníky v prostoru napojení větve A na ulici Jablunkovská a ul. Frýdecká přeruší výjezd ze stávajícího AN. V době mezi realizací uvedených chodníků a uvedením nového terminálu do provozu (dokončení stavby, předání objednateli, kolaudace apod.) by tak nebyla zajištěna autobusová doprava, resp. nebyl zajištěn vjezd na staré ani nové autobusové nádraží. Z tohoto důvodu je nutno rozdělit realizaci uvedených chodníků do několika etap:

- 1.1 dokončit chodník na ul. Jablunkovská
- 1.2 předat dílo objednateli do předčasného užívání a zahájit provoz na novém terminálu
- 1.3 dokončit chodník na ul. Frýdecká

Výše popsané důvody mají vliv na celkový termín dokončení díla.

2. Dle původní PD se předpokládalo využití stávajícího protlaku pro výměnu a prodloužení potrubí NTL plynovodu. Z důvodu nízkého krytí protlaku pod komunikací ul. Frýdecká je nutno provést nový, podrobněji popsáno v ZL č. 19.

S ohledem na navazující práce spojené s dokončením povrchových úprav komunikace (realizace podkladních vrstev komunikace, bezbariérových zastávkových obrub, provedení konstrukčních vrstev komunikace vyžadující technologické přestávky zrání betonu) má změna vliv na celkový termín dokončení díla.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 14.10 Smlouvy o dílo č. D70312/INV/2020/172 ze dne 21. 12. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 07. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 31. 08. 2021, ve znění dodatku č. 3 ze dne 24. 11. 2021, ve znění dodatku č. 4 ze dne 28. 03. 2022 a ve znění dodatku č. 5 ze dne 10. 06. 2022 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1. Změny Smlouvy

1.1 Článek 4 (Doba a místo plnění) odst. 4.3 Smlouvy se mění na toto znění:

- 4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **ve lhůtě do 570 kalendářních dnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1, skutečnost rozhodná pro počátek lhůty pro provedení díla nastane posledním dnem, kdy byl zhotovitel povinen dle odst. 4.1 staveniště převzít. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení a předání objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že dílo splňuje požadavky specifikované touto smlouvou a je způsobilé sloužit svému účelu. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Předání díla s ojedinělými drobnými vadami či nedodělků nebránícími užívání lze připustit pouze v odůvodněných případech a to výhradně s výslovným souhlasem objednatele.

1.2 Článek 14 (Závěrečná ujednání) odst. 14.14 Smlouvy se na konci doplňuje o novou Přílohu č. 9 tohoto znění:

9. Změnový list č. 23



2. Ostatní ujednání

- 2.1 Všechna ustanovení Smlouvy pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 6, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 2.2 Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 6.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.5 Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je Příloha č. 9:
9. Změnový list č. 23
- 2.7 Uzavření tohoto Dodatku č. 6 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 3454/56./RM dne 28. 06. 2022.

V Českém Těšíně dne 19. 07. 2022

V Ostravě dne 07. 07. 2022

.....
za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková, starostka

.....
za zhotovitele:
David Horák, ředitel divize

.....
Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize