

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 2		
		Datum změny: 27.6.2022		
Název veř. zakázky: PD Klíny 41				
Zhotovitel: Ladislav Knap				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Klíny 41	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: 41	Stavební díly:	
Zdůvodnění změny: Na základě podané žádosti o stanovisko Hasičského záchranného sboru v Mostě (dále HZS) jsme po měsíci, těsně před vypršením lhůty, obdrželi „Nesouhlasné závazné stanovisko“. Pracovnice HZS v průběhu lhůty nereagovala na telefonické volání a ani nás, v duchu správného řádu neupozornila na nedostatky v Požárně bezpečnostním řešení. Pracovnice HZS napadla zejména vnější odběrové místo, které je Krajským úřadem v Ústí nad Labem určené pro hasební zásah i pro oblast, ve které se nachází předmětná stavba Klíny č.p.41. Jedná se o koupaliště v obci Klíny. Po obdržení nesouhlasného závazného stanoviska jsme se snažili domluvit schůzku s pracovníci HZS, abychom vyřešili napadené řešení. Pracovnice tuto schůzku odmítla. V současné době pracujeme na podání vysvětlení postupu pracovnice HZS. Na základě výše uvedeného navrhuji posunutí termínu na 31.8.2022				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 31.8.2022	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	Bilance:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N:	
	Konečná celková cena akce po změně		240.000,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		240.000,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 27.6.2022		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 27.6.2022		
Přílohy: písemná žádost zhotovitele				
Poznámka:				