

Dodatek č. 7

smlouvy o dílo Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svěbohov

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk Eva Soósová, referentka Pobočky Šumperk Ing. Romana Svobodová, referentka Pobočky Šumperk
Adresa:	SPÚ, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Telefon:	xxxxx xxxxx
E-mail :	sumperk.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost “Hanousek-1.Geo”
První společník (reprezentant společnosti):	Hanousek s.r.o. Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404 DIČ: CZ29186404
Druhý společník (účastník společnosti):	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov IČO: 01573161 DIČ: CZ01573161
Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná:	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o. zastupuje Ing. David Dohnal, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.
Korespondenční adresa:	Hanousek s.r.o. Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Hanousek Ing. David Dohnal
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Telefon:	xxxxx
E-mail :	
ID DS:	gksfyds
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu:	231956210/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Hanousek s.r.o. – u KS Brno, oddíl C, vložka 64090 1. Geo – u KS Brno, oddíl C, vložka 78662
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Článek I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změna termínu níže uvedené dílčí části:

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 8. 2022	31. 10. 2022

Odůvodnění:

Důvod změny termínu dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona souvisí se složitostí řešení změny katastrální hranice mezi k.ú. Svěbohov a k.ú. Václavov u Zábřeha. Z důvodu nedostatku státních a obecních pozemků je pokrytí všech prvků PSZ hraniční, což způsobuje komplikovaný návrh nového umístění pozemků tak, aby bylo dosaženo více než 60% souhlasů vlastníků pozemků potřebných pro zapsání pozemkové úpravy do katastru nemovitostí.

Na základě výše uvedeného shledal objednatel důvod změny výše uvedeného termínu ukončení za opodstatněný.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 671-2018-521101, uzavřená dne 13.06.2018, ve znění dodatku č.1 až č. 6, nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Tabulka „Položkový výkaz činností“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 19.07.2022

V Prostějově dne 19.07.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. František Hanousek
jednatel společnosti
Hanousek s r.o.

v z. Ing. Helena Chromčáková
zástupkyně ředitele KPÚ pro Olomoucký kraj

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 - KoPÚ Svěbohov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	1 900	24 700	22. 2. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 300	34 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	351	1 400	491 400	30. 5. 2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	25	3 000	75 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	63	3 000	189 000	31. 3. 2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	254	2 200	558 800	31. 3. 2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	17	3 000	51 000	30. 4. 2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	5 000	25 000	do 2 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	376	300	112 800	30. 11. 2019
	Studie odtokových poměrů	ha	230	250	57 500	30. 11. 2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	384	450	172 800	30. 8. 2020
3.4.6.	Oprava katastrální hranice související s obvodem pozemkové úpravy	100 bm	2	4 000	8 000	30. 7. 2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč					1 800 500	30. 8. 2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	384	800	307 200	30. 9. 2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	1 200	72 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	113	400	45 200	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	2 000	18 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	384	1 000	384 000	31. 10. 2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ²⁾	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					846 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	384	570	218 880	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					218 880	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						1 800 500,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						846 400,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						218 880,00
Celková cena bez DPH v Kč						2 865 780,00
DPH 21% v Kč						601 813,80
Celková cena díla včetně DPH v Kč						3 467 593,80