

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo
č. 2021/12/0224
(dále jen „dodatek“)
Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě –
etapa A2
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostkou MOb Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou Ph.D.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Petra Brodová MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
zastoupená: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-4176700287/0100
telefon: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, ve znění dodatku č.1 ze dne 27.1.2022 a dodatku č. 2 ze dne 23. 3. 2022, jejímž předmětem je

realizace stavby s názvem „Úprava veřejného prostoru náměstí Družby v Ostravě-Porubě – etapa A2“.

II.

Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené vícepráce a méněpráce:

V rámci objektu SO 01 - BOURACÍ PRÁCE byla v rámci projektové dokumentace řešena recyklace vybouraného betonu na stavebním dvoře Poruba v množství 525,45 m³. Vzhledem k tomu, že během provádění stavby bylo zjištěno, že recyklace na stavebním dvoře Poruby není možná, bude nově řešena záměna recyklace vybouraného betonu za štěrkodřť frakce 0/63 v množství 525,45 m³. Vzhledem k výše uvedenému dojde celkově k méněpracím (neprovedení recyklace vybouraného betonu na stavebním dvoře) v hodnotě – 63 054,00 Kč bez DPH a k vícepracím (poplatek za skládku stavební sutě a dodání štěrkodřti) v hodnotě 220 689,00 Kč bez DPH - viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

V rámci objektu SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY byl v rámci projektové dokumentace řešen světlík v místě podchodu. Vzhledem k tomu, že v rámci provádění stavby bylo zjištěno, že stávající světlík není funkční, bude z důvodu jeho nefunkčnosti provedeno zaizolování a zasypání světlíku. Vzhledem k výše uvedenému dojde celkově k méněpracím v hodnotě – 52 000,00 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

V rámci objektu SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY byly v rámci projektové dokumentace řešeny štěrbinové žlaby v celkové délce 122 m. Vzhledem k tomu, že v rámci provádění stavby bylo zjištěno, že v původním výkazu výměr byla uvedena nepřesná délka štěrbinových žlabů, byla nově délka štěrbinových žlabů navýšena o 12,5 m. Vzhledem k výše uvedenému dojde celkově k vícepracím v hodnotě 59 125,00 Kč bez DPH viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

Dále v rámci objektu SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY byla v rámci projektové dokumentace řešena nalepovací slepecká fólie o výměře 8 m². V rámci provádění stavby bylo zjištěno, že v původním výkazu výměr není tato nalepovací fólie uvedena. Do výkazu výměr byla tedy doplněna nová položka – Nalepovací slepecká fólie o výměře 8,5 m². Vzhledem k výše uvedenému dojde celkově k vícepracím v hodnotě 48 850,52 Kč bez DPH viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

Dále bylo v rámci provádění prací bylo zjištěno, že jedna ze stávajících uličních vpustí je v havarijním stavu, přičemž tato uliční vpust' nebyla v rámci projektové dokumentace řešena. Vzhledem k havarijnímu stavu uliční vpusti a z důvodu úpravy nové pochozí plochy je nutno tuto uliční vpust' upravit a zároveň upravit položky související s úpravou vpusti v položkovém rozpočtu v rámci objektu SO 301 – Vodovody a kanalizace. Do položkového rozpočtu (u objektu SO 301 – Vodovody a kanalizace) byly dále doplněny 2 nové položky týkající se nové uliční vpusti a související mříže na vpust'. Celkově tedy dojde k vícepracím v hodnotě 37 735,42 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

V rámci provádění prací bylo zjištěno, že stávající zpevněná pochozí plocha před prodejnou Albert je v havarijním stavu, přičemž úprava této zpevněné plochy nebyla v rámci projektové dokumentace řešena. Vzhledem k výše uvedenému je nutno tuto zpevněnou plochu upravit, přičemž dojde k úpravě položkového rozpočtu u objektu SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY. Celkově tedy dojde k vícepracím v hodnotě 346 848,50 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

V rámci objektu SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY bylo, v rámci projektové dokumentace, oddělení travnatých ploch řešeno pomocí ocelového obrubníku v délce 75 m. Nově je řešena záměna ocelového obrubníku za žulový obrubník v délce 75 m z důvodu sjednocení obrub v celé ploše náměstí. Vzhledem k výše uvedenému dojde celkově k vícepracím (navýšení množství žulových obrub) v hodnotě 93 750,00 Kč bez DPH a k méněpracím (neprovedení ocelových obrub) v hodnotě -33 750,00 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vyčíslení víceprací a méněprací:

Celková hodnota víceprací činí 806 998,44 Kč bez DPH.

Celková hodnota méněprací činí – 148 804,00 Kč bez DPH.

Dojde k navýšení ceny díla celkem o 658 194,44 Kč bez DPH – viz položkový změnový rozpočet – příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla celkem ze smlouvy a po dodatku č.1 a dodatku č.2: **27 163 352,79 Kč bez DPH**

Cena díla po započtení víceprací a méněprací: **27 821 547,23 Kč bez DPH**

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.

III.

Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č.1, ve které je vymezen rozsah změn, víceprací, méněprací a jejich cena.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021, ve znění dodatku č.1 ze dne 27. 1. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 23. 3. 2022, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0224 ze dne 14. 9. 2021 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3231/RMOb1822/86 ze dne 15. 7. 2022.

Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě dne:

V Olomouci dne:

za objednatele
Mgr. Petra Brodová, MPA
místostarostka

za zhotovitele
Ing. Petr Buchta
předseda představenstva