



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2. 10. 2020

Název: Městská část Praha – Lysolaje
IČO: 00231207
DIČ: CZ00231207
Sídlo: Kovářenská 8/5, Praha – Lysolaje, 165 00
Zástupce: Ing. Dana Malečková, starostka
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost: JAPS TEN s.r.o.
IČO: 29040582
DIČ: CZ29040582
Sídlo: Praha 6 - Lysolaje, Lysolajské údolí 18/35, PSČ 16500
Zástupce: Petr Shejbal, jednatel
Zápis v OR, sp.zn.: C 162073 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 10. 2020

(dále jen „**Dodatek**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 10. 2020 smlouvou o dílo (dále jen „**Smlouva**“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v provedení Stavby komunitního centra v rámci projektu „DOLINA - MĚSTO JINAK“ v městské části Praha Lysolaje, na pozemku parc. č. 491/7, k.ú. Lysolaje, a dále v provedení krajinářských a sadových úprav v rámci projektu „DOLINA MĚSTO JINAK“ v městské části Praha Lysolaje, na pozemku parc. č. 491/7, k.ú. Lysolaje, to vše v rozsahu dle uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „**Dílo**“). Podrobná specifikace a podmínky provádění Díla jsou uvedeny ve Smlouvě.

- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.
- 1.3. Ke dni podpisu tohoto Dodatku Zhotovitel provádí Dílo. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek za účelem zohlednění změny Díla a úpravě Ceny.
- 1.4. Smluvní strany prohlašují, že Objednatel ke dni uzavření tohoto dodatku přebírá Dílo s tím, že Zhotovitel odstraňuje nedodělky. S ohledem na skutečnost, že v rámci provádění Díla vznikly na straně Zhotovitele vícepráce, které nebyly dosud zohledněny v Ceně. Objednatel s rozsahem víceprací souhlasí. S ohledem na uvedené uzavírají smluvní strany tento Dodatek.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Na základě tohoto Dodatku smluvní strany navyšují Cenu Díla v souladu se změnovými listy č. 1 až č. 53, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Změnové listy se stávají součástí přílohy č. 3 Smlouvy.
- 2.2. Ustanovení odst. 5.1. Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje s tím, že citovaný odstavec nově zní:
„5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny takto:
5.1.1. Cena za Dílo bez DPH 39.968.916,86 Kč,
5.1.3. Cena za Dílo včetně DPH ve výši 48.362.389,4 Kč
(cena za Dílo dále též „Cena“). Cena je stanovena dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr, který je uveden v příloze č. 3 této Smlouvy.“
- 2.3. Vyjma ujednání dle předchozích odstavců zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, nedotčena.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

3.4. Přílohy Dodatku jsou následující:

3.4.1. Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až č. 53

V Lysolajích dne 20.6.2022

V Lysolajích dne 20.6.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha - Lysolaje
Ing. Dana Malečková, starostka

JAPS TEN s.r.o.
Petr Shejbal, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 - IS 9 - epoxidová podlaha

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Breuter	datum	
	Ing. Dana Malíčková, zástupkyně starosty		info@japsten.cz	12.1.2021	

položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	-------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00 Kč							
154	631316211RT4 nová políčka Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs protiskluzná, odolná olejům Podlahy: P/01: S85,77 odečet na dotace: -15,2 Povrchový epoxidový nátěr se vsypem, protiskluzný, odolný olejům, tl. 3mm V ceně je obsaženo provedení dle základního barevného vzorníku společnosti COMING Plus a.s. V ceně je zahrnuto provedení soklu epoxidovým omyvatelným nátěrem v. 100 mm vč. pořídku z epoxidového polymerbetonu.	m2	570,57	0,00	-570,57	687,94 Kč	392 517,93 Kč	0,00 Kč	-392 517,93 Kč
			585,77 -15,20	570,57	570,57	687,94 Kč	0,00 Kč	392 517,93 Kč	392 517,93 Kč

PRO DOTACE

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00 Kč							
102	631316211RT4 nová políčka Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs protiskluzná, odolná olejům Podlahy: P/01-parkovací stání: 15,2 Povrchový epoxidový nátěr se vsypem, protiskluzný, odolný olejům, tl. 3mm V ceně je obsaženo provedení dle základního barevného vzorníku společnosti COMING Plus a.s.	m2	15,20	0,00	-15,20	687,94 Kč	10 456,69 Kč	0,00 Kč	-10 456,69 Kč
			15,20	15,20	15,20	687,94 Kč	0,00 Kč	10 456,69 Kč	10 456,69 Kč

V ceně je zahrnuto provedení soklu epoxidovým omyvatelným nátěrem v. 100 mm vč. požábku z epoxidového polymerbetonu.

<i>Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)</i>		0,00 Kč
<i>Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)</i>		0,00 Kč
<i>Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH</i>		0,00 Kč

12. 01. 2021, vypracoval Tomáš Breuer

mob: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japicdn.cz

REVIZE č. 1: 03. 03. 2022, vypracoval Tomáš Breuer

mob: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japicdn.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Tlustý

dne - 3 - 03 - 2022 2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - IS 4 - REV 02 - interiérové dveře

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Breuer		datum	
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty				2.2.2021	

položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
Změnový list								
BEZ ČÁSTI NA DOTACE								
Díl: 766	Konstrukce truhlářské							-52 516,80 Kč
261	D/107 Dveře vnitřní 900/2100, plechové, plně, EW30/DP3-C, ocel.zárub.+RAL, kování, zámeček, doplňky, detaily, D+M	kpl	2,00	3,00	24 000,00 Kč	48 000,00 Kč	72 000,00 Kč	24 000,00 Kč
270	D/120 Dveře vnitřní 700/2100, CPL lamino, plně, bezfalcové, ocel.zárub.+RAL, kování, zámeček, doplňky, detaily, D+M	kpl	3,00	2,00	38 258,40 Kč	114 775,20 Kč	76 516,80 Kč	-38 258,40 Kč
273	D/124 Dveře vnitřní 900/2100, plechové, plně,EW30/DP3-C, ocel.zárub.+RAL, kování, zámeček, doplňky, detaily, D+M	kpl	1,00	0,00	38 258,40 Kč	38 258,40 Kč	0,00 Kč	-38 258,40 Kč
PRO DOTACE								
Díl: 766	Konstrukce truhlářské							6 280,00 Kč
202	D/119 MADLO	kous	0,00	2,00	3 140,00 Kč	0,00 Kč	6 280,00 Kč	6 280,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) -52 516,80 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 6 280,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH -46 236,80 Kč

02. 02. 2021, vypracoval Tomáš Breuer

REVIZE č. 1: 13. 06. 2022, vypracoval Tomáš Breuer

mob: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japstent.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavebního dozoru investora

Ing. Martin Tlustý

dne 13-06-2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 - IS 7 - REV 01 - stěna s hodinami

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	datum						
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	Tomáš Breuer	2.2.2021						
položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Cena/MJ	Čalková cena dle rozpočtu	Čalková cena po změně	Rozdíl čalkové ceny	
Změnový list									
BEZ ČÁSTI NA DOTACE									
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce							24 541,82 Kč	
45	311112320RT4 Stěna z tvárníc ztraceného bednění , tl. 20 cm, zalití tvárníc betonem C 25/30 obvod: běhy střešny:0,5*47,8+3,32*19,2 vnitřní: LPP:2,54*8,5-(0,7*2,1+0,9*2,1) LNP:3,5*7,5 odskat na dbrace:-13,55	m2	93,23	118,57	799,06 Kč	74 496,36 Kč	94 744,54 Kč	20 248,18 Kč	
52	311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí a sloupů, z betonářské oceli 10505 (R) dle statiky: LPP:8177,9/1000 LNP:(133,7+777,9+40+47,3+3473,2)/1000 šachta: 43,7/1000 dle statiky: opěrné stěny:3194,9/1000 Začátek provozního součtu stěny veš. schodi: ST1:0,25*0,9*2,4	t	27,76	27,90	30 668,86 Kč	851 367,55 Kč	855 661,19 Kč	4 293,64 Kč	

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější		83 040,34 Kč								
130	622904112R00	622904112R00	m2	592,87	620,14	27,27	50,23 Kč	29 780,02 Kč	31 149,63 Kč	1 369,61 Kč
Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2										
<i>Fasády:</i> Provedení dle skladb konstrukcí a technické zprávy!!! S/O1a: 3,5*(14,5+20,6)+3*(15+8,2+33,2)+2,5*8,8 okna: (2,3*2,35+1,25*1,25+1,8*1,8*3) dveře a stěny: (4,1*2,8+1,1*3+2*2,8+2,25*2,8*6) ostění otvorů: okna: 0,2*2*(2,3+2,35+1,25+1,25+1,8*3+1,8*3) dveře a stěny: 0,2*(1,1+2*2,8+1,1+2*3+2+2*2,8+2,25*6+2*2,8*6) S/O1b: 0,71*(8,84+30,19+2,49+2,8+5,1)+0,85*2,3*3+0,65*2,7+0,55*8,6 S/O1c: 0,51*(15-4,1)+0,55*(8,2+6,7+33,2) S/O2a: 2,5*(11,6+7,8)+12 vrata: 6*2,25 ostění: vrata: 0,44*(6+2*2,25) S/O2b: 2,8*5,1 dveře: 1,1*2,25 ostění: dveře: 0,1*(1,1+2*2,25) S/O3c: 3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8) S/O3d: S/O4 - viz vnitřní úpravy: 0 S/O3e: 0,3*(11,6*2+7,8) S/O3a: 0,5*47,8 S/O3b: 0,43*(8,84+30,19)+0,59*2,49 S/O5a: 2,9*19,2 S/O5b: 0,5*19,2 pod terémem Perimeter 130mm, 2x godexitile 200, mPVC Deipian 76,0,3*(11,6+7,8) odčítat na dotace: -5,0251										
131	622323041R00		m2	587,05	614,32	27,27	46,88 Kč	27 521,05 Kč	28 799,32 Kč	1 278,27 Kč
Penetrace podkladu										
<i>Fasády:</i> Provedení dle skladb konstrukcí a technické zprávy!!!										

138	622322132RT1	<p>S/01a: 1,5*(14,5+20,6)+3*(15+8,2+33,0)+2,5*8,8 okrac: (2,3*2,35+1,25*1,25+1,8*1,8*3) dvéře a stěny: (4,1*2,8+1,1*3+2*2,8+2,25*2,8*6) ostění otvorů: okrac: 0,2*2*(2,3+2,35+1,25+1,8*3+1,8*3) dvéře a stěny: 0,2*(4,1+2*2,8+1,1+2*3+2+2*2,8+2,25*6+2*2,8*6) S/01b: 0,71*(8,8+30,19+2,49+2,8+5,1)+0,85*2,3*3+0,65*2,7+0,55*8,6 S/02a: 0,51*(15+4,1)+0,55*(8,2+6,7+33,2) S/02b: 2,5*(11,6+7,8)+12 vrata: 6*2,25 ostění: vrata: 0,44*(6+2*2,25) S/03a: 2,8*5,1 dvéře: 1,1*2,25 ostění: dvéře: 0,1*(1,1+2*2,25) S/02c: 3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8) S/04a: S/04 - viz vnější úroveň: 0 S/02a: 0,3*(11,6*2+7,8) S/03a: 0,5*4,7,8 S/03b: 0,43*(8,8+30,19)+0,59*2,49 S/03a: 2,94*19,2 S/03b: 0,5*19,2 odčet na okraze: -147,225</p>	314,05 -16,69 -58,18 7,18 14,30 47,44 32,01 60,50 -13,50 4,62 14,28 -2,48 0,56 239,94 9,30 23,90 18,25 56,45 9,60 -147,225	27,27	29,18	56,45	1 032,62 Kč	30 135,98 Kč	58 291,40 Kč	28 155,42 Kč
140	622322137RV1	<p>Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 100 mm, omítka Lotusan 1, zrno 1mm, bílá, samočisticí Fasády: Provedení dle skladů konstrukcí a technické zprávy!!!: S/03a: 2,94*19,2</p> <p>Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 200 mm, zakončený stěrkou s výtlačnou tkaninou Fasády: Provedení dle skladů konstrukcí a technické zprávy!!!: S/01a: 0,71*(8,8+30,19+2,49+2,8+5,1)+0,85*2,3*3+0,65*2,7+0,55*8,6 S/03a: 0,5*4,7,8 S/03b: 0,43*(8,8+30,19)+0,59*2,49 S/03a: 2,94*19,2 odčet na okraze: -1,215</p>	104,83 47,44 23,90 18,25 56,40 -41,225	77,56	104,83	1 010,58 Kč	78 379,78 Kč	105 939,10 Kč	27 559,33 Kč	
147	62.1	<p>Cihelný páskový obklad fasády, tl. 20mm, dle vzorkování, lepení, spárování ,doplňky, D+M Fasády: Provedení dle skladů konstrukcí a technické zprávy!!!:</p>	377,96	350,69	377,96	904,98 Kč	317 368,52 Kč	342 046,24 Kč	24 677,72 Kč	

02. 02. 2021, vypracoval Tomáš Breuer

REVIZE č. 1: 21. 01. 2022, vypracoval Tomáš Breuer

REVIZE č. 2: 13. 06. 2022, vypracoval Tomáš Breuer

mobíl: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japosten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Tlustý

dne 13-06-2022

ZMĚNOVÝ LIST č. 4 - zemní práce, základy

Zákázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Breuer	datum								
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty		tomaz.breuer@japsten.cz	2.2.2021								
položka	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny				
Změnový list												
BEZ ČÁSTI NA DOTACE												
Díl: 1	Zemní práce	47 177,50 Kč										
nová položka	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 práce buřdozem: 2375*18,5 hod	0,00	18,50	18,50	2 375,00 Kč	0,00 Kč	43 937,50 Kč	43 937,50 Kč				
nová položka	Geotextilie netkaná 200 g/m ² š. 200cm 100% PP skutečnost zesílení: 200 m ²	0,00	200,00	200,00	16,20 Kč	0,00 Kč	3 240,00 Kč	3 240,00 Kč				
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)								47 177,50 Kč				
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)								0,00 Kč				
Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH								47 177,50 Kč				

02. 02. 2021, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japsten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

dne - 2 - 02 - 2021

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 - archeologický výzkum

Zakázka: **DOLINA-MĚSTO JINAK**
 Objekt: **SO 109 Komunitní centrum**

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	datum	
	Ing. Dana Maláčková, zástupkyně starosty	Tomáš Breuer	2.2.2021	

položka	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl: ON	nová položka	Archeologický výzkum	kpl	0,00	1,00	1,00	12 500,00 Kč	0,00 Kč	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč
---------	--------------	----------------------	-----	------	------	------	--------------	---------	--------------	--------------

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 12 500,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 0,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 12 500,00 Kč

02. 02. 2021, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japsten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis státního dozoru investora

dne **2-02-2021**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6 - VRN

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO_109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	datum							
	Ing. Dana Maláčková, zástupkyně starosty	Tomáš Breuer	31.3.2021							
položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny	
nová položka	Práce náhradním jeřábem z důvodu nepřipojení staveniště k ELE práce jeřábem: 1815*2 hod	hod	0,00	2,00	2,00	1 815,00 Kč	0,00 Kč	3 630,00 Kč	3 630,00 Kč	
nová položka	Pronájem elektrocentrály po dobu nepřipojení k odběru elektrického proudu ze strany Objednatel deník pronájem: 650 Kč PHM: 10*25=250 Kč	den	0,00	64,00	64,00	900,00 Kč	0,00 Kč	57 600,00 Kč	57 600,00 Kč	
nová položka	Koordinace s vyřízením a povolením připojení elektrického proudu koordinace Martin Šlegl: 15*650=9750 Kč revize: 3000 Kč	kpl	0,00	1,00	1,00	12 750,00 Kč	0,00 Kč	12 750,00 Kč	12 750,00 Kč	
VRN									73 980,00 Kč	

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 73 980,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 0,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 73 980,00 Kč

19	721.14	Montáž a dodávka tepelné izolace na potrubí odpadní											
21	721.16	DN 100	m	98,80	103,80	5,00	336,00 Kč	33 196,80 Kč	34 876,80 Kč	1 680,00 Kč			
22	721.17	DN 125	m	53,20	43,20	-10,00	384,00 Kč	20 428,80 Kč	16 588,80 Kč	-3 840,00 Kč			
23	721.18	DN 150	m	45,60	35,60	-10,00	552,00 Kč	25 171,20 Kč	19 651,20 Kč	-5 520,00 Kč			
		DN 200	m	0,00	25,00	25,00	747,00 Kč	0,00 Kč	18 675,00 Kč	18 675,00 Kč			
30	721.25	Revizní šachta plastová DN 400 vč. dna, pojízdného a pachotěsného poklopu	kus	0,80	0,00	-0,80	9 172,80 Kč	7 338,24 Kč	0,00 Kč	-7 338,24 Kč			
38	721.33	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	328,40	333,40	5,00	12,00 Kč	3 940,80 Kč	4 000,80 Kč	60,00 Kč			
PRO DOTACE													
Díl: 721	Vnitřní kanalizace									-1 834,56 Kč			
30	721.25	Revizní šachta plastová DN 400 vč. dna, pojízdného a pachotěsného poklopu	kus	0,20	0,00	-0,20	9 172,80 Kč	1 834,56 Kč	0,00 Kč	-1 834,56 Kč			

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) -1 273,80 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) -1 834,56 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH -3 108,36 Kč

31. 03. 2021, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@jopsden.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavebního dozora investora

[Podpis]

dne 31-03-2021

Celkový rozdíl oprti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)	12 744,00 Kč
--	--------------

Celkový rozdíl oprti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)	0,00 Kč
---	---------

Celkový rozdíl oprti rozpočtů bez DPH	12 744,00 Kč
---------------------------------------	--------------

31. 03. 2021, vpracoval Tomáš Breuer
mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuar@apstern.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora



dne 31-03-2021

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9 - IS 10 - REV 05 - Schodiště

Zakázka: **DOLINA-MĚSTO JINAK**
 Objekt: **SO 109 Komunitní centrum**

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Breuer	datum					
	Ing. Dana Maláčková, zástupkyně starosty		breuer@japs-ten.cz	22.4.2021					
položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	CELKOVÁ CENA DLE ROZPOČTU	CELKOVÁ CENA PO ZMĚNĚ	Rozdíl celkové ceny
Změnový list									
BEZ ČÁSTI NA DOTACE									
Díl: 2	Základy, zvláštní zakládání								
16	273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 X0 <small>pod desku: 0,1*60,5 zeleň: 0,1*3,3*11 pod stěny venk. schodiště, 5T1-5T4: 0,3*(0,5*17,9*2+0,45*2,4*3)</small>	m3	67,89 64,26 3,63	74,23 64,26 3,63	6,34	2 087,27 Kč	141 704,76 Kč	154 938,05 Kč	13 233,29 Kč
34	271571111R00 Poštář základu ze šterkopisku tříděného, fr. 4-32 <small>pod desku: 0,35*657,2*0,58*3,3*11 pod venkovní schody - pouze 1. pole: 5,2*3,5</small>	m3	208,97 208,97	217,67 208,97 8,70	8,70	1 361,64 Kč	284 541,91 Kč	296 388,18 Kč	11 846,27 Kč
34a	271571111R00 Poštář základu ze šterkopisku tříděného, fr. 4-32 <small>kolém venkovních schodů: 0,8*33,5*2</small>	m3	0,00	58,29 58,29	58,29	1 361,44 Kč	0,00 Kč	79 358,34 Kč	79 358,34 Kč
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce								
44	311112330RT4 Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárníc betonem C 25/30 <small>1.FP: 2,5*108,2 dvěře: (6,45*2,25+6*2,25) vnitřní: 1.FP: 2,5*19,3+5*0,9*2,1 stěny venk. schodů: 5T4: 28,05*2</small>	m2	280,99 274,83 -28,01	337,09 274,83 -28,01	56,10	1 145,05 Kč	321 747,60 Kč	385 988,91 Kč	64 241,31 Kč
							-515 853,31 Kč		

44a	311112125RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 25 cm, zalití tvárníc betonem C 25/30 stěny veš. schodi: ST1:0,9*2,4 ST2:1,8*2,4 ST3:2,7*2,4	m2	0,00	12,96	12,96	972,06 Kč	0,00 Kč	12 597,90 Kč	12 597,90 Kč
49	311321412R0Z	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XC4, XF1 dle stálých: stěny veš. schodi: ST1:0,25*0,9*2,4 ST2:0,25*1,8*2,4 ST3:0,25*2,7*2,4 ST4:0,3*28*2	m3	20,04	0,00	-20,04	2 914,57 Kč	58 407,98 Kč	0,00 Kč	-58 407,98 Kč
50	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení dle stálých: opěrné stěny - pásy OZI: $0,27 \cdot 2 \cdot (0,5 \cdot (6 + 7,5 + 7) + 0,7 \cdot 7 \cdot 2 + 0,9 \cdot 7 + 1,3 \cdot 7,5 + 1,8 \cdot 7,5) + 0,3 \cdot (0,5 + 1,8 + 1,3)$ stěny veš. schodi: ST1:2*0,9*2,4+0,25*0,9*2 ST2:2*1,8*2,4+0,25*1,8*2 ST3:2*2,7*2,4+0,25*2,7*2 ST4:2*28*2+0,3*(0,15+3)*2	m2	242,79	100,28	-142,51	1 821,54 Kč	442 251,70 Kč	182 664,03 Kč	-259 587,67 Kč
51	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - odstranění dle stálých: opěrné stěny - pásy OZI: $0,27 \cdot 2 \cdot (0,5 \cdot (6 + 7,5 + 7) + 0,7 \cdot 7 \cdot 2 + 0,9 \cdot 7 + 1,3 \cdot 7,5 + 1,8 \cdot 7,5) + 0,3 \cdot (0,5 + 1,8 + 1,3)$ stěny veš. schodi: ST1:2*0,9*2,4+0,25*0,9*2 ST2:2*1,8*2,4+0,25*1,8*2 ST3:2*2,7*2,4+0,25*2,7*2 ST4:2*28*2+0,3*(0,15+3)*2	m2	242,79	100,28	-142,51	242,66 Kč	58 915,42 Kč	24 333,94 Kč	-34 581,48 Kč
52	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí a sloupů, z betonářské oceli 10S05 (R) dle stálých: LPP:6177,9/1000 LAP:(133,2+777,9+40+47,3+3473,2)/1000 šachta:143,7/1000 dle stálých: opěrné stěny:3164,9/1000 Začátek provazního součtu stěny veš. schodi: ST1:0,25*0,9*2,4 ST2:0,25*1,8*2,4 ST3:0,25*2,7*2,4 ST4:0,3*28*2 Konec provazního součtu 98,2029*100/1000 Výztuž stěn z bet. tvárníc ST1-ST4:2004,4/1000	t	27,90	20,07	-7,83	30 668,86 Kč	855 746,76 Kč	615 631,36 Kč	-240 115,40 Kč

						7,11	7,11									
						-5,03	-5,03									
Díl: 43	Schodiště															98,92 Kč
109	43.2	bat. tráma - předklad 60kg/m ³ ; (0,3*280,9935+0,2*118,57+0,15*69,538)*60/1000 odečet na dotace:-5,0251														
		Dilatace schodů-kruhový provazec+tmel, kotvení,doplňky,detaily,D+M dle statiky: venkovní schody:2*2*1,5														
																38,73 Kč
Díl: 93	Dokončovací práce inž.staveb															38,73 Kč
156	931961115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren,tl do 30 mm, XPS strop:0,25*3,5 vnější schody:0,25*2*1,5														
		m	6,00	6,60	0,60	164,87 Kč	989,22 Kč	1 088,14 Kč								
		m ²	1,63	1,87	0,24	161,38 Kč	262,24 Kč	300,97 Kč								
			0,88	0,88												
			0,75	0,99												
Díl: 99	Stavěništní přesun hmot															29 120,73 Kč
188	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 3066,24*1 odečet na dotace:-509,81 změny-venkovní schodiště:136,11														
		t	2 570,48	2 706,59	136,11	213,95 Kč	549 954,20 Kč	579 074,93 Kč								
			3 080,29	3 080,29												
			-509,81	-509,81												
				136,11												
																-382 157,03 Kč
		Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)														0,00 Kč
		Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)														0,00 Kč
		Celkový rozdíl oproti rozpočtům bez DPH														-382 157,03 Kč

Převzal ke kontrole: _____ Podle státního dozor investora

22. 04. 2021, vypracoval Tomáš Breuer

REVIZE č. 1: 13. 06. 2022, vypracoval Tomáš Breuer

mob: +420 702 145 765, e-mail: breuer@lapant.cz

Ing. Martin Thustý

dne 13-06-2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10 - IS 18 - Kladení bednicích desek

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Breuer	datum	
	Ing. Dana Maláčková, zástupkyně starosty		tbreuer@japsten.cz	29.4.2021	

poloha	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
--------	-------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	---------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

VARIANTA A - BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl: 4	Vodorovné konstrukce						40 940,00 Kč		40 940,00 Kč
VARIANTA A	Bednicí desky pro jejich kladení Hladké desky - šířka 625*2500 mm Šířka upravená 23x, dilatace jsou sesazeny se spárami bednicích desek - posunují se o cca 30 mm - zanedbatelně světla osazena na osu desky nebo ve spárách mezi deskami	kpl	0,00	1,00	1,00	40 940,00 Kč	0,00 Kč	40 940,00 Kč	40 940,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 40 940,00 Kč

VARIANTA B - BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl: 4	Vodorovné konstrukce						25 300,00 Kč		25 300,00 Kč
VARIANTA B	Bednicí desky pro jejich kladení Hladké desky - šířka 625*2500 mm Šířka upravená 32x a posunuta dilatace v křeži severní části podlaží (o 265 mm směrem doprava ke stoupě), dilatace v delší části podlaží jsou sesazeny se spárami bednicích desek - posunují se o cca 30 mm - zanedbatelně světla osazena ve spárách mezi deskami	kpl	0,00	1,00	1,00	25 300,00 Kč	0,00 Kč	25 300,00 Kč	25 300,00 Kč

VARIANTA C - BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl: 4	Vodorovné konstrukce								32 786,50 Kč
VARIANTA C	Bednicí desky pro jejich kladení Hladké desky - šířka 625*2500 mm světla osazena ve spárách mezi deskami	kpl	0,00	1,00	1,00	25 300,00 Kč	0,00 Kč	25 300,00 Kč	25 300,00 Kč

	<p>Gletování horní hrany stříšky</p> <p>46,5*0,5</p>	m2	0,00	23,25 23,25	23,25	322,00 Kč	0,00 Kč	7 486,50 Kč	7 486,50 Kč
--	--	----	------	----------------	-------	-----------	---------	-------------	-------------

Celkový rozdíil oproti rozpočtu částí bez dotace (bez DPH) 32 786,50 Kč

Celkový rozdíil oproti rozpočtu částí pro dotace rozpočtů (bez DPH) 0,00 Kč

Celkový rozdíil oproti rozpočtů bez DPH 32 786,50 Kč

29. 04. 2021, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@supstern.cz

Přivzval ke kontrole:

Podpis stavebního dozora investora

[Handwritten signature]

dne 29 -04- 2021

ZMĚNOVÝ LIST Č. 11 - IS 31 - Průlezný otvor

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Brewer	datum						
	Ing. Dana Malíčková, zástupkyně starosty		zdrojibeton.cz	10.5.2021						
položka	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	CELKOVÁ CENA DLE ROZPOČTU	CELKOVÁ CENA PO ZMĚNĚ	Rozdíl celkové ceny		
Změnový list										
BEZ ČÁSTI NA DOTACE										
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce									
45	311112320R14 Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárníc betonem C 25/30 obvod: okny střechy: 0,5*47,8+3,32*19,2 vnější: LJP: 2,54*8,5 (0,7*2,1+0,9*2,1) LJP: 3,5*7,5 průlezný otvor: 0,8*1 odečet na odboce: -13,55	m ²	118,57	117,77	-0,80	799,06 Kč	94 105,30 Kč	-639,25 Kč		
52	311361821R00 Výztuž nadzáklad, zdí a sloupů, z betonářské oceli 10505 (R) dle statiky: LJP: 8177,9/1000 LJP: 1133,7+777,9+40+47,3+3473,2/1000 šachta: 140,7/1000 dle statiky: opalné stěny: 3194,9/1000 Zúčtěk provozního součtu: stěny vertik. schodiš: ST1: 0,25*0,9*2,4 ST2: 0,25*1,8*2,4 ST3: 0,25*2,7*2,4 ST4: 0,3*2*2,2 Konec provozního součtu 98,2329*100/1000	t	20,07	20,06	-0,01	30 668,86 Kč	615 524,02 Kč	-306,69 Kč		
										-945,94 Kč

Díl: 62	Upravy povrchů vnější											
130	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m ²	620,14	619,34	-0,80	50,23 Kč	31 149,59 Kč	31 109,41 Kč	-40,18 Kč		-2 436,23 Kč
<p>bet. tvárnice - přespoklad 60kg/m³:(0,3*280,9935+0,2*118,57+0,15*69,538)*60/1000 bet. tvárnice - přespoklad 60kg/m³:(0,3*280,9935+0,2*117,77+0,15*69,538)*60/1000 odčet na dotace:-5,0251</p>												
		<p>Facády: Provedení díle skládek konstrukcí a technické zprávy!!! S'02a:3,5*(14,5+20,6)+3*(15+8,2+33,2)+2,5*8,8 okna:(2,3*2,35+1,25*1,25+1,8*1,8*3) dvře a stěny:(4,1*2,8+1,1*3+2*2,8+2,25*2,8*6) ostění otvorů: okna:0,2*2*(2,3+2,35+1,25+1,25+1,8*3+1,8*3) dvře a stěny:0,2*(4,1+2*2,8+1,1+2*3+2+2*2,8+2,25*6+2*2,8*6) S'02b:0,71*(8,84+30,19+2,49+2,8+5,1)+0,85*2,3*3+0,65*2,7+0,55*8,6 S'02c:0,51*(15-4,1)+0,55*(8,2+6,7+33,2) S'02a:2,5*(11,6+7,8)+12 vrata:-6*2,25 ostění: vrata:0,44*(6+2*2,25) S'02b:2,8*5,1 dvře:-1,1*2,25 ostění: dvře:0,1*(1,1+2*2,25) S'02c:3,1*(3,5,2+19,6+4,9*2+12,8) S'02d:S'04 - viz vnitřní úpravy:0 S'02a:0,3*(11,6*2+7,8) S'02b:0,5*4*7,8 S'02b:0,43*(8,84+30,19)+0,59*2,49 S'05a:2,94*19,2 S'05a:2,94*19,2+0,8*1 S'05b:0,5*19,2 pod terémem Perimetr 130mm,2x geotextilie 200,mPVC Dekopan 76-0,3*(11,6+7,8) odčet na dotace:-147,2225</p>										
		<p>Facády: Provedení díle skládek konstrukcí a technické zprávy!!! S'02a:3,5*(14,5+20,6)+3*(15+8,2+33,2)+2,5*8,8 okna:(2,3*2,35+1,25*1,25+1,8*1,8*3) dvře a stěny:(4,1*2,8+1,1*3+2*2,8+2,25*2,8*6) ostění otvorů: okna:0,2*2*(2,3+2,35+1,25+1,25+1,8*3+1,8*3) dvře a stěny:0,2*(4,1+2*2,8+1,1+2*3+2+2*2,8+2,25*6+2*2,8*6) S'02b:0,71*(8,84+30,19+2,49+2,8+5,1)+0,85*2,3*3+0,65*2,7+0,55*8,6 S'02c:0,51*(15-4,1)+0,55*(8,2+6,7+33,2) S'02a:2,5*(11,6+7,8)+12 vrata:-6*2,25</p>										
131	622323041R00	Penetrace podkladu	m ²	614,32	613,52	-0,80	46,88 Kč	28 799,28 Kč	28 761,78 Kč	-37,50 Kč		

138	622322132RT1	<p>ostění: vrata: $0,44 \times (6 + 2 \times 2,25)$ S02b: $2,8 \times 5,1$ dveře: $-1,1 \times 2,25$ ostění: dveře: $0,1 \times (1,1 + 2 \times 2,25)$ S02c: $3,1 \times (30,2 + 19,6 + 4 \times 2 + 12,8)$ S02d: S04 - viz vnitřní úpravy:0 S02e: $0,3 \times (11,6 \times 2 + 7,8)$ S03a: $0,5 \times 47,8$ S03b: $0,43 \times (0,84 + 30,19) + 0,59 \times 2,49$ S05a: $2,94 \times 19,2$ S05b: $2,94 \times 19,2 \times 0,8 \times 1$ S05c: $0,5 \times 19,2$ občlet na dotace: -147,225</p> <p>Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 100 mm, omítka Lotusan 1, zrno 1mm, bílá, samočisticí</p> <p>Fasády: Provedení dle složeb konstrukcí a technické zprávy!!! S05a: $2,94 \times 19,2$ S05b: $2,94 \times 19,2 \times 0,8 \times 1$</p>	4,62 14,28 -2,46 0,56 239,94 9,30 23,90 18,25 56,45 9,60 -147,22	4,62 14,28 -2,46 0,56 239,94 9,30 23,90 18,25 56,45 9,60 -147,22	m2	55,65	-0,80	1 032,62 Kč	58 291,40 Kč	57 465,30 Kč	-826,10 Kč
140	622322137RV1	<p>Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 200 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou</p> <p>Fasády: Provedení dle složeb konstrukcí a technické zprávy!!! S01b: $0,71 \times (0,84 + 30,19 + 2,49 + 2,8 + 5,1) + 0,85 \times 2,3 \times 3 + 0,65 \times 2,7 + 0,55 \times 8,6$ S03a: $0,5 \times 47,8$ S03b: $0,43 \times (0,84 + 30,19) + 0,59 \times 2,49$ S05a: $2,94 \times 19,2$ S05b: $2,94 \times 19,2 \times 0,8 \times 1$ občlet na dotace: -4,215</p>	47,44 23,90 18,25 56,45 -41,22	47,44 23,90 18,25 56,45 -41,22	m2	104,03	-0,80	1 010,58 Kč	105 934,25 Kč	105 125,79 Kč	-808,46 Kč
147	62.1	<p>Cihelný páskový obklad fasády, tl. 20mm, dle vzorkování, lepení, spárování ,doplňky, D+M</p> <p>Fasády: Provedení dle složeb konstrukcí a technické zprávy!!! S01a: $3,5 \times (14,5 + 20,6) + 3 \times (15 + 8,2 + 33,2) + 2,5 \times 8,8$ okeni: $(2,3 \times 2,35 + 1,25 \times 1,25 + 1,8 \times 1,8 \times 3)$ dveře a stěny: $(4,1 \times 2,8 + 1,1 \times 3 + 2 \times 2,8 + 2,25 \times 2,8 \times 6)$ ostění otvorů: okeni: $0,2 \times 2 \times (2,3 + 2,35 + 1,25 + 1,25 + 1,8 \times 3 + 1,8 \times 3)$ dveře a stěny: $0,2 \times (4,1 + 2 \times 2,8 + 1,1 + 2 \times 3 + 2 \times 2,8 + 2,25 \times 6 + 2 \times 2,8 \times 6)$ S01b: $0,71 \times (0,84 + 30,19 + 2,49 + 2,8 + 5,1) + 0,85 \times 2,3 \times 3 + 0,65 \times 2,7 + 0,55 \times 8,6 + 1$ S01c: $0,51 \times (15 + 4,1) + 0,55 \times (8,2 + 6,7 + 33,2)$</p>	314,05 -16,69 -58,18 7,18 14,30 60,44 32,01	314,05 -16,69 -58,18 7,18 14,30 60,44 32,01	m2	377,16	-0,80	904,98 Kč	342 043,71 Kč	341 319,72 Kč	-723,98 Kč

99		<p>S_{02a}=2,5*(11,6+7,8)+12 vřes.-6*2,25 ostění: vřes.0,44*(6+2*2,25) S_{02b}=0,3*(11,6*2+7,8) S_{02c}=0,5*47,8 S_{02d}=0,43*(0,84+30,19)+0,59*2,49 S_{05a}=2,94*19,2 S_{05b}=2,94*19,2-0,8*1</p> <p>Sřečky: S₀₆=0,94*19,2 odkázat na dotace-145,0475</p>	60,50 -13,50 4,62 9,30 21,90 18,25 56,45	60,50 -13,50 4,62 9,30 21,90 18,25 56,45			2 706,59 3 080,29 3 079,88 -509,81 136,11	2 706,18 3 079,88 -509,81 136,11	-0,41	213,95 Kč	579 074,93 Kč	578 987,21 Kč	-87,72 Kč
Díl: 99	Stavění přesun hmot	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m				t							-87,72 Kč
188	99801100280X												
767	Konstrukce zámečnické												15 192,62 Kč
291	Z/109	Oplechování ostění okna,plech tl.5mm, RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M 0,15*(3,99*2+2,25) 0,15*(3,99*2+2,25)+0,15*(1*2+0,8)		1,94 1,94		2,47 2,47		0,53	14 408,64 Kč	27 952,76 Kč	35 589,34 Kč	7 636,58 Kč	
292	Z/110	Oplechování ostění okna,plech tl.5mm, RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M 0,15*(3,99*2+2,25)*5 0,15*(3,99*2+2,25)*5+0,15*(1*2+0,8) odkázat na dotace-3,069		4,60 7,67 -3,07		5,02 8,09 -3,07		0,42	17 884,12 Kč	82 266,95 Kč	89 822,99 Kč	7 556,04 Kč	
Díl: 790	Vnitřní vybavení												0,00 Kč
326	V/105	Žebříková stupadla na fasádě, 400/280, pr.20mm,ocel, RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kpl	0,00		0,00		0,00	240,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
327	V/106	Žebříková stupadla na fasádě,400/320,pr.20mm,ocel, RAL,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kpl	0,00		0,00		0,00	240,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
328	V/107	Žebříková stupadla na fasádě, 400/410, pr.20mm, ocel, RAL, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kpl	0,00		0,00		0,00	312,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)	11 722,73 Kč
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)	0,00 Kč
Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH	11 722,73 Kč

29. 04. 2021, vypracoval Tomáš Breuer
 REVIZE č. 1: 13. 06. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japstbn.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Tlustý

dne 13-06-2022

ZMĚNOVÝ LIST č. 12 - IS 42 - Vnitřní schodišťová stěna

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO 109 Komunální centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	Od Tomáš Breuer tbreuer@japs.cz	datum 10.5.2021
-----	---	--	--------------------

položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	-------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list
BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl: 4	Vodorovné konstrukce							2 209,99 Kč	
45	Stěna z tvármic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvármic betonem C 25/30 obvod: $4,85 \times 3,575 + 0,5 \times 4,8 + 3,32 \times 4,2$ vnější: $1,95 \times 2,54 \times 2,5 - (0,7 \times 2,1 + 0,9 \times 2,1)$ 1,95 x 3,575 průměrný otvor: 0,8 x 1 oděkat na dotace -13,05	m2	117,77	91,52	-26,25	799,06 Kč	94 105,30 Kč	73 129,97 Kč	-20 975,33 Kč
45a	Stěna z porobetonových tvármic PORFIX P2-500, tl. 20 cm vnější: 1,95 x 3,575	m2	0,00	26,25	26,25	883,25 Kč	0,00 Kč	23 185,31 Kč	23 185,31 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 2 209,99 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 0,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 2 209,99 Kč

29. 04. 2021, vypracoval Tomáš Breuer
 REVIZE č. 1: 13. 06. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japs.ten.cz

Přisvědil ke kontrole: Podpis stavebního dozora investora

Ing. Martin Thustý
 dne 13-06-2022

ZMĚNOVÝ LIST č. 13 - IS 18 - nátěr betonových povrchů

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO 109 Komunitní centrum

DIO	Městská část Praha - Lysolaje	od	datum	
	Ing. Dana Maláčková, zástupkyně starosty	Tomáš Breuer	29.6.2021	

položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	-------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl: 4 Vodotoronné konstrukce									
317	Nátěr betonových povrchů 2x, protiprašný, uzavírací 1PP: sloupy: 2*(0,3+0,45)*2,54*10+2*(0,3+0,575)*2,54 stěny: 2,54*175 Střechy: S04-spodní strana+čelo+horní část: 106+0,10*44,6+21,6 odečet na dotace: -25,466	m2	596,29	0,00	-596,29	148,56 Kč	88 584,10 Kč	0,00 Kč	-88 584,10 Kč
	INTERIÉR sloupy stěny 1PP	m2	0,00	487,05	487,05	148,56 Kč	0,00 Kč	72 355,41 Kč	72 355,41 Kč
		m2	42,55	42,55				49 099,51	
		m2	444,50	444,50				23 256,64	
		m2	134,74	134,74			100,81		
		m2	-25,50	-25,50			47,75		
	EXTERIÉR střecha kolonády	m2	0,00	30,44	30,44	297,12 Kč	0,00 Kč	9 044,33 Kč	9 044,33 Kč
		m2	39,85	39,85				6 137,31	
		m2	-9,41	-9,41				2 907,02	
		m2	30,44	30,44			201,62		
		m2	30,44	30,44			95,50		
	EXTERIÉR střecha kolonády	m2	0,00	30,44	30,44	205,25 Kč	0,00 Kč	6 248,22 Kč	6 248,22 Kč
		m2	39,85	39,85					

PRO DOTACE										
Díl: 4	Vodorovné konstrukce									
238	783825110R00	Náter betonových povrchů 2x, protiprašný, uzavírací								
		Střechy: S04-spodní strana+čelo+horní část:19+0,16*10,6+5,8								
	EXTERIÉR střecha kolonády	Náter 2x Sikagard 675 W Elastocolor odstín substrat (bezbarvý)								
		Střechy: S04-spodní strana+čelo+horní část: 0,6*2,43+0,16*2,43+0,1*2,43+0,6*8,5+0,16*8,5+0,1*8,5								
		materiál								
		práce								
	EXTERIÉR střecha kolonády	Náter 1x Sikagard-700 S (20l) - hydrofobní impregnace beton. povrchů								
		Střechy: S04-spodní strana+čelo+horní část: 0,6*2,43+0,16*2,43+0,1*2,43+0,6*8,5+0,16*8,5+0,1*8,5								
		materiál								
		práce								
		m2	25,50	0,00	-25,50	148,56 Kč	3 787,69 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 794,39
		m2	25,50							1 453,51
		m2	0,00	9,41	9,41	297,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 795,90 Kč	
		m2	0,00	9,41	9,41					
		m2	0,00	9,41	9,41	201,63			1 897,24	
		m2	0,00	9,41	9,41	95,50			858,66	
		m2	0,00	9,41	9,41	205,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 931,40 Kč	
		m2	0,00	9,41	9,41					
		m2	0,00	9,41	9,41	157,50			1 462,08	
		m2	0,00	9,41	9,41	47,75			449,33	
										939,62 Kč
										-3 787,69 Kč
										2 795,90 Kč
										1 931,40 Kč
										1 931,40 Kč
										-936,14 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)

Celkový rozdíl oproti rozpočtům bez DPH

29. 06. 2021, vypracoval Tomáš Břusar
 REVIZE č. 1: 30. 08. 2021, vypracoval Tomáš Břusar
 REVIZE č. 2: 16. 09. 2021, vypracoval Tomáš Břusar
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: břusar@juplen.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Thustý

dne 16. 09. 2021

ZMĚNOVÝ LIST Č. 14 - IS 45 - roh stropní desky nad 1.PP - IS 51 - horní výztuž stropu kolonády

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od							
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	Tomaš Breuer							
		tbreuer@bjaps-ten.cz							
									datum
									29.6.2021

položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	-------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl:	44 611,95 Kč									
IS 45	nová položka	Roh stropní desky nad 1.PP – odstranění								
		2,66*1,27*0,25 Problémná konstr. stropů - zřízení Problémná konstr. stropů - odstranění Lešení lokálně pomocné, výška podlahy do 1,9 m pod převisem stropu. Nafixování betonu ve tvaru odbourání. Odbourání betonu, zakončení stěnou nad nosnou zdí. Očištění a zkrácení výztuže. Přesvarování výztuže. Doplnění výztuže pro nový tvar zakončení atikou. Zařízení a dobrušení spoje s novou částí. Úklid a likvidace vyloučeného betonu. Bodření nového tvaru. Odbourání nového tvaru. Výztuž Prorábem podpěrné konstrukce Prorábem lešení Prorábem systémového bodření Spotřební materiál - brusný a řezný kotouč	kpřl	0,00	1,00	1,00	36 610,44 Kč	0,00 Kč	36 610,44 Kč	36 610,44 Kč
			1,50	390,00	390,00	585,00				
			1,50	390,00	390,00	585,00				
			1,50	390,00	390,00	585,00				
			2,00	390,00	390,00	780,00				
			40,00	390,00	390,00	15 600,00				
			2,00	390,00	390,00	780,00				
			4,00	390,00	390,00	1 560,00				
			2,00	390,00	390,00	780,00				
			1,00	390,00	390,00	390,00				
			2,00	390,00	390,00	780,00				
			1,00	390,00	390,00	390,00				
			0,05	30 668,86	30 668,86	1 533,44				
			1,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00				
			1,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00				
			1,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00				
			1,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00				
IS 51	nová položka	Horní výztuž stropu kolonády - doplnění	t	0,00	0,26	30 668,86 Kč	0,00 Kč	8 001,51 Kč	8 001,51 Kč	

Celkový rozdíl oprávněných částí rozpočtu částí pro dotace rozpočtů (bez DPH)

0,00 Kč

Celkový rozdíl oprávněných částí rozpočtů bez DPH

44 611,95 Kč

29. 06. 2021, vypracoval Tomáš Breuer

REVIZE č. 1: 25. 08. 2021, vypracoval Tomáš Breuer

REVIZE č. 2: 16. 09. 2021, vypracoval Tomáš Breuer

mob: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japsden.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Tlustý

dne 16-09-2021

ZMĚNOVÝ LIST Č. 15 - IS 58 - Dveřní zavírač, aretační raménko, el. otvírač

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum


pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	Tomáš Breuer	datum
			29.7.2021

položka	pops	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Konstrukce truhlářské									
Díl: 766	27 390,00 Kč								
nová položka	Dveřní zavírač GEZE TS 4000, barva stříbrná, raménko bez aretace	kpl	0,00	5,00	5,00	4 092,50 Kč	0,00 Kč	20 462,50 Kč	20 462,50 Kč
255	DV101	Dveře veršové 1100/2110.AL. rám.bezp.3-siso.5kmar, bez.p.kovárů + zámeček.36dB.jarovění.úspřřky,detaily,D+H	kpl	1,00					
256	DV102a	Dveře veršové 2250/4150.AL. rám.bezp.3-siso.5kmar, bez.p.kovárů + zámeček.36dB.jarovění.úspřřky,detaily,D+H	kpl	2,00					
257	DV102b	Dveře veršové 2250/4150.AL. rám.bezp.3-siso.5kmar, bez.p.kovárů + zámeček.36dB.jarovění.úspřřky,detaily,D+H	kpl	1,00					
258	DV103	Dveře veršové 4100/2800.AL. rám.bezp.3-siso.5kmar, bez.p.kovárů + zámeček.36dB.jarovění.úspřřky,detaily,D+H	kpl	1,00					
nová položka	Aretační raménko	kpl	0,00	5,00	5,00	711,00 Kč	0,00 Kč	3 555,00 Kč	3 555,00 Kč
Poznámka	Cena obsahuje dodávku a montáž dveřních zavíračů všech kusů s montáží v jeden den.								
nová položka	Elektrické otvírače - dveře D 102 (zádveři 1.08)	ks	0,00	1,00	1,00	3 372,50 Kč	0,00 Kč	3 372,50 Kč	3 372,50 Kč
		ks							

ČÁST PRO DOTACE										12 979,50 Kč
Díl: 766	Konstrukce truhlářské									8 185,00 Kč
197	nová položka	Dveřní zavírač GEZE TS 4000, barva stříbrná, raménko bez aretace		0,00	2,00	2,00	4 092,50 Kč	0,00 Kč	8 185,00 Kč	8 185,00 Kč
		Dveře velikosti 2250-4150 AL rám bezp.3-sílo,Skomor, bezp.kování+zámk.36081,okřivění,ocelíky,plastiky,D+H			1,00					
198		Dveře velikosti 2250-4145 AL rám bezp.3-sílo,Skomor, bezp.kování+zámk.36081,okřivění,ocelíky,plastiky,D+H			1,00					
	nová položka	Aretační raménko		0,00	2,00	2,00	711,00 Kč	0,00 Kč	1 422,00 Kč	1 422,00 Kč
	Poznámka	Cena obsahuje dodávku a montáž dveřních zavíračů všechny kusy s montáží v jeden den.								
	nová položka	Elektrické otvírače - dveře D 102 (zádveři 1.01) EFFEFF 118.13, 6-12V, AC/DC		0,00	1,00	1,00	3 372,50 Kč	0,00 Kč	3 372,50 Kč	3 372,50 Kč
					1,00					
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)										27 390,00 Kč
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)										12 979,50 Kč
Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH										40 369,50 Kč

29. 07. 2021, vypracoval Tomáš Breuer
 REVIZE č. 1: 13. 08. 2021, vypracoval Tomáš Breuer
 REVIZE č. 2: 30. 09. 2021, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japsten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis státního dozoru investora

Ing. Martin Tlustý

dne 30-09-2021

PIR detektor pohybu	ks	3,00	922,57	0,00 Kč	0,00 Kč	2 767,70 Kč
přístupový modul s klávesnicí a RFID	ks	1,00	3 474,11	0,00 Kč	0,00 Kč	3 474,11 Kč
magnetický detektor otevření	ks	5,00	591,65	0,00 Kč	0,00 Kč	2 958,23 Kč
kombinovaný detektor kouře a teploty	ks	3,00	1 554,33	0,00 Kč	0,00 Kč	4 662,98 Kč
Účelová s LAN a rádiovým modulem	ks	1,00	14 695,90	0,00 Kč	0,00 Kč	14 695,90 Kč
LTE communicator module	ks	1,00	7 825,11	0,00 Kč	0,00 Kč	7 825,11 Kč
Bezdrátový akumulátor	ks	1,00	2 018,95	0,00 Kč	0,00 Kč	2 018,95 Kč
Sběrnice síťová vertikální	ks	1,00	2 463,53	0,00 Kč	0,00 Kč	2 463,52 Kč
Plastový kryt střešní - bílý, červený lakac.	ks	1,00	1 149,87	0,00 Kč	0,00 Kč	1 149,87 Kč
Kompletace	kpř	1,00	15 855,30	0,00 Kč	0,00 Kč	15 855,30 Kč
Předání	kpř	1,00	4 846,82	0,00 Kč	0,00 Kč	4 846,82 Kč
Výpočet bm je následující, počet prvků EZS, vynásoben průměrnou délkou: 4 prvků * 31,5 bm = 126 bm (zabírají 1390 bm)						
Tržby ve výkazu výměr byly uvažovány pouze do zábrněžských stěn a prostratí, mimo tyto tržby by byly labory vedeny volně v podhledu, proto tam rozdíl ve výměrách						
Instalační kabel pro EZS - MATERIÁL	m	417,00	20,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 548,50 Kč
Instalační kabel pro EZS - MONTÁŽ	m	417,00	22,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 465,90 Kč
Zkoušky a revize	kpř	1,00	4 380,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 380,00 Kč

Celkový rozdíl oprávnění rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 43 183,60 Kč

Celkový rozdíl oprávnění rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 85 112,91 Kč

Celkový rozdíl oprávnění rozpočtů bez DPH 128 296,51 Kč

29. 06. 2021, vypracoval Tomáš Breuer

REVIZE č. 1: 30. 06. 2021, vypracoval Tomáš Breuer

REVIZE č. 2: 16. 09. 2021, vypracoval Tomáš Breuer

REVIZE č. 3: 13. 10. 2021, vypracoval Tomáš Breuer

mobili: +420 782 145 765, e-mail: bmsuer@japaden.cz

Převzal ka kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Tušný

dne 13-10-2021 2021

ZMĚNOVÝ LIST Č. 17 - IS 65 - Konstrukce zámečnické - venkovní žaluzie

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Místní část Praha - Lysolaje	od										
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	Tomáš Breuer										
												datum 13.8.2021

pořadka	Měrná jednotka (MJ)	popis	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	---------------------	-------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE										
Díl: 767	Konstrukce zámečnické									13 944,00 Kč
293	Ž/101	Venkovní žaluzie, 1680/1800, Z-70 , kastlík, vodítka, Kooltherm 60mm, pohon, kotvení, doplňky, detaily, D+M <small>3) odčíst re. dotace-1</small>	kpl	2,00 3,00 -1,00	0,00 0,00 0,00	-2,00	20 400,00 Kč	40 800,00 Kč	0,00 Kč	-40 800,00 Kč
293	Ž/101	Venkovní žaluzie, 1800/2070, Z-70 , kastlík 300mm, vodítka, Kooltherm 60mm, pohon, kotvení, doplňky, detaily, krycí plechy pro žaluzie dle požadavku, D+M <small>3) odčíst re. dotace-1</small>	kpl	0,00 3,00 -1,00	2,00 3,00 -1,00	2,00	24 132,00 Kč	0,00 Kč	48 264,00 Kč	48 264,00 Kč
FEV I	Ž/101	širší olemování pertlu boxu žaluzie prodloužení zadního dílu boxu o 50mm kotvení boxu žaluzie L konzolami <small>3) odčíst re. dotace-1</small>	kpl	0,00 3,00 -1,00	2,00 3,00 -1,00	2,00	3 240,00 Kč	0,00 Kč	6 480,00 Kč	6 480,00 Kč

ČÁST PRO DOTACE										
Díl: 767	Konstrukce zámečnické									22 854,00 Kč
217	Ž/101	Venkovní žaluzie, 1680/1800, Z-70 , kastlík, vodítka, Kooltherm 60mm, pohon, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kpl	1,00	0,00	-1,00	20 400,00 Kč	20 400,00 Kč	0,00 Kč	-20 400,00 Kč

217	Ž/101	Venkovní žaluzie, 1800/2070, Z-70 , kastlík 300mm, vodítka, Kooltherm 60mm, pohon, kotvení, doplňky, detaily, krycí plechy pro žaluzie dle požadavku, D+M	kpl	0,00	1,00	1,00	24 132,00 Kč	0,00 Kč	24 132,00 Kč	24 132,00 Kč
rev 1	Ž/101	širší olemování pertlu boxu žaluzie prodloužení zadního dílu boxu o 50mm kotvení boxu žaluzie L konzolami	kpl	0,00	1,00	1,00	3 240,00 Kč	0,00 Kč	3 240,00 Kč	3 240,00 Kč
218	Ž/102	Venkovní žaluzie, 2180/2350, Z-70 , kastlík, vodítka, Kooltherm 60mm, pohon, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kpl	1,00	0,00	-1,00	22 800,00 Kč	22 800,00 Kč	0,00 Kč	-22 800,00 Kč
218	Ž/102	Venkovní žaluzie, 2300/2650, Z-70 , kastlík, vodítka, Kooltherm 60mm, pohon, kotvení, doplňky, detaily, krycí plechy pro žaluzie dle požadavku, D+M	kpl	0,00	1,00	1,00	28 185,00 Kč	0,00 Kč	28 185,00 Kč	28 185,00 Kč
rev 1	Ž/102	širší olemování pertlu boxu žaluzie prodloužení zadního dílu boxu o 50mm kotvení boxu žaluzie L konzolami	kpl	0,00	1,00	1,00	3 240,00 Kč	0,00 Kč	3 240,00 Kč	3 240,00 Kč
219	Ž/103	Venkovní žaluzie, 1130/1250, Z-70 , kastlík, vodítka, Kooltherm 60mm, pohon, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kpl	1,00	0,00	-1,00	15 600,00 Kč	15 600,00 Kč	0,00 Kč	-15 600,00 Kč
219	Ž/103	Venkovní žaluzie, 1250/1500, Z-70 , kastlík, vodítka, Kooltherm 60mm, pohon, kotvení, doplňky, detaily, krycí plechy pro žaluzie dle požadavku, D+M	kpl	0,00	1,00	1,00	19 617,00 Kč	0,00 Kč	19 617,00 Kč	19 617,00 Kč
rev 1	Ž/103	širší olemování pertlu boxu žaluzie prodloužení zadního dílu boxu o 50mm kotvení boxu žaluzie L konzolami	kpl	0,00	1,00	1,00	3 240,00 Kč	0,00 Kč	3 240,00 Kč	3 240,00 Kč

Celkový rozdíil oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 13 944,00 Kč

Celkový rozdíil oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 22 854,00 Kč

Celkový rozdíil oproti rozpočtů bez DPH 36 798,00 Kč

13. 08. 2021, vypracoval Tomáš Břesler

REVIZE č. 1: 05. 11. 2021, vypracoval Tomáš Břesler

mob: +420 702 145 765, e-mail: bresler@bjpstatex.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavebního dozora investora

Ing. Martin Thustý

dne - 5 - 11 - 2021

ZMĚNOVÝ LIST Č. 18 - IS 44 - Rozvaděče

Zákazník: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaže	od											
	Ing. Dana Malíčková, zástupkyně starosty		Tomáš Breuer	datum									
			rozvadec@japstent.cz	24.8.2021									

položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	-------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	---------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl:	ROZVADĚČE S PŘEPĚTOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ									-18 725,44 Kč	
M21.1	1	M21.1	ER - ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ IP40/20, SKŘÍŇOVÝ, SCHRACK, 1 POLE: 1x 5A/45, kompletní 1x 4A/45 - konstrukce systému IL116445, rám s dvěmi pro nástěnnou montáž IL006445-F + VÝVODKY NA POLE PRO HDV, jističe před elektroměry - viz výkres 08	kus	0,78	0,00	-0,78	91 667,00 Kč	71 500,26 Kč	0,00 Kč	-71 500,26 Kč
	2	M21.2	ERP - ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ PRO POŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP1 IP40/20, NÁSTĚNNÝ, SCHRACK, (580x2160x300), elektroměr pro záložní zdroj UPFD, vypínač TS, vypínač CS, podpěťové spouště, přepěť "T1+T2" apod. - viz výkres 07	kus	0,80	0,00	-0,80	129 479,00 Kč	103 583,20 Kč	0,00 Kč	-103 583,20 Kč
nová položka		M21.1 M21.2	Nový elektroměrový rozvaděč Stoučené rozvaděč) do jedné skříně, skříně umístěna venku na frekvenci - zapojené do zd. Velikost skříně 120 x 185 x 260 mm. V samostatné pojizbovatelné čisti pod vlnou budou osazeny dva vypínače 160 A s podpěťovými články, mezi nimi bude napojen jeden jistič pro elektroněr - FA-UPFD + VÝVODKY NA POLE PRO HDV, jističe před elektroměry - viz výkres 08 a výkres 07	kus	0,00	0,78	0,78	200 459,00 Kč	0,00 Kč	156 358,02 Kč	156 358,02 Kč

ČÁST PRO DOTACE										
Díl:	ROZVÁDĚČ S PŘEPĚTOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ									
1	M21.1	ER - ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ IP40/20, SKŘÍŇOVÝ, SCHRACK, 1 POLE: 1x 5A/45, kompletní 1x 4A/45 - konstrukce systému ILL116445, rám s dvěma pro nástěnnou montáž ILO06445-F + VÝVODKY NA POLE PRO HDV, jističe před elektroměry - viz výkres 08	kus	0,22	0,00	-0,22	91 667,00 Kč	20 166,74 Kč	0,00 Kč	-1 961,56 Kč
2	M21.2	ERP - ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ PRO POŽÁRNÍ ZAŘÍZENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30 DP1 IP40/20, NÁSTĚNNÝ, SCHRACK, (580x2160x300), elektroměr pro záložní zdroj UPFD-, vypínač TS, vypínač CS, podpěťové spouště, přepětí "T1+T2" apod. - viz výkres 07	kus	0,20	0,00	-0,20	129 479,00 Kč	25 895,80 Kč	0,00 Kč	-25 895,80 Kč
nová položka	M21.1 M21.2	Nový elektroměrový rozváděč Stoučené rozváděč do jedné skříně, skříně umístěna vešku na řisádě - zapuštěná do zdi. Velikost skříně 120 x 1065 x 280 mm. V samostatné ploškové desce pod vlnou budou osazeny dva vypínače 160 A s podpěťovými cívkami, mezi nimi bude napojen jeden jistič pro elektroměr - FA-UPFD + VÝVODKY NA POLE PRO HDV, jističe před elektroměry - viz výkres 08 a výkres 07	kus	0,00	0,22	0,22	200 459,00 Kč	0,00 Kč	44 100,98 Kč	-44 100,98 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) -18 725,44 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) -1 961,56 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH -20 687,00 Kč

24. 08. 2021, vypracoval Tomáš Beuer

REVIZE č. 1: 16. 09. 2021, vypracoval Tomáš Beuer

REVIZE č. 2: 05. 10. 2021, vypracoval Tomáš Beuer

mob: +420 702 145 765, e-mail: beuer@japstest.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis státního dozoru investora

Ing. Martin Tušský

dne - 5 - 10 - 2021

ZMĚNOVÝ LIST Č. 19 - IS 54 - dešťová kanalizace – změna zaústění svíslé a vodorovné kanalizace pod základovou deskou

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Breuer	datum	25.8.2021
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty		info@japs-ten.cz		

položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	-------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl:	Změna zaústění svíslé a vodorovné kanalizace pod základovou deskou - Ø 160 → 200							15 990,00 Kč
nová položka	Provedená práce a materiál						15 990,00 Kč	15 990,00 Kč
	žádové vrstvi o 300 částí armování žb základové desky	kpl	1,00	1,00		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	ruční obourání základové desky, hydrantů a podkladního betonu	kpl	1,00	1,00		2 600,00	2 600,00	0,00 Kč
	Výhraní štěrbového podpěru až k odbočům a vzletům KG 200, Houbča 300mm pod základovou deskou	hod	22,00	390,00		8 580,00	8 580,00	0,00 Kč
	Výměňí radnice 150/200	hod	1,00	390,00		390,00	390,00	0,00 Kč
	Vločení nového potrubí KG 200	hod	1,00	390,00		2 340,00	2 340,00	0,00 Kč
	ruční obourání štěrbového podpěru	hod	6,00	390,00		780,00	780,00	0,00 Kč
	Podkladní vrstva betonu	m	1,00	390,00		780,00	780,00	0,00 Kč
	Dopravní hydrantů	kpl	1,00	390,00		1 300,00	1 300,00	0,00 Kč
	Doplňení základové desky							
	Materiál - potrubí KG 200							
	Materiál - teklad hydrantů, štěrbová deska, beton, izolace							

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 15 990,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 0,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 15 990,00 Kč

25. 08. 2021, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japs-ten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Tušný

dne 25-08-2021

ZMĚNOVÝ LIST č. 20 - vrtání jádrové - zvětšení

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	od Tomáš Breuer tbreuer@japsten.cz	datum 25.8.2021	Celková cena dle rozpočtu	Cena / M3	Rozdíl množství	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny	
položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Cena / MJ	Rozdíl množství	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny	
Změnový list									
BEZ ČÁSTI NA DOTACE									
Díl: 97	Prorážení otvorů						48 365,06 Kč		
	nová položka								
	Zvětšení - vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm, 44 ks +4*0,3	m	0,00	13,20	3 664,02 Kč	13,20	48 365,06 Kč	48 365,06 Kč	
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)								48 365,06 Kč	
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)								0,00 Kč	
Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH								48 365,06 Kč	

25. 08. 2021, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: tbreuer@japsten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis státního dozoru investora

Ing. Martin Ilustý

dne 25-08-2021

Díl: 711	Izolace proti vodě										12 140,85 Kč
201	711132101RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho, 1 vrstva - materiál ve specifikaci Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! S102: 3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8) odčet na dotace: -2,175 dřevěná kolem opěrné stěny: 0,55*(1,52+6+7)+0,7*7+0,85*7+1,6*7+2,1*7,5+2,9*7,5	m2	237,77	305,31	67,54	17,63 Kč	4 191,80 Kč	5 382,53 Kč	1 190,73 Kč	
202	28323114R	Fólie popová drenážní tl. 0,6 mm š. 500 mm Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! S102: 3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8)*1,15 odčet na dotace: -2,5013 dřevěná kolem opěrné stěny: 0,55*(1,52+6+7)+0,7*7+0,85*7+1,6*7+2,1*7,5+2,9*7,5*1,15	m2	273,43	315,44	42,01	26,28 Kč	7 185,73 Kč	8 289,63 Kč	1 103,90 Kč	
203	711491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! S102: 3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8) S102c: 0,3*(11,6*2+7,8) pod terénem Perimetr 130mm, 2x geotextilie 200, mPVC Dexpolan 76-0,3*(11,6+7,8) odčet na dotace: -2,175 dřevěná kolem opěrné stěny: 0,3*49,2	m2	252,89	366,05	113,16	56,64 Kč	14 323,41 Kč	20 732,79 Kč	6 409,38 Kč	
206	69366198R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 š. 200cm 100% PP Fasády: Provedení dle skladeb konstrukcí a technické zprávy!!! S102: 3,1*(35,2+19,6+4,9*2+12,8)*1,15 odčet na dotace: -2,5013 dřevěná kolem opěrné stěny: 0,3*49,2*1,15	m2	273,43	403,56	130,13	22,80 Kč	6 234,20 Kč	9 201,16 Kč	2 966,96 Kč	
209	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	4,10	4,19	0,09	5 220,77 Kč	21 405,15 Kč	21 875,02 Kč	469,87 Kč	
Díl: 721	Kanalizace									9 564,80 Kč	
	nová položka	Revizní šachta plastová DN 600 vč. dna, pojízdného a pachotěsného poklopu KG:RF110000W/KG revizní šachta dno 600/160 PP T1 - průchozí KG:RP020000W/KG , šachtová roura 600 - 2m	kus	0,00	0,80	0,80	11 956,00 Kč	0,00 Kč	9 564,80 Kč	9 564,80 Kč	
PRO DOTACE											

úř: 721	Kanalizace						2 391,20 Kč		
nová položka	Revizní šachta plastová DN 600 vč. dna, pojžděného a pachotěného poklopu KG.RP110000W:KG revizní šachta dno 600/160 PP T1 - přičizí KG.RP030000W:KG , šachtová rouba 600 - 2m	kus	0,00	0,20	0,20	11 956,00 Kč	0,00 Kč	2 391,20 Kč	2 391,20 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 80 946,14 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 2 391,20 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 83 337,34 Kč

16. 09. 2021, vypracoval Tomáš Breuer

REVIZE č. 1: 13. 06. 2022, vypracoval Tomáš Breuer

mobíl: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japostem.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavebního dozoru investora

Ing. Martin Tlušťý

dne 13-06-2022

ZMĚNOVÝ LIST č. 22 - IS 73 - audiotelefony a videotelefony

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	datum
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	Tomáš Breuer	16.9.2021

položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	-------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl:	Strukturovaná kabeláž pro telefon - kabelová příprava pro VDT do ordinací								23 957,90 Kč		
M22.1	3	M22.3	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU	kus	40,00	48,00	8,00	118,00	4 720,00	5 664,00	944,00
	4	M22.4	MĚŘENÍ 1 KABELU K6A, VYHOT. PROTOKOLU	kus	20,00	28,00	8,00	141,60	2 832,00	3 964,80	1 132,80
			Kabel kat6	kus	0,00	150,00	150,00	16,90	0,00	2 535,00	2 535,00
	6	M22.6	ZATAŽ KAB DO LIŠT, TRUBEK	m	1 100,00	1 250,00	150,00	23,60	25 960,00	29 500,00	3 540,00
	10	M22.10	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání ližka	kus	20,00	23,00	3,00	76,70	1 534,00	1 764,10	230,10
	11	M22.11	Trubka instalační pod omítkou, v podlaže, včetně vysekání a zapravení drážky	m	105,00	185,00	80,00	165,20	17 346,00	30 562,00	13 216,00
	14	M22.14	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kus	0,75	1,75	1,00	2 360,00	1 770,00	4 130,00	2 360,00
Díl:	Dveřní telefon - interkom - přidání 2 VDT do ordinací								48 829,00 Kč		

M22.3	nová položka	IP interkom, Hi-tech design, antivandal, včetně kamery, 2 tlačítka, D+M včetně atyp, krabice,	kus	0,00	1,00	1,00	1,00	15 715,00 Kč	0,00 Kč	15 715,00 Kč	15 715,00 Kč
	nová položka	IP telefonní přístroj stolní, s monitorem, jako součást domácího telefonu	kus	0,00	2,00	2,00	2,00	16 557,00 Kč	0,00 Kč	33 114,00 Kč	33 114,00 Kč

PRO DOTACE

Dveřní telefon - interkom - nahrazení videotelefonu za audio a přidání 1 audiotelefonního přístroje do dětského centra

Díl: M22.3							-3 543,60 Kč			
23	M22.23	IP telefonní přístroj nástěnný, s monitorem, jako součást domácího telefonu	kus	1,00	0,00	-1,00	13 334,00 Kč	13 334,00 Kč	0,00 Kč	-13 334,00 Kč
	nová položka	IP telefonní přístroj nástěnný, bez monitoru, jako součást domácího telefonu	kus	0,00	2,00	2,00	10 225,00 Kč	0,00 Kč	20 450,00 Kč	20 450,00 Kč
24	M22.24	Elektromechanický samozamykací s panikovou funkcí	kus	1,00	0,00	-1,00	15 458,00 Kč	15 458,00 Kč	0,00 Kč	-15 458,00 Kč
27	M22.27	Systémový kabel, D+M, pro vnitřní i venkovní montáž	m	50,00	100,00	50,00	35,40 Kč	1 770,00 Kč	3 540,00 Kč	1 770,00 Kč
28	M22.28	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	kus	10,00	12,00	2,00	76,70 Kč	767,00 Kč	920,40 Kč	153,40 Kč
29	M22.29	Drobný nspecifikovaný montážní materiál	kus	0,00	1,00	1,00	2 875,00 Kč	0,00 Kč	2 875,00 Kč	2 875,00 Kč
							Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)	72 786,90 Kč		

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) **-3 543,60 Kč**

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH **69 243,30 Kč**

16. 09. 2021, vypracoval Tomáš Breuer
 REVIZE č. 1: 13. 06. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@lapstern.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Thustý

dne 13. 06. 2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 23 - IS 55 - Izolace viditelné dešťové kanalizace v 1PP a IS 56 - akustická ochrana svodného potrubí

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od							
	Ing. Dana Maiečková, zástupkyně starosty	Tomaš Breuer							
		tbreuer@japs-ter.cz							
									27.9.2021

položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	-------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	---------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl:	-9 551,80 Kč									
721	Vnitřní kanalizace									
19	721.14	Montáž a dodávka tepelné izolace na potrubí odpadní	m	19,00	0,00	-19,00	216,00	4 104,00	0,00	-4 104,00
20	721.15	DN 70	m	103,80	0,00	-103,80	336,00	34 876,80	0,00	-34 876,80
21	721.16	DN 100	m	43,20	0,00	-43,20	384,00	16 588,80	0,00	-16 588,80
22	721.17	DN 125	m	35,60	0,00	-35,60	552,00	19 651,20	0,00	-19 651,20
23	721.18	DN 150	m	25,00	0,00	-25,00	747,00	18 675,00	0,00	-18 675,00
		nová položka								
		nová položka								
		Izolace viditelné dešťové kanalizace v 1PP+Akustická ochrana								
		Izolace kaučuková 20mm/114	m	0,00	25,00	25,00	456,30	0,00	11 407,50	11 407,50
		Izolace kaučuková 20mm/133	m	0,00	85,00	85,00	471,90	0,00	40 111,50	40 111,50
		Izolace kaučuková 20mm/160	m	0,00	43,00	43,00	507,00	0,00	21 801,00	21 801,00
		Izolace kaučuková 20mm/200	m	0,00	20,00	20,00	551,20	0,00	11 024,00	11 024,00

Díl: 721	Vnitřní kanalizace										8 494,20 Kč	
	nová položka	Akustická ochrana svodu D21								0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
		Izolace kaučuková 20mm/114								456,30	0,00 Kč	0,00 Kč
		Izolace kaučuková 20mm/133								471,90	0,00 Kč	8 494,20 Kč
Díl: 722	Vnitřní vodovod										11 533,92 Kč	
47	722.8	Návrhová izolace na potrubí tl. 40 mm - dodávka, montáž										
48	722.9	DN 20								42,00	949,20	0,00
49	722.10	DN 25								46,80	1 244,88	0,00
	nová položka	Izolace viditelného vodovodu v 1PP+Akustická ochrana										
		izolace vata pouzdra 42/20								224,00	0,00	8 064,00
		izolace vata pouzdra 35/20								472,00	0,00	5 664,00
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)										10 476,32 Kč		
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)										0,00 Kč		
Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH										10 476,32 Kč		

27. 09. 2021, vypracoval Tomáš Breuer

REVIZE č. 1: 26. 10. 2021, vypracoval Tomáš Breuer

REVIZE č. 2: 02. 05. 2022, vypracoval Tomáš Breuer

REVIZE č. 3: 13. 06. 2022, vypracoval Tomáš Breuer

mobíl: +420 702 145 765, e-mail: breuer@jupaten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Thustý

dne 13-06-2022 2022

ZMĚNOVÝ LIST č. 24 - Podlahy a podlahové konstrukce 1NP

Zakázka: **DOLINA-MĚSTO JINAK**

Objekt: **SO 109 Komunitní centrum**

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Breuer	datum							
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty		breuer@japstent.cz	1.10.2021							
položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny		
Změnový list											
BEZ ČÁSTI NA DOTACE											
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce										42,69 Kč
149	632443121R00 Podlahy: P/02:176,77 P/03:13,06 P/04:110,75 P/05:83,04 P/10:14,76 odečet na dotace:-114,33 Potěr cementový,plocha do 500 m2,tl. do 50 mm	m2	284,05	0,00	-284,05	379,75	107 867,99	0,00	-107 867,99		
			176,77								
			13,06								
			110,75								
			83,04								
			14,76								
			-114,33								
150	632443122R00 Podlahy: P/02:176,77*2 P/03:13,06*3 P/04:110,75*5 P/05:83,04*4 P/10:14,76*2 odečet na dotace:-545,53 Potěr cementový, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm	m2	762,62	0,00	-762,62	34,07	25 982,46	0,00	-25 982,46		
			353,54								
			39,18								
			553,75								
			330,16								
			29,52								
			-545,53								
151	632441491R00 Podlahy: P/02:176,77 P/03:13,06 Broušení podlahových potěrů	m2	284,05	0,00	-284,05	24,76	7 033,08	0,00	-7 033,08		
			176,77								
			13,06								

152	632411906R00	P/04:110,75 P/05:83,04 P/10:14,76 součet na držáček:-114,33 Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m² Podlahy: P/02:176,77 P/03:13,06 P/04:110,75 P/05:83,04 P/10:14,76 součet na držáček:-114,33	m ²	284,05	0,00	-284,05	20,48	5 817,34	0,00	-5 817,34
	nová položka	Potěr cementový, plocha do 500 m², tl. do 50 mm Podlahy: P/02:176,77 P/03:13,06 P/04:110,75 P/05:83,04 P/10:14,76 součet na držáček:-114,33	m ²	0,00	284,05	284,05	367,00	0,00	104 246,35	104 246,35
	nová položka	Potěr cementový, do 500 m², přípř. zkd 5 mm Podlahy: P/02:176,77*2 P/03:13,06*3 P/04:110,75*5 P/05:83,04*4 P/10:14,76*2 součet na držáček:-545,53	m ²	0,00	762,62	762,62	34,07	0,00	25 982,46	25 982,46
	nová položka	Dilatační pásek	bm	0,00	284,05	284,05	12,50	0,00	3 550,63	3 550,63
	nová položka	Konstrukční vlákno	m ²	0,00	284,05	284,05	37,50	0,00	10 651,88	10 651,88
	nová položka	PE Fólie	m ²	0,00	198,14	198,14	6,25	0,00	1 238,38	1 238,38

	nová položka	Plastifikátor	m2	0,00	85,91	85,91	12,50	0,00	1 073,88	1 073,88	1 073,88
PRO DOTACE											
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce										
97	632443121R00	Potěr cementový 20, plocha do 500 m2, tl. do 50 mm Podlahy: P/03:13,06 P/04:101,27	m2	114,33	0,00	-114,33	379,75 Kč	43 416,82 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-43 416,82 Kč
98	632443122R00	Potěr cementový 20, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm Podlahy: P/03:13,06*3 P/04:101,27*5	m2	545,53	0,00	-545,53	34,07 Kč	18 586,21 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-18 586,21 Kč
99	632441491R00	Broušení podlahových potěrů Podlahy: P/03:13,06 P/04:101,27	m2	114,33	0,00	-114,33	24,76 Kč	2 830,81 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-2 830,81 Kč
100	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 Podlahy: P/03:13,06 P/04:101,27	m2	114,33	0,00	-114,33	20,48 Kč	2 341,48 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-2 341,48 Kč
	nová položka	Potěr cementový 20, plocha do 500 m2, tl. do 50 mm Podlahy: P/03:13,06 P/04:101,27	m2	0,00	114,33	114,33	367,00	0,00 Kč	41 959,11 Kč	41 959,11 Kč	41 959,11 Kč
	nová položka	Potěr cementový 20, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm Podlahy: P/03:13,06*3 P/04:101,27*5	m2	0,00	545,53	545,53	34,07	0,00 Kč	18 586,21 Kč	18 586,21 Kč	18 586,21 Kč
	nová položka	Dilatační pásek	bm	0,00	114,33	114,33	12,50	0,00 Kč	1 429,13 Kč	1 429,13 Kč	1 429,13 Kč
	nová položka	Konstruktivní víákno Podlahy:	m2	0,00	114,33	114,33	37,50	0,00 Kč	4 287,38 Kč	4 287,38 Kč	4 287,38 Kč
17,19 Kč											

		13,06 101,27								
	nová položka	PE fólie	0,00	79,75	79,75	6,25	0,00 Kč	498,44 Kč	498,44 Kč	498,44 Kč
	nová položka	Plastifikátor	0,00	34,58	34,58	12,50	0,00 Kč	432,25 Kč	432,25 Kč	432,25 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 42,69 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 17,19 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 59,88 Kč

01. 10. 2021, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japsten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Thustý
 dne - 1 - 10 - 2021

ZMĚNOVÝ LIST č. 25 - Nouzová signalizace pro bezbariérové WC (sestra-pacient)

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	od Tomáš Breuer breuer@bocuz.cz	datum 11.10.2021						
-----	---	---------------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

položka	Měrná jednotka (MJ)	popis	počet dle rozpočtu	počet po změně	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	---------------------	-------	--------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl:	21 270,20 Kč							
M22.1	Strukturovaná kabeláž pro telefon							
nová položka	ks	SADA NOUZOVE SIGNALIZACE	0,00	1,00	12 535,00	0,00	12 535,00	12 535,00
nová položka	ks	TRANSFORMATOR FLM včetně rámečku	0,00	1,00	2 343,00	0,00	2 343,00	2 343,00
nová položka	ks	MODUL KONTROLNÍ ALARM včetně rámečku	0,00	1,00	3 325,00	0,00	3 325,00	3 325,00
nová položka	brn	KABEL J-Y(ST)Y 4X2X0,8	0,00	45,00	52,40	0,00	2 358,00	2 358,00
nová položka	ks	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	0,00	6,00	118,20	0,00	709,20	709,20

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 21 270,20 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 0,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 21 270,20 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 26 - IS 24 - Vratová rolovací mříž

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Breuer	datum:	27.10.2021
	Ing. Dana Maláčková, zástupkyně starosty		tbreuer@icjap.cz		

položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	-------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl:	Konstrukce truhlářské							50 308,00 Kč
766								
259	D/104	Vratová rolovací mříž, 6000/2250, ocel.rám, kastlík, vodítka, RAL, pohon, klíka, kotvy, doplňky, detaily, D+M						
	nová položka	Doplňky nad rámec specifikace rolovací mříže - uzamykatelné tlačítko, - řídicí jednotka s frekvenčním měničem CS310 FU.	kpl	0,00	1,00	1,00	34 772,00	34 772,00
	nová položka	Dálkové ovládání - dálkové ovládání, 8 ks 2 kanálových dálkových ovladačů, design Alien, - 2-kanálový přijímač - správa uživatelů přes PC - týdenní spínací časové hodiny pro CS310 plug-in.	ks	0,00	1,00	1,00	15 536,00	15 536,00
								34 772,00
								15 536,00
								50 308,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 50 308,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 0,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 50 308,00 Kč

Ing. Martin Thustý

dne 27-10-2021



EXTERIÉR



VRATOVÁ ROLOVACÍ MŘÍŽ:

- stavební otvor určený pro osazení mříže: 6,00x2,25 m
- mříž určená pro náročný každodenní provoz
- materiál: ocelový rám, kastlík a vodící-lišty, pozinkovaná ocel + vysoce kvalitní prášková vrstva v odstínu RAL 7022
- mřížová výplň - dle vzorkování
- elektrické ovládání - dálkový ovladač, napájení 220 VAC
- bezpečnostní protipádová brzda
- bezpečnostní koncový doraz podle evropské normy EN 132 41 a EN 124 53
- nouzové ovládání - klíka
- montáž před otvor

ZMĚNOVÝ LIST č. 27 - IS 46 - PBŘ - způsob těsnění přiček mezi požárními úseky pod stropem 1PP, těsnění požárních prostupů

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	od Tomáš Breuer tbreuer@japs-ten.cz	datum 1.11.2021						
položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl: 93	Dokončovací práce inž.staveb							43 770,58 Kč	
	nová položka								
	Proti požární tmel CP 611A INT (Zpěňující tmel na bázi vody a bez obsahu silikonu pro požární těsnění elektrických prostupů)								
	Proti požární tmel CP 611A INT Provedená práce	bm kus hod	0,00	24,29 50,00 20,00	24,29	1 802,00	0,00	43 770,58	43 770,58

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 43 770,58 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 0,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 43 770,58 Kč

01. 11. 2021, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japs-ten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Thustý

dne 1-11-2021

ZMĚNOVÝ LIST č. 28 - ÚT - kondenzační plynový kotel

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	datum
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	Tomáš Breuer	2.11.2021
		tomase@japsten.cz	

položka	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl:	Ústřední vytápění - kotelny									
731	0,00 Kč									
15	PKONkot25kW	Kondenzační plynový kotel o výkon 5 - 23,7 kW při 80/60 ° C, v kvalitě výrobku např. GEMINOX THRS 25	kus	0,76	0,00	-0,76	74 388,00	56 534,88	0,00	-56 534,88
	nová položka	Nástěnný kondenzační plynový kotel WGB-K EVO 20/28i, integrovaný 60 litrovému nerezový zásobník, pro jehož ohřev má tento kotel rezervováno až 28 kW, poskytnete více než 780 litrů teplé vody za hodinu topný výkon v rozmezí 3,9 až 20 kW (měrný modulace 14 – 100 %) normovaný stupeň využití 109 %, (při 75/60°C 106 procent!) ekvitemní regulace (včetně venkovního čidla) pro úsporný a komfortní provoz sběrnicový systém pro připojení externích prostorových regulátorů pro obousměrný provoz a možnost vzdáleného spínání přes GSM papř. ovládání přes web výkon pro ohřev teplé vody 3,9 až 28 kW ekologická prospěšnost a mimořádně nízké hodnoty emisí (emisi třída 6) plně modulární elektronické čerpadlo energetická třída A samokalibrační hořáková regulace EVO umožňující použití zemního plynu E, L1 a kapalného plynu vestavěný 60 litrový nerezový zásobník teplé vody bez nároků na boční montážní nebo servisní odstup https://www.broetje-topeni.cz/wgb-k-evo/	kus	0,00	0,76	0,76	74 388,00	56 534,88	56 534,88	

PRO DOTACE										
Díl: 731	Ústřední vytápění - kotelny									0,00 Kč
14	PKONkot25kW	Kondenzační plynový kotel o výkon 5 - 23,7 kW při 80/60 ° C, v kvalitě výrobku např. GEMINOX THRS 25	kus	0,24	0,00	-0,24	74 388,00	17 853,12	0,00	-17 853,12
	nová položka	Nástěnný kondenzační plynový kotel WGB-K EVO 20/28i, integrovaný 60 litrovému nerezový zásobník, pro jehož ohřev má tento kotel rezervováno až 28 kW, poskytně více než 780 litrů teplejší vody za hodinu <small>viz popis v části bez dotace</small>	kus	0,00	0,24	0,24	74 388,00	0,00	17 853,12	17 853,12
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)										0,00 Kč
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)										0,00 Kč
Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH										0,00 Kč

02. 11. 2021, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japstef.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis státního dozoru investora

Ing. Martin Thustý

dne 2-11-2021

ZMĚNOVÝ LIST Č. 29 - ELE SIL - IS 62 - protizamrazová ochrana potrubí v 1.PP

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	od	datum	
Městská část Praha - Lysolaje	Tomáš Breuer	8.11.2021	
Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	tbreuer@japsten.cz		

položka	Měrná jednotka (MJ)	popis	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	---------------------	-------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE									
Díl: M21.8	19 928,51 Kč								
140	M21.140	nová položka	kus	0,80	0,00	-0,80	3 115,00	2 492,00	0,00
		PROTIZAMRAZOVÁ OCHRANA NA POTRUBÍ DLE POŽADAVKŮ ZTI							-2 492,00
		PROTIZAMRAZOVÁ OCHRANA NA POTRUBÍ DLE POŽADAVKŮ ZTI					510,12	0,00	15 507,65
		samoregulační topný kabel	bm	0,00	30,40	30,40	475,80	0,00	1 141,92
		Kit pro připojení SR kabelu do krabice	kus	0,00	2,40	2,40	270,48	0,00	649,15
		Kit pro ukončení SR kabelu	kus	0,00	2,40	2,40	1 405,74	0,00	1 124,60
		krabicová rozvodka	kus	0,00	0,80	0,80	482,76	0,00	386,21
		sklotextilní páska	kus	0,00	0,80	0,80	651,96	0,00	521,57
		fixace na potrubí do 100°C	kus	0,00	4,00	4,00	57,60	0,00	230,40
		samolepka na potrubí	kus	0,00	0,80	0,80	2 678,28	0,00	2 142,62
		termostat na DIN	kus	0,00	0,80	0,80	895,49	0,00	716,39
		teplotní senzor NTC	kus	0,00	0,80	0,80			
									15 507,65
									1 141,92
									649,15
									1 124,60
									386,21
									521,57
									230,40
									2 142,62
									716,39
									15 507,65
									1 141,92
									649,15
									1 124,60
									386,21
									521,57
									230,40
									2 142,62
									716,39

PRO DOTACE

PRO DOTACE									
Díl: M21.8	4 982,13 Kč								
103	M21.103	nová položka	kus	0,20	0,00	-0,20	3 115,00	623,00	0,00
		PROTIZAMRAZOVÁ OCHRANA NA POTRUBÍ DLE POŽADAVKŮ ZTI							-623,00
		PROTIZAMRAZOVÁ OCHRANA NA POTRUBÍ DLE POŽADAVKŮ ZTI					510,12	0,00	3 876,91
		samoregulační topný kabel	bm	0,00	7,60	7,60			3 876,91

Kit pro připojení SR kabelu do krabice	kus	0,00	0,60	0,60	475,80	0,00	285,48	285,48
Kit pro ukončení SR kabelu	kus	0,00	0,60	0,60	270,48	0,00	162,29	162,29
krabicová rozvodka	kus	0,00	0,20	0,20	1 405,74	0,00	281,15	281,15
sklotextilní páska	kus	0,00	0,20	0,20	482,76	0,00	96,55	96,55
fixace na potrubí do 100°C	kus	0,00	0,20	0,20	651,96	0,00	130,39	130,39
samolepka na potrubí	kus	0,00	1,00	1,00	57,60	0,00	57,60	57,60
termostat na DIN	kus	0,00	0,20	0,20	2 678,28	0,00	535,66	535,66
teplotní senzor NTC	kus	0,00	0,20	0,20	895,49	0,00	179,10	179,10

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 19 928,51 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 4 982,13 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 24 910,64 Kč

08. 11. 2021, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 143 765, e-mail: breuer@japosten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis státního dozoru investora

Ing. Martin Thustý

dne 8 - 11 - 2021

ZMĚNOVÝ LIST Č. 30 - ELE SIL a SLP - IS 61 - změny počtu zásuvek

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	od Tomáš Breuer breuer@japs-ten.cz	datum 15.11.2021	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství		

Změnový list
BEZ ČÁSTI NA DOTACE
Díl: ELE SIL - ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

Díl:								2 834,42 Kč			
M21.3											
24	M21.24	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V 16A IP20 kompletní, ABB Tíme, zapuštěná, bílá	kus	15,00	113,00	98,00	264,32	3 964,80	29 868,16	25 903,36	
25	M21.25	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20 kompletní, ABB Tíme, zapuštěná, bílá	kus	42,00	0,00	-42,00	339,84	14 273,28	0,00	-14 273,28	
26	M21.26	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20 kompletní, ABB Tíme, zapuštěná, šedá	kus	11,00	0,00	-11,00	536,90	5 905,90	0,00	-5 905,90	
27	M21.27	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" 250V 16A IP20 kompletní, ABB Tíme, zapuštěná, šedá	kus	10,00	0,00	-10,00	1 277,94	12 779,40	0,00	-12 779,40	
28	M21.28	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V 16A IP44 kompletní, ABB Tíme, zapuštěná, bílá	kus	2,30	0,00	-2,30	384,68	884,76	0,00	-884,76	
29	M21.29	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V 16A IP44 kompletní, ABB PRAKTIK, NA POVRCH, bílá	kus	3,00	0,00	-3,00	247,80	743,40	0,00	-743,40	
	nová položka	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" 250V 16A IP20 kompletní, ABB Tíme, zapuštěná, šedá	kus	0,00	10,00	10,00	1 151,78	0,00	11 517,80	11 517,80	
Díl:	ELE SIL - KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ										4 248,00 Kč
M21.5											

54	M21.54	KABEL CYKY 3Cx2,5mm	m	2 068,00	2 143,00	75,00	56,64	117 131,52	121 379,52	4 248,00
Díl:	ELE SLB - Televizní rozvod STA									
M21.3	-19 153,62 Kč									
15	M22.15	Univerzální tříportová zásuvka STA (TERR+SAT+FM) - design a společné rámečky se silnoproudem	kus	6,00	0,00	-6,00	307,97	1 847,82	0,00	-1 847,82
16	M22.16	MONT TV ZÁSUVKY	kus	6,00	0,00	-6,00	141,60	849,60	0,00	-849,60
17	M22.17	Kabel KOAX. 1100MHz	kus	170,00	0,00	-170,00	12,44	2 114,80	0,00	-2 114,80
18	M22.18	ZATAŽ KAB KOAX DO TRUBEK	m	170,00	0,00	-170,00	25,96	4 413,20	0,00	-4 413,20
19	M22.19	UKONČENÍ KOAX KABELU	kus	19,00	0,00	-19,00	118,00	2 242,00	0,00	-2 242,00
21	M22.21	Trubka instalační pod omítkou, v podlaže, včetně vysekání a zapravení drážky	m	40,00	0,00	-40,00	178,88	7 155,20	0,00	-7 155,20
22	M22.22	Drobný nespécifikovaný montážní materiál	kus	0,75	0,30	-0,45	1 180,00	885,00	354,00	-531,00
PRO DOTACE										
Díl:	ELE SIL - ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ									
M21.3	1 137,28 Kč									
19	M21.19	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V 16A IP20 kompletní, zapuštěná, bílá	kus	2,00	0,00	-2,00	264,32	528,64	0,00	-528,64
20	M21.20	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20 kompletní, zapuštěná, bílá	kus	13,00	0,00	-13,00	339,84	4 417,92	0,00	-4 417,92
21	M21.21	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20 kompletní, zapuštěná, šedá	kus	3,00	0,00	-3,00	536,90	1 610,70	0,00	-1 610,70
22	M21.22	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" 250V 16A IP20 kompletní, zapuštěná, šedá	kus	5,00	0,00	-5,00	1 277,94	6 389,70	0,00	-6 389,70
23	M21.23	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V 16A IP44 kompletní, zapuštěná, bílá	kus	0,70	0,00	-0,70	384,68	269,28	0,00	-269,28
24	M21.24	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V 16A IP44 kompletní, NA POVRCH, bílá	kus	1,00	0,00	-1,00	247,80	247,80	0,00	-247,80
	nová položka	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V 16A IP20 kompletní, ABB Time, zapuštěná, bílá	kus	0,00	30,00	30,00	333,14	0,00	9 994,20	9 994,20
	nová položka	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S PŘEPĚTÍM "D" 250V 16A IP20 kompletní, ABB Time, zapuštěná, šedá	kus	0,00	4,00	4,00	1 151,78	0,00	4 607,12	4 607,12

ELE SIL - KABELY VČETNÉ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ										849,60 Kč	
Díl: M21.5	49	M21.49	KABEL CYKY 3Cx2,5mm	m	677,00	692,00	15,00	56,64	38 345,28	39 194,88	849,60
Díl: M21.3	14	M22.14	Univerzální tříportová zásuvka STA (TERR+SAT+FM) - design a společné rámečky se silnoproudem	kus	1,00	0,00	-1,00	306,80	306,80	0,00	-306,80
	15	M22.15	MONT TV ZÁSUVKY	kus	1,00	0,00	-1,00	141,60	141,60	0,00	-141,60
	16	M22.16	Kabel KOAX. 1100MHz	kus	40,00	0,00	-40,00	12,44	497,60	0,00	-497,60
	17	M22.17	ZATAŽ KAB KOAX DO TRUBEK	m	40,00	0,00	-40,00	25,96	1 038,40	0,00	-1 038,40
	18	M22.18	UKONČENÍ KOAX KABELU	kus	2,00	0,00	-2,00	118,00	236,00	0,00	-236,00
	20	M22.20	Trubka instalační pod omítkou, v podlaže, včetně vysekání a zapravení drážky	m	30,00	25,00	-5,00	178,88	5 366,40	4 472,00	-894,40
	21	M22.21	Drobný nespecifikovaný montážní materiál	kus	0,25	0,00	-0,25	590,00	147,50	0,00	-147,50
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)										-12 071,20 Kč	
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)										-1 275,42 Kč	
Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH										-13 346,62 Kč	

15. 11. 2021, vypracoval Tomáš Breuer

REVIZE č. 1: 13. 06. 2022, vypracoval Robert Andrašák

mobíl: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japsten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Tušný

dne 13-06-2022-2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 31 - IS 49 - ZTI - sprchové žlaby

Zakázka: **DOLINA-MĚSTO JINAK**
Objekt: **SO 109 Komunitní centrum**

pro		
Městská část Praha - Lysolaje Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	od Tomáš Breuer bra@bjapsten.cz	datum 26.1.2022

položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	-------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl:	Zařizovací předměty								
725	nová položka	APZ101-1070: PODLAHOVÝ ŽLAB 1070 mm S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT, MOŘENÝ	kus	0,00	1,00	9 062,00	0,00	9 062,00	9 062,00
	nová položka	LINE1070-M: ROŠT PRO LINIOVÝ PODLAHOVÝ ŽLAB 1070 mm, NEREZ MAT	kus	0,00	1,00	2 057,00	0,00	2 057,00	2 057,00
	nová položka	Stavební příprava - rychlertvrdnoucí beton s vláknem ve směru	kpl	0,00	1,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00
	nová položka	Montáž podlahového žlabu - připojení	kpl	0,00	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	nová položka	Sprchová vanička plastová s prostorem pro standardní sifon, sprchová zástěna plastová +	soub	0,00	2,00	-21 000,00	0,00	-42 000,00	-42 000,00
-25 681,00 Kč									

PRO DOTACE									
Díl:	Zařizovací předměty								
725	nová položka	APZ101-900: PODLAHOVÝ ŽLAB 900 mm S OKRAJEM PRO PERFOROVANÝ ROŠT, MOŘENÝ	kus	0,00	1,00	8 251,00	0,00	8 251,00	8 251,00
	nová položka	LINE1070-M: ROŠT PRO LINIOVÝ PODLAHOVÝ ŽLAB 1070 mm, NEREZ MAT	kus	0,00	1,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00
15 401,00 Kč									

nová položka	Stavební příprava - rychletrvdnoucí beton s vláknem ve spádu, spony sešití spáry	kpI	0,00	1,00	1,00	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00
nová položka	Montáž podlahového žlabu - připojení	kpII	0,00	1,00	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)									-25 681,00 Kč
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)									15 401,00 Kč
Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH									-10 280,00 Kč

26. 01. 2022, vypracoval Tomáš Breuer

REVIZE č. 1: 02. 02. 2022, vypracoval Robert Andrašák

mobíl: +420 702 145 765, e-mail: breuer@jagaton.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Tlustý

dne - 2 - 02 - 2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 32 - ZTI

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Breuer	datum					
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty			18.2.2022					
položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena/MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
Změnový list									
BEZ ČÁSTI NA DOTACE									
Díl: 725	Zařizovací předměty								-8 676,00 Kč
72	725.10 Baterie dřezová páková stojánková	soub.	2,00	1,00	-1,00	2 340,00	4 680,00	2 340,00	-2 340,00
73	725.11 Zápachová uzávěrka dřezová DN 50	soub.	2,00	1,00	-1,00	336,00	672,00	336,00	-336,00
74	725.12 Splachovací nádržka vysokopoložená	soub.	4,00	0,00	-4,00	1 500,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
PRO DOTACE									
Díl: 725	Zařizovací předměty								-1 500,00 Kč
70	725.8 Splachovací nádržka vysokopoložená	kus	1,00	0,00	-1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH									-10 176,00 Kč

18. 02. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japstent.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavebního dozoru investora

Ing. Martin Thustý

dne 18. 02. 2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 33 - IS 63 - Čistící zóny

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunální centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	datum	
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	Tomáš Breuer	22.2.2022	

položka	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	CELKOVÁ CENA DLE ROZPOČTU	CELKOVÁ CENA PO ZMĚNĚ	Rozdíl celkové ceny
---------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl: Podlahy z dlaždic a obklady - náhrada za V/114 Vnitřní podlahová čistící rohož

Díl:								5 935,57 Kč
771	Podlahy z dlaždic a obklady - náhrada za V/114 Vnitřní podlahová čistící rohož							
295	771101121R00 Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku <small>2,25*2,09=4,7</small>	m ²	215,73	220,43 ^{4,7}	4,70	42,12	9 284,51	197,96
299	7715795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně <small>2,25*2,09=4,7</small>	m ²	215,73	220,43 ^{4,7}	4,70	28,90	6 370,43	135,83
300	771575118R00 Montáž podlah keram., hladké, tmel flex <small>2,25*2,09=4,7</small>	m ²	191,53	196,23 ^{4,7}	4,70	669,26	131 328,89	3 145,52
303	771.1 Dlažba keramická glazovaná, protiskluzná, dle výběru investora <small>Podlahy: 4,70*1,1</small>	m ²	237,30	242,47 ^{5,17}	5,17	400,30	97 060,74	2 069,55
	998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	kpl	0,00	1,00	1,00	386,70	386,70	386,70
Díl:	Vnitřní vybavení							114 405,49 Kč
333	V/112 Venkovní podlahová čistící rohož, 1190x500mm, nitril, v.17mm, nerez rám, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kpl	1,00	0,00	-1,00	8 991,46	0,00	-8 991,46

355	V/140	Venkovní podlahová čistící rohož, 680x980mm, nitril, v.17mm, nerez rám, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kpl	1,00	0,00	-1,00	9 906,20	9 906,20	0,00	-9 906,20
	V/140	Venkovní podlahová čistící rohož, TOPWELL 17 sup.-Cfl-s1, š: 103,5 x 81,5 cm, výplň - kartáč černý, D+M	m2	0,00	0,79	0,79	11 250,00	0,00	8 887,50	8 887,50
	V/140	Nerezová vana + pozinkovaná konstrukce, 103,5x81,5 cm - v. 8 cm, D+M	m2	0,00	0,84	0,84	15 200,00	0,00	12 768,00	12 768,00
	V/140	Napojení na odtok - průměr 5 cm - vycentrovat na střed van	ks	0,00	1,00	1,00	850,00	0,00	850,00	850,00
	V/113a	Beton prostý - podklad pod nerezovou vanu + Bednění podkladu - zřízení a odstranění	m3	0,00	0,84	0,84	1 397,00	0,00	1 173,48	1 173,48

PRO DOTACE

Díl:	Vnitřní vybavení									65 457,99 Kč
------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

242	V/113	Venkovní podlahová čistící rohož, 700x2150mm, nitril, v.17mm, nerez rám, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	0,00	-2,00	4 255,80	8 511,60	0,00	-8 511,60
	V/113b	Venkovní podlahová čistící rohož, TOPWELL 17 sup.-Cfl-s1, š: 218 x 59 cm, výplň - kartáč černý, D+M	m2	0,00	2,44	2,44	11 250,00	0,00	27 450,00	27 450,00
	V/113b	Nerezová vana + pozinkovaná konstrukce, 218 x 59 cm - v. 8 cm, D+M	m2	0,00	2,57	2,57	15 200,00	0,00	39 064,00	39 064,00
	V/113b	Napojení na odtok - průměr 5 cm - vycentrovat na střed van	ks	0,00	2,00	2,00	850,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	V/113a	Beton prostý - podklad pod nerezovou vanu + Bednění podkladu - zřízení a odstranění	m3	0,00	2,57	2,57	1 397,00	0,00	3 590,29	3 590,29
243	V/115	Vnitřní podlahová čistící rohož 2250x2640mm, 100%PP, v.10mm, zápust. rám, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	0,00	-1,00	9 952,30	9 952,30	0,00	-9 952,30
	V/115	Vnitřní podlahová čistící rohož CLEANWELL Atrium Bfl-s1, š: 264 x 225 cm	m2	0,00	5,94	5,94	2 040,00	0,00	12 117,60	12 117,60

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)										120 341,06 Kč
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)										65 457,99 Kč
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

22. 02. 2022, vypracoval Tomáš Breuer

REVIZE č. 1: 12. 04. 2022, vypracoval Robert Andrešik

mob: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japost.cz

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH

185 799,05 Kč

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Thustý

dne 12-04-2022

249	60623206R	<p>SR02-0,55*47,8 odečet na dotace--15,29</p> <p>Překlížka vodovzdorná bříza tl. 15 mm jak. C/C, 7 vrstev, 1525x1525 mm</p> <p>Střechy: SR02-0,55*47,8*1,1 odečet na dotace--15,82</p>	m2	26,29 -15,29	12,10	0,00	-12,10	660,00	7 986,00	0,00	-7 986,00
	nová položka	Překlížka vodovzdorná bříza tl. 15 mm, 1250x2500 mm dle DL	m2	0,00	23,56	0,00	23,56	660,00	0,00	15 551,58	15 551,58
	nová položka	Překlížka vodovzdorná bříza tl. 21 mm, 1250x2500 mm dle DL	m2	0,00	18,13	0,00	18,13	835,00	0,00	15 134,38	15 134,38
	nová položka	Ukončovací střechy, KVH hranol 100x160mm NSI, délka 5m kotvení, doplňky, detaily, D+M	m	0,00	35,60 44,50 -8,90	35,60 44,50 -8,90	35,60	2 500,00	0,00	89 000,00	89 000,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické									-106 800,00 Kč
282	767.2	<p>Ukončovací broušené střechy, Jekl 80/100, Žár.pozink., kotvení, doplňky, detaily, D+M</p> <p>Střecha, jekl 80/100-44,5 odečet na dotace--8,90</p>	m	35,60 44,50 -8,90	0,00	0,00	-35,60	3 000,00	106 800,00	0,00	-106 800,00
Díl:	762	Konstrukce tesářské									36 734,91 Kč
183	762441112R00	<p>Montáž obložení atíky, OSB desky, 1vrst., šroubováním</p> <p>Střechy: SR02-0,55*27,8</p>	m2	15,29 15,29	27,45	27,45	12,16	276,74	4 231,35	7 596,51	3 365,16
184	60623206R	Překlížka vodovzdorná bříza tl. 15 mm jak. C/C, 7 vrstev, 1525x1525 mm Střechy: SR02-0,55*27,8*1,1	m2	16,82 16,82	0,00	0,00	-16,82	660,00	11 100,54	0,00	-11 100,54
	nová položka	Překlížka vodovzdorná bříza tl. 15 mm, 1250x2500 mm dle DL	m2	0,00	17,06	17,06	17,06	660,00	0,00	11 260,92	11 260,92
	nová položka	Překlížka vodovzdorná bříza tl. 21 mm, 1250x2500 mm dle DL	m2	0,00	13,13	13,13	13,13	835,00	0,00	10 959,38	10 959,38

	nová položka	Ukončovací střechy, KVH hranol 100x160mm NSI, délka 5m kotvení, doplňky, detaily, D+M <small>Střecha:8,9*1</small>	m	0,00	8,90 <small>8,90</small>	8,90	2 500,00	0,00	22 250,00	22 250,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								-26 700,00 Kč
213	767.2	Ukončovací profil střechy, Jekl 80/100, žár.pozink, kotvení, doplňky, detaily, D+M <small>Střecha, jekl 80/100-8,9*1</small>	m	8,90 <small>8,90</small>	0,00	-8,90	3 000,00	26 700,00	0,00	-26 700,00

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 101 379,26 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 10 034,91 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 111 414,17 Kč

13. 06. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@spasfen.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis státního dozoru investora

Ing. Martin Thustý
dne 13. 06. 2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 35 - IS 77 - truhlářské výrobky

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO 109 Komunitní centrum

položka	pro	Městská část Praha - Lysolaj		od	datum	Cena/MJ	Celková cena dle rozpočtu	Rozdíl celkové ceny	
		Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	Tomáš Breuer						
		Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství				
Změnový list									
BEZ ČÁSTI NA DOTACE									
Díl:	790	Vnitřní vybavení							-282 600,00 Kč
356	V/141	Prodejní pult 2000x600x950, lamino, bílá, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kpl	3,00	0,00	20 640,00	61 920,00	0,00	
357	V/142	Pracovní stůl 600x1400x800, police, lamino, bílá, kotvení, doplňky, detaily, D+M 5 odečet na dotace: -2	kpl	4,00	0,00	11 160,00	44 640,00	0,00	
359	V/144	Skříň kartotéka 1200x502x1300, police, lamino, bílá, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kpl	2,00	0,00	7 440,00	14 880,00	0,00	
360	V/145	Skříň kartotéka 3600x502x1300, police, lamino, bílá, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kpl	2,00	0,00	2 160,00	4 320,00	0,00	
361	V/146	Vestavná skříň 2249x600x1300, police, lamino, bílá, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kpl	1,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	
	V/146	Vestavná skříň 2249x600x2000, police, lamino, bílá, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kpl	0,00	1,00	25 080,00	0,00	25 080,00	
362	V/147	Lavice 3500x450x1000, překližka bříza, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kpl	4,00	0,00	15 600,00	62 400,00	0,00	

363	V/148	Přebalovací pult, sklápěcí, 780x460x820mm, překližka bříza, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kpl	1,00	0,00	-1,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	-8 400,00
364	V/149	Dětský koutek, stůl a 3x židličky v. 460 a 260mm, překližka bříza, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kpl	1,00	0,00	-1,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	-9 600,00
366	V/151	Vestavná skříň 1000x600x2650, police, lamino, bílá, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kpl	1,00	0,00	-1,00	18 960,00	18 960,00	0,00	0,00	-18 960,00
367	V/160	Sestava stůl a 2x židle, bílá, lak, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kpl	1,00	0,00	-1,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	-17 400,00
369	V/164	Kuchyňská linka, pouze spodní skříňky, pr. deska, bílá, v. 850mm, lamino, kotvy, doplňky, detaily, D+M	m	1,40	0,00	-1,40	18 000,00	25 200,00	0,00	0,00	-25 200,00
370	V/165	Kuchyňská linka, pouze spodní skříňky, pr. deska, bílá, v. 850mm, lamino, kotvy, doplňky, detaily, D+M	m	1,40	0,00	-1,40	18 000,00	25 200,00	0,00	0,00	-25 200,00

PRO DOTACE

Díl:	Malby - Chytrá zeď	21 243,00 Kč									
784	nová položka	Penetrace podkladu univerzální 1x	m ²	0,00	12,50	12,50	12,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	nová položka	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x Barvíček malířského přísušekství pro magnetickou Chytrou zeď Podkladová barva bílá Super magnetická barva Práce	m ²	0,00	12,50	12,50	1 648,00	0,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00
	nová položka	Neodymový magnet kotouč	kpl	0,00	1,00	1,00	338,00	0,00	338,00	338,00	338,00
	nová položka	Magnetické figurky barevn	kpl	0,00	1,00	1,00	155,00	0,00	155,00	155,00	155,00
Díl:	Vnitřní vybavení	8 237,55 Kč									
247	V/119	Obklad stěny z tabulí, ocel.děrovaný plech, kruhové otvory, tl.1,5mm ,tabule 1x2m, D+M	m	31,50	0,00	<	4 639,57	146 146,46	0,00	0,00	-146 146,46
266	V/142	Pracovní stůl 600x1400x800, police, lamino, bílá, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	0,00	-2,00	11 160,00	22 320,00	0,00	0,00	-22 320,00
267	V/152	Vnitřní boxy 800x600, police, MDF lak., bílá, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	3,00	0,00	-3,00	6 240,00	18 720,00	0,00	0,00	-18 720,00

23. 02. 2022, vypracoval Tomáš Breuer

REVIZE č. 1: 13. 06. 2022, vypracoval Tomáš Breuer

mobíl: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japstbn.cz

Přivzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Tlustý

dne 13. 06. 2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 36 - závlaha

Zákázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	datum						
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	Tomáš Breuer	4.4.2022						
položka	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny	
Změnový list									
PRO DOTACE									
Díl:	Závlaha	77 216,10 Kč							
Výpis materiálu Rain Bird	Elmag ventil 1"	KS	3,00	3,00	1 235,00	0,00	3 705,00	3 705,00	
Výpis materiálu Rain Bird	PVC T-kus	KS	3,00	3,00	158,60	0,00	475,80	475,80	
Výpis materiálu Rain Bird	Ventilová šachtice STANDART	KS	1,00	1,00	1 417,00	0,00	1 417,00	1 417,00	
Výpis materiálu Rain Bird	Vý. postř. typ. Unispray	KS	9,00	9,00	143,00	0,00	1 287,00	1 287,00	
Výpis materiálu Rain Bird	UNISAMKIT zpětná klapka pro unispray	KS	9,00	9,00	76,70	0,00	690,30	690,30	
Výpis materiálu Rain Bird	3504-PC SAM výs. postř. s převod. mechanismem.	KS	8,00	8,00	767,00	0,00	6 136,00	6 136,00	
Výpis materiálu Rain Bird	Hadicová spojka 1/2"	KS	50,00	50,00	24,70	0,00	1 235,00	1 235,00	
Výpis materiálu Rain Bird	PSI - regulátor tlaku	KS	1,00	1,00	585,00	0,00	585,00	585,00	
Výpis materiálu Rain Bird	SPX FLEX PE vnitř. Pr. 12,7mm, 100m	KS	50,00	50,00	50,70	0,00	2 535,00	2 535,00	
Výpis materiálu Rain Bird	Drip line kapk. potr.16 mm, 2 l/h	KS	400,00	400,00	15,60	0,00	6 240,00	6 240,00	
Výpis materiálu Rain Bird	KP plastové tvarovky	KS	400,00	400,00	15,60	0,00	6 240,00	6 240,00	
Výpis materiálu Rain Bird	Materiál potrubí PE	KS	1,00	1,00	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	
	Tvarovky k potrubí	KS	1,00	1,00	4 160,00	0,00	4 160,00	4 160,00	

	ks	0,00	1,00	1,00	1,00	2 860,00	0,00	2 860,00	2 860,00
Jiný materiál									
Práce (vyměření trasy, hloubení drážek, montáž potrubí, zásyp a zhutnění výkopů, přesun hmot, montáž postřikovačů, propojení ovládací jednotky a elektroventilů, seřízení závlahy)	kpl	0,00	1,00	1,00	1,00	33 800,00	0,00	33 800,00	33 800,00
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)									0,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 77 216,10 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 77 216,10 Kč

04. 04. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japstevn.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis starosty a dozor investora

Ing. Martin Tušný

dne 4. 4. 2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 37 - SDK

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Breuer	datum								
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty		tbreuer@japs.ten.cz	4.4.2022								
položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny			
Změnový list												
BEZ ČÁSTI NA DOTACE												
Sádrokartonové konstrukce												
Díl 311:												5 755,03 Kč
77	342264051RT3		Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	34,50	8,10	502,92	17 350,74	4 073,65	-13 277,09			
		m2	1.NP: 2,34+2,34+2,34+6,04+2,24+1,95+4,22+2,54+4,26+1,6+2,1+1,59+1,76+2,1+1,6+1,59+2,77+1,8+2,38 odečet na dotace: -13,06	47,56								
79	767586201RT1		Podhled minerální kazetový 600x600, rošt, závěš, kazety tl. 15 mm, lišty, doplňky, detaily, D+M	133,34	136,90	706,60	94 218,04	96 733,54	2 515,50			
		m2	1.NP: 10,02+4,8+11,34+40,75+49,31+26,6 odečet na dotace: -9,48	142,82								
81	347016111R0X		Předstěna SDK, tl. 65mm, oc.kce CW, 2x RB 12,5mm, izo	0,35	0,00	550,34	192,62	0,00	-192,62			
		m2	1.NP: 3,5*0,6 odečet na dotace: -1,75	2,10								
82	347016113R0X		Předstěna SDK, tl. 65mm, oc.kce CW, 2x RBI 12,5mm, izo	0,80	5,30	634,01	507,21	3 360,25	2 853,05			
		m2	1.NP u rozdělovače topení: 0,8*1 odečet na dotace: -1,75	0,80								
83	342267112RT1		Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky standard tl. 12,5 mm	7,00	0,00	728,20	5 097,40	0,00	-5 097,40			
		m	1.NP: 3,5*2	7,00								
84	342267113RT1		Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm	3,50	0,00	1 017,83	3 562,41	0,00	-3 562,41			
		m	1.NP: 3,5*1	3,50								
nová položka	SDK čelo	m		0,00	5,90	1 040,00	0,00	6 136,00	6 136,00			
nová položka	Rev dvířka 600x600	ks		0,00	2,00	2 340,00	0,00	4 680,00	4 680,00			

nová položka	Rev dřívka 600x600 impregnovaný	1,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	2 470,00	2 470,00	
nová položka	Rev dřívka 200x200	4,00	1 820,00	0,00	7 280,00	0,00	7 280,00	7 280,00	
nová položka	Rev dřívka 200x200 impregnovaný	1,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	
PRO DOTACE									
Díl 311:	Sádrokartonové konstrukce								60 114,89 Kč
43	342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 1.NP:11,28*1 čela:0,5*3	m2	12,78 11,28 1,50	75,50	62,72	456,12	5 829,21	34 437,06	28 607,85
44	342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	13,06 13,06	6,04	-7,02	502,92	6 568,14	3 037,64	-3 530,50
47	347016111R0X 1.NP:2,34+2,34+2,34+6,04 Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,2x RB 12,5mm,- izol 1.NP:3,5*(0,5)	m2	1,75 1,75	6,70	4,95	550,34	963,10	3 687,28	2 724,18
48	342267111RT1 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard tl. 12,5 mm 3,5*1	m	3,50 3,50	5,80	-3,50	438,85	1 535,98	2 545,33	1 009,36
nová položka	SDK průvlak	m	0,00	15,40	15,40	1 560,00	0,00	24 024,00	24 024,00
nová položka	Rev dřívka 200x200	ks	0,00	4,00	4,00	1 820,00	0,00	7 280,00	7 280,00
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)									5 755,03 Kč
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)									60 114,89 Kč
Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH									65 869,92 Kč

04. 04. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japstbn.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavebního dozoru investora

Ing. Martin Thustý

dne - 4 - 04 - 2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 38 - ELE SLP - fotovoltaika

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	datum					
	Ing. Dana Maiečková, zástupkyně starosty	Tomáš Breuer	7.4.2022					
položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
Změnový list								
PRO DOTACE								
Díl:	Strukturovaná kabeláž (dotažení datového kabelu z dětského centra k řídicí jednotce fotovoltaiky na střeše)							7 605,10 Kč
M22.1								
3 M22.3	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU	kus	20,00	22,00	118,00	2 360,00	2 596,00	236,00
4 M22.4	MĚŘENÍ 1 KABELU KSA, VYHOT. PROTOKOLU	kus	10,00	11,00	141,60	1 416,00	1 557,60	141,60
5 M22.5	Kabel kat5e	kus	500,00	575,00	8,26	4 130,00	4 749,50	619,50
6 M22.6	ZATAŽ KAB DO LIŠT, TRUBEK	m	500,00	575,00	23,60	11 800,00	13 570,00	1 770,00
11 M22.11	Trubka instalační pod omítkou, v podlaže , včetně vysekání a zapravení drážky	m	45,00	70,00	165,20	7 434,00	11 564,00	4 130,00
13 M22.13	Drobný nespécifikovaný montážní materiál	kus	0,25	0,55	2 360,00	590,00	1 298,00	708,00
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)							0,00 Kč	
Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)							7 605,10 Kč	
Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH							7 605,10 Kč	

07. 04. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japsten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Thuršý

dne - 7 - 04 - 2022

ZMĚNOVÝ LIST č. 39 - IS 74 - Drátěné oplocení

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Breuer	datum							
	Ing. Dana Malíčková, zástupkyně starosty		tbreuer@japssten.cz	19.4.2022							
položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny		
Změnový list											
PRO DOTACE											
Díl:	Vnitřní vybavení										157 260,97 Kč
790											
248 V/121	Drátěné oplocení v.1,0m, Zn+PVC, sloupky, vzpěry, napín.drát, patky C12/15, kotvy, doplňky, detaily, D+M	m	85,97	0,00	-85,97	2 433,82	209 235,51	0,00	-209 235,51		
	nová položka		0,00	85,97	85,97	4 030,00	0,00	346 459,10	346 459,10		
249 V/122	Drátěné oplocení v.1,0m, svařované síť (oko 50x100) sloupky silnější želez 40x15, vzpěry, patky C12/15, kotvy, doplňky, detaily, D+M	m	2,00	0,00	-2,00	20 581,31	41 162,62	0,00	-41 162,62		
	nová položka		0,00	2,00	2,00	30 600,00	0,00	61 200,00	61 200,00		
									157 260,97 Kč		

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH

157 260,97 Kč

19. 04. 2022, vypíncoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japssten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Thustý

dne 19.04.2022

ZMĚNOVÝ LIST č. 40 - Přenosné hasicí přístroje

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

položka	Měrná jednotka (MJ)	popis	od	datum	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
pro		Městská část Praha - Lysolaje Ing. Dana Malíčková, zástupkyně starosty	Tomáš Breuer tbreuer@japstent.cz	2.5.2022				
Změnový list								
BEZ ČÁSTI NA DOTACE								
Díl:	Vnitřní vybavení							1 136,99 Kč
790								
337	V/117	Práškový hasicí přístroj, 21A, štítek, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	13,00	0,00	14 780,87	0,00	-14 780,87
		15 odečítat na dotace:-2		15,00				
		-2,00		-2,00				
	nová položka	Práškový hasicí přístroj, 21A, štítek, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	0,00	12,00	0,00	13 643,88	13 643,88
		P1.03 - Hromadná garáž			2,00			
		P1.12 - Sklad			1,00			
		P1.13 - Odpady			1,00			
		P1.16 - UPS			1,00			
		N1.10 - Ordinance			2,00			
		N1.11 - Komerce			2,00			
		N1.12 - Komerce			2,00			
		N1.13 - Komerce			1,00			
	nová položka	CO2 hasicí přístroj, 21A, štítek, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	0,00	2,00	0,00	2 273,98	2 273,98
		P1.15 - Kotelna			2,00			
PRO DOTACE								
Díl:	Vnitřní vybavení							0,00 Kč
790								
245	V/117	Práškový hasicí přístroj, 21A, štítek, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	2,00	0,00	2 273,98	0,00	-2 273,98
	nová položka	Práškový hasicí přístroj, 21A, štítek, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	0,00	2,00	0,00	2 273,98	2 273,98

				2,00							
										Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)	1 136,99 Kč
										Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)	0,00 Kč
										Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH	1 136,99 Kč

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

02. 05. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 mobíl: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japstbn.cz

Ing. Martin Tlustý
 dne - 2 - 05 - 2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 41 - spotřebiče do kuchyňské linky

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Breuer	datum	2.5.2022
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty		breuer@japsten.cz		

položka	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

PRO DOTACE

Díl:	Vnitřní vybavení	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
790		40 664,00 Kč						
	nová položka	kpl	0,00	1,00	8 180,00	0,00	8 180,00	8 180,00
	nová položka							
	nová položka	kpl	0,00	1,00	8 189,00	0,00	8 189,00	8 189,00
	nová položka							
	nová položka	kpl	0,00	1,00	9 548,00	0,00	9 548,00	9 548,00

Varná deska indukční, počet plotýnek 2, dotykové ovládání, broušené hrany, bez rámečku, vzhled černé sklo, připojení 230 V, VxŠxH: 5,4 x 28,4 x 51cm, barva černá + prodloužení záruky o 1 rok

Vestavná myčka standardní (60 cm), vestavná a plně integrovaná, energetická třída F, 13 sad nádobí (program ECO), emise hluku: C, odložený start a připojení teplé vody, výška 82 cm, šířka 59,8 cm, hloubka 55,5 cm, dvířka nejsou součástí balení + prodloužení záruky o 1 rok

Vestavná lednice bez mrazáku, energetická třída F, klimatická třída T, objem ledničky 144l, volitelné, počet polic lednice 4, počet chladičích okruhů 1, funkce: manuální regulace teploty, 81.9 x 59.6 x 54.5 cm (V x Š x H) + prodloužení záruky o 1 rok

nová položka	Vestavná trouba s parní funkcí energetická třída A+, objem 71 l, gril, parní funkce, pravý horký vzduch a ventilátor, teleskopické vysouvání plechu, časovač a ochlazovací systém, síťový kabel bez zástrčky, VxŠxH 59,5 x 59,5 x 55,1 cm, nerez + prodloužení záruky o 1 rok	kpl	0,00	1,00	1,00	6 670,00	0,00	6 670,00	6 670,00
nová položka	Mikrovlnná trouba vestavná, příkon 1300 W, počet úrovní výkonu 4, výkon mikrovlnného ohřevu 750 W, velikost talíře 25 cm, otočný talíř, barva nerez + prodloužení záruky o 1 rok	kpl	0,00	1,00	1,00	6 113,00	0,00	6 113,00	6 113,00
nová položka	Rychlovarná konvice objem 1,7 l, příkon 2200W, materiál nerez, automatické vypnutí, filtr, kontrolka provozu, ochrana proti chodu naprázdno, ochrana proti přehřátí a ukazatel vodní hladiny, typ filtru vyjímateľný, nerez + prodloužení záruky o 1 rok	kpl	0,00	1,00	1,00	1 964,00	0,00	1 964,00	1 964,00

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 40 664,00 Kč

02. 05. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japostan.cz

Přivzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Thustý

dne - 2 - 05 - 2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 42 - IS 79 - venkovní betonová dlažba

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Breuer	datum	4.5.2022
	Ing. Dana Malíčková, zástupkyně starosty		tbreuer@japs-ten.cz		

položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Cena/MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	-------	---------------------	-----------------------	-------------------	---------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl: 5	Komunikace							10 675,08 Kč
	nová položka	Kladení dlaždic kom. pro pěší, lože z kameniva těž.	m ²	0,00	11,70	208,40	0,00	2 438,28
		<small>Plocha před vjezdem do garáže.</small>			11,70			
	nová položka	Dlaždice betonová 10x10x8 cm černá	m ²	0,00	14,08	585,00	0,00	8 236,80
		<small>Plocha před vjezdem do garáže</small>			14,08			

PRO DOTACE

Díl: 767	Konstrukce zámečnické - mlátová cesta X dlažba							5 884,00 Kč
	nová položka	Stavební obruba s dvojitými hroty 200x20 cm, tl. 2,0 mm s vrchním lemem	ks	0,00	2,00	1 192,00	0,00	2 384,00
	nová položka	Montáž stavební obruby s dvojitými hroty 200x20 cm, tl. 2,0 mm s vrchním lemem	kg	0,00	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 10 675,08 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 5 884,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 16 559,08 Kč

04. 05. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 REVIZE č. 1: 13. 06. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japs-ten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis starosty/docor investora

Ing. Martin Truší

13-06-2022
 dne

ZMĚNOVÝ LIST č. 43 - ELE SIL - příprava kabeláže pro fotovoltaiku

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Breuer	datum	5.5.2022
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty		www.japsten.cz		

položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	-------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl:	INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ										
M21.4	39	M21.39	TRUBKA PVC ø36mm	m	85,00	100,00	15,00	174,64	14 844,40	17 464,00	2 619,60
	41	M21.41	TRUBKA AROT ø63mm	m	49,00	54,00	5,00	123,90	6 071,10	6 690,60	619,50
	49	M21.49	NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg	kus	4,00	5,00	1,00	1 770,00	7 080,00	8 850,00	1 770,00
Díl:	M21.5	KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ									21 021,70 Kč
	58	nová položka	KABEL CYKY 5Bx6mm	m	0,00	32,00	32,00	259,02	0,00	8 288,64	8 288,64
	66	M21.58	KABEL CYKY 3Cx1,5mm	m	1 605,00	1 680,00	75,00	46,02	73 862,10	77 313,60	3 451,50
		M21.66	KABEL 1-CXKH-V 2Ax1,5mm FE180/P60-R B2 s1 d1 (FUNKČNOST PŘI POŽÁRU 1 hod)	m	45,00	120,00	75,00	73,16	3 292,20	8 779,20	5 487,00
		nová položka	Vodič CYA 16 ZŽ	m	0,00	32,00	32,00	118,58	0,00	3 794,56	3 794,56
Díl:	M21.8	OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ									2 147,60 Kč
	138	M21.138	KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení	kus	66,00	70,00	4,00	141,60	9 345,60	9 912,00	566,40
	145	M21.145	POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	kus	0,80	0,90	0,10	14 514,00	11 611,20	13 062,60	1 451,40

146	M21.146	KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	hod	24,30	24,50	0,20	649,00	15 770,70	15 900,50	129,80
Celkový rozdíl oprávnění rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 28 178,40 Kč										
Celkový rozdíl oprávnění rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 0,00 Kč										
Celkový rozdíl oprávnění rozpočtů bez DPH 28 178,40 Kč										

05. 05. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japrima.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Huský
 dne - 5 - 05 - 2022

nová položka	TRUBKA SUPER MONOFLEX TM,SEDA 1225 včetně příchytek	m	0,00	36,00	36,00	19,08	0,00	686,88	686,88	686,88
nová položka	Instalace kabeláže EZ-Bend	m	0,00	70,00	70,00	42,00	0,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00
nová položka	Montáž	kpl	0,00	1,00	1,00	5 268,00	0,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00
Díl:	OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ							591,34 Kč		591,34 Kč
nová položka	POMOČNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	kus	0,00	1,00	1,00	44,14	0,00	44,14	44,14	44,14
nová položka	KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	hod	0,00	1,20	1,20	456,00	0,00	547,20	547,20	547,20

Celkový rozdíl oprávněné části bez dotace (bez DPH) 27 889,67 Kč

Celkový rozdíl oprávněné části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 9 682,16 Kč

Celkový rozdíl oprávněné části bez DPH 37 571,82 Kč

05. 05. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
mobíl: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japaton.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Tlustý

dne 5-05-2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 45 - ELE SIL - Měření UO a NO

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	od Tomáš Breuer breuer@japsten.cz	datum 13.6.2022
-----	---	---	--------------------

položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	-------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl:	Měření UO a NO, vystavení certifikátu	kpl	0,00	1,00	1,00	17 882,00	0,00	17 882,00	17 882,00
	nová položka Měření UO a NO, vystavení certifikátu								

PRO DOTACE

Díl:	Měření UO a NO, vystavení certifikátu	kpl	0,00	1,00	1,00	4 718,00	0,00	4 718,00	4 718,00
	nová položka Měření UO a NO, vystavení certifikátu								

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 17 882,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 4 718,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 22 600,00 Kč

13. 06. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japsten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis státního dozoru investora

Ing. Martin Thustý

dne 13-06-2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 46 - ELE SIL - příprava pro VZT

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	datum	
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	Tomáš Breuer	13.6.2022	

položka	Měrná jednotka (MJ)	popis	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	---------------------	-------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl:	6 159,60 Kč									
M21.4	INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ									
38	M21.38	TRUBKA PVC ø16mm	m	174,00	210,00	36,00	171,10	29 771,40	35 931,00	6 159,60

OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

Díl:	19 129,40 Kč									
M21.8	OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ									
138	M21.138	KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení	kus	70,00	82,00	12,00	141,60	9 912,00	11 611,20	1 699,20
145	M21.145	POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	kus	0,90	0,95	0,05	14 514,00	13 062,60	13 788,30	725,70
146	M21.146	KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	hod	24,50	25,00	0,50	649,00	15 900,50	16 225,00	324,50
		nová položka	hod	0,00	30,00	30,00	546,00	0,00	16 380,00	16 380,00

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 25 289,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 0,00 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 25 289,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č. 47 - IS 90 - ELE SIL - úpravableskovodu

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od											
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty	Tomáš Breuer	datum	13.6.2022									

položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	celková cena dle rozpočtu	celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
---------	-------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------	-----------	---------------------------	-----------------------	---------------------

Změnový list

BEZ ČÁSTI NA DOTACE

Díl: M21.7 BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ

Díl:										43 373,17 Kč
125	M21.125	"SK" SVORKA KŘÍŽOVÁ	kus	29,60	47,60	18,00	64,90	1 921,04	3 089,24	1 168,20
126	M21.126	"SS" SVORKA SPOJOVACÍ	kus	177,60	285,60	108,00	61,36	10 897,54	17 524,42	6 626,88
130	M21.130	"SP1" SVORKA PRO PŘIPOJENÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ	kus	4,60	10,60	6,00	76,70	352,82	813,02	460,20
131	M21.131	"JT" JÍMACÍ TYČ 1,5m vč. SVORKY JÍMAČOVÉ A KOTVENÍ	kus	8,40	0,00	-8,40	1 115,10	9 366,84	0,00	-9 366,84
	nová položka	"JT" JÍMACÍ TYČ 3,0m vč. SVORKY JÍMAČOVÉ A KOTVENÍ	kus	0,00	8,40	8,40	4 640,48	0,00	38 980,03	38 980,03
132	M21.132	"PV 21" PODPĚRA VEDENÍ	kus	205,00	240,00	35,00	79,06	16 207,30	18 974,40	2 767,10
135	M21.135	Drát FeZn ø 10mm	m	34,00	74,00	40,00	68,44	2 326,96	5 064,56	2 737,60
Díl:	M21.8	OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ								8 354,40 Kč

146	M21.146	KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	hod	25,00	33,00	8,00	649,00	16 225,00	21 417,00	5 192,00
147	M21.147	REVIZE	hod	36,50	40,50	4,00	790,60	28 856,90	32 019,30	3 162,40

Celkový rozdíl oprávněných částí bez dotace (bez DPH)	51 727,57 Kč
Celkový rozdíl oprávněných částí pro dotace rozpočtů (bez DPH)	0,00 Kč
Celkový rozdíl oprávněných částí bez DPH	51 727,57 Kč

Převzal ke kontrole: Podpis stavební dozor investora

13. 06. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japstbn.cz

Ing. Martin Thustý
 dne ... 13. 06. 2022

ZMĚNOVÝ LIST č. 48 - ELE SIL - úprava kompletace v nábytku, dětské centrum

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje		od	Tomáš Breuer		datum			
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty			tomash.breuer@japsten.cz		13.6.2022			
položka	Měrná jednotka (MJ)	popis	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny	
Změnový list									
PRO DOTACE									
Díl:	INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ								
M21.4							2 796,60 Kč		
28	M21.28	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	kus	51,20	76,70	3 927,04	4 157,14	230,10	
33	M21.33	TRUBKA PVC ø16mm	m	96,00	171,10	16 425,60	18 992,10	2 566,50	
Díl:	KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ								
M21.5							339,84 Kč		
49	M21.49	KABEL CYKY 3Cx2,5mm	m	677,00	56,64	38 345,28	38 685,12	339,84	
Díl:	OSTATNĚ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ								
M21.8							7 117,40 Kč		
101	M21.101	KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení	kus	9,00	21,00	141,60	2 973,60	1 699,20	
108	M21.108	POMOČNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	kpl	0,20	0,25	14 514,00	3 628,50	725,70	
109	M21.109	KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	hod	7,70	8,20	649,00	5 321,80	324,50	
		Montážní práce	hod	0,00	8,00	546,00	4 368,00	4 368,00	
Celkový rozdílní oprti rozpočtu částí bez dotace (bez DPH)							0,00 Kč		
Celkový rozdílní oprti rozpočtu částí pro dotace rozpočtů (bez DPH)							10 253,84 Kč		
Celkový rozdílní oprti rozpočtů bez DPH							10 253,84 Kč		

13. 06. 2022, vpracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 792 145 765, e-mail: breuer@japsten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis smluvního dozor investora

Ing. Martin Tlustý

dne 13-06-2022

ZMĚNOVÝ LIST č. 49 - Stojan na kola

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunální centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Brzner	datum	13.6.2022				
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty		brzner@japs.cz						
položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny

Změnový list PRO DOTACE

Díl:	Konstrukce zámečnické							7 269,80 Kč		
214	Z/104	Venkovní stojan na kola, 6 kol, ocel, PZ, d1.1250mm, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00	0,00	-1,00	11 623,20	11 623,20	0,00	-11 623,20
	Z/104	Stojan na kola, ocelová konstrukce z L-profilu opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno do ztuhlého terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí	kus	0,00	1,00	1,00	12 293,00	0,00	12 293,00	12 293,00
	Z/104	Montáž stojanu na kola - výkopové práce, betonáž, osazení	kpl	0,00	1,00	1,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00
Díl:	Změna umístění stojanu na kola							9 900,00 Kč		
	Z/104	Demontáž stojanu na kola, vybourání betonových základů	kpl	0,00	1,00	1,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00
	Z/104	Montáž stojanu na kola - výkopové práce, betonáž, osazení	kpl	0,00	1,00	1,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00
Celkový rozdíl oprávi rozpočtu části bez dotace (bez DPH)								0,00 Kč		
Celkový rozdíl oprávi rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)								17 169,80 Kč		
Celkový rozdíl oprávi rozpočtů bez DPH								17 169,80 Kč		

ZMĚNOVÝ LIST č. 50 - Informační panel

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Breuer	datum								
	Ing. Dana Malíčková, zástupkyně starosty		tbreuer@japstten.cz	13.6.2022								
položka	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny				
Změnový list												
BEZ ČÁSTI NA DOTACE												
Díl:	Stavební práce											
nová položka	Bourací práce, odstranění cihelného obkladu, odstranění tepelné izolace	kpl	0,00	1,00	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00 Kč		
nová položka	Stavební začištění a úprava otvoru pro informační panel, nátěr	kpl	0,00	1,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00 Kč		
nová položka	Příprava elektroinstalace	kpl	0,00	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00 Kč		
									Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH)			13 400,00 Kč
									Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH)			0,00 Kč
									Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH			13 400,00 Kč

13. 06. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japstten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavebního dozoru investora

Ing. Martin Tlustý

dne 13. 06. 2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 51 - ZTI

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK

Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro		od		datum					
Městská část Praha - Lysolaje		Tomáš Breuer		13.6.2022					
Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty		tbreuer@japsten.cz							
položka	popis	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
Změnový list									
BEZ ČÁSTI NA DOTACE									
Díl: 721	Vnitřní kanalizace								
9	721.4 DN 70	m	15,00	30,00	15,00	372,00	5 580,00	11 160,00	5 580,00
10	721.5 DN 100	m	90,00	86,50	-3,50	528,00	47 520,00	45 672,00	-1 848,00
11	721.6 DN 125	m	43,20	48,50	5,30	588,00	25 401,60	28 518,00	3 116,40
Díl: 722	Vnitřní vodovod								
57	722.18 Zpětná klapka DN 20	kus	5,00	6,00	1,00	348,00	1 740,00	2 088,00	348,00
	nová položka nezámrný ventil včetně přípojovacího materiálu	kus	0,00	1,00	1,00	4 628,00	0,00	4 628,00	4 628,00
	nová položka regulátor tlaku na přírodním potrubí včetně mosazného filtru a přípojovacího materiálu	kus	0,00	1,00	1,00	4 264,00	0,00	4 264,00	4 264,00
PRO DOTACE									
Díl: 721	Vnitřní kanalizace								
13	721.8 Potrubí plastové svodné - systém KG								
	dodávka, montáž								
								6 848,40 Kč	
								9 240,00 Kč	
								31 428,00 Kč	

8	721.3	DN 50	m	5,00	17,00	12,00	312,00	1 560,00	5 304,00	3 744,00
10	721.5	DN 100	m	40,00	28,00	-12,00	528,00	21 120,00	14 784,00	-6 336,00
11	721.6	DN 125	m	16,80	47,80	31,00	588,00	9 878,40	28 106,40	18 228,00
15	721.10	DN 150	m	4,80	28,30	23,50	672,00	3 225,60	19 017,60	15 792,00
Díl: 722	Vnitřní vodovod									1 048,08 Kč
48	722.9	DN 20	m	2,40	20,00	17,60	42,00	100,80	840,00	739,20
49	722.10	DN 25	m	8,40	15,00	6,60	46,80	393,12	702,00	308,88

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) 16 088,40 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) 32 476,08 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH 48 564,48 Kč

13. 06. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@jupisten.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Thustý

dne 13-06-2022 2022

ZMĚNOVÝ LIST č. 52 - Ocelová konstrukce zástěny na střeše

Zakladatel: **DOLINA-MĚSTO JINAK**
 Objekt: **SO 109 Komunitní centrum**

pro	Městská část Praha - Lysolaje		od Tomáš Breuer tbreuer@japs.cz	datum 13.6.2022	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
	Ing. Dana Maláčková, zástupkyně starosty						
položka	Měrná jednotka (MJ)	popis	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Cena / MJ	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny
Změnový list							
BEZ ČÁSTI NA DOTACE							
Díl 767:	Konstrukce zámečnické						
283 767.3	kg	Ocelová konstrukce zástěny na střeše, žár-pozink, broušená, plech, kotvení ,dopřílky, detaily, D+M dle státek: zápony: 2214 spojky zápor: 1103 kotevní úhelník: 313 stěny z plechu: 3422	7 052,00 2 214,00 1 103,00 313,00 3 422,00	0,00	132,00	930 864,00	0,00
nová položka	kg	Ocelová konstrukce zástěny na střeše, žár-pozink, broušená, kotvení ,dopřílky, detaily, D+M dle státek: zápony, spojky zápor, kotevní úhelník: 5200	0,00	5 200,00	203,00	0,00	1 055 600,00
nová položka	ks	TAHOKOV vzorek č. 1 , kotvení, dopřílky, detaily, D+M stěny z TAHOKOV: 126	0,00	126,00 126,00	1 412,00	0,00	177 912,00
nová položka	ks	TAHOKOV vzorek č. 2 , kotvení, dopřílky, detaily, D+M stěny z TAHOKOV: 126	0,00	126,00 126,00	1 412,00	0,00	177 912,00
Celkový rozdíl oprávněných částí bez dotace (bez DPH)						480 560,00 Kč	
Celkový rozdíl oprávněných částí pro dotace rozpočtů (bez DPH)						0,00 Kč	
Celkový rozdíl oprávněných částí bez DPH						480 560,00 Kč	

13. 06. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japs.cz

Převzal za klientské:

Podpis stavebního dozoru investora:

Ing. Martin Tureš

13-06-2022

13-06-2022

ZMĚNOVÝ LIST Č. 53 - Méněpráce

Zakázka: DOLINA-MĚSTO JINAK
 Objekt: SO 109 Komunitní centrum

pro	Městská část Praha - Lysolaje	od	Tomáš Breuer	datum														
	Ing. Dana Malečková, zástupkyně starosty		breuer@opostum.cz	13.6.2022														
položka	Měrná jednotka (MJ)	Množství dle rozpočtu	Množství po změně	Rozdíl množství	Cena / MJ	Celková cena dle rozpočtu	Celková cena po změně	Rozdíl celkové ceny										
Změnový list																		
BEZ ČÁSTI NA DOTACE																		
Arch. stav. část																		
Díl: 0 Přípravné a přidružené práce																		
-24 000,00 Kč																		
1		kus	1,00	0,00	-1,00	24 000,00	24 000,00	0,00	-24 000,00									
Díl: 1 Zemní práce																		
-35 952,00 Kč																		
14	115100001RAA		h	480,00	0,00	-480,00	74,90	35 952,00	0,00	-35 952,00								
Díl: 4 Vodorovně konstrukce																		
-7 247,34 Kč																		
99	4.5		m	0,92	0,00	-0,92	2 400,00	2 208,00	0,00	-2 208,00								
100	4.6		m	0,92	0,00	-0,92	164,87	151,68	0,00	-151,68								
101	4.7		kus	6,00	0,00	-6,00	814,61	4 887,66	0,00	-4 887,66								
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy																		
-19 898,34 Kč																		

161	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	224,84	0,00	-224,84	14,16	3 183,73	0,00	-3 183,73
162	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 124,20	0,00	-1 124,20	12,96	14 569,63	0,00	-14 569,63
163	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	224,84	0,00	-224,84	9,54	2 144,97	0,00	-2 144,97
Díl: 97	Prorážení otvorů									
185	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,19	0,00	-4,19	137,38	575,62	0,00	-575,62
186	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,90	0,00	-41,90	6,00	251,40	0,00	-251,40
187	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	4,19	0,00	-4,19	888,00	3 720,72	0,00	-3 720,72
Díl: 99	Stavební přesun hmot									
188	998011002R0X	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2 556,43	2 541,09	-15,34	213,95	546 948,20	543 666,53	-3 281,67
Díl: 776	Podlahy povlakové									
307	776.1	Podložka XPS-PET 3 mm pod vinylové podlahy	m2	92,52	0,00	-92,52	58,37	5 400,39	0,00	-5 400,39
309a	776.3	Obklad stěn v čekárnách ordinací vinylem,penetrace,lepení,lišty,doplnky,detaily,D+M	m2	47,69	0,00	-47,69	980,02	46 737,15	0,00	-46 737,15
310	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,80	0,52	-0,28	1 586,02	1 268,82	824,73	-444,09
Díl: 783	Nátěry									
319	783992000R00	Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním	m2	30,75	0,00	-30,75	279,94	8 608,16	0,00	-8 608,16
Díl: 790	Vnitřní vybavení									
329	V/108	Ocelová samofixační obruba,200x2000mm,ocel. plech, PZ,tl.2mm,kotvení,doplnky,detaily,D+M	m	33,10	0,00	-33,10	382,08	12 646,85	0,00	-12 646,85

331	V/110	Betonový obrubník pro chodníky,1000/150/300, ABO 1-15,přírodní,lože,kotvení,doplnky,detaily,D+M	m	16,00	0,00	-16,00	519,71	8 315,36	0,00	-8 315,36
339	V/124	Systémový dilatační broušenél podlahový,AL.+ocel,š.105, dřev, broušenél,nerex ocel,kotvy,doplnky,detaily,D+M	m	6,45	0,00	-6,45	195,02	1 257,88	0,00	-1 257,88
371	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	2,00	1,92	-0,08	12 147,46	24 294,92	23 371,71	-923,21
Slaboproudé elektroinstalace										
Díl: Ovládání dveří časovým relé										
M22.7										-60 031,32 Kč
45	M22.45	Spínací hodiny roční	kus	2,00	0,00	-2,00	8 426,38	16 852,76	0,00	-16 852,76
46	M22.46	Klíčový spínač pro ruční otevření s FAB cylindrickou vložkou	kus	2,00	0,00	-2,00	1 204,78	2 409,56	0,00	-2 409,56
47	M22.47	Kompletace	hod	8,00	0,00	-8,00	649,00	5 192,00	0,00	-5 192,00
48	M22.48	Elektromechanický samozamykací s paníkovou funkcí	kus	2,00	0,00	-2,00	15 458,00	30 916,00	0,00	-30 916,00
49	M22.49	Zdroj pro systém nezálohovaný včetně boxu	kus	2,00	0,00	-2,00	1 888,00	3 776,00	0,00	-3 776,00
50	M22.50	Kabeláž a drobný nespecifikovaný montážní materiál	kus	1,00	0,00	-1,00	885,00	885,00	0,00	-885,00
Vedlejší a ostatní náklady										
Díl: ON										
Ostatní náklady										
-72 600,00 Kč										
9	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, vč. zajištění vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	0,00	-1,00	10 500,00	10 500,00	0,00	-10 500,00
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	0,00	-1,00	49 000,00	49 000,00	0,00	-49 000,00
14	1.3	Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	hod	3,00	0,00	-3,00	3 200,00	9 600,00	0,00	-9 600,00
22	1.11	Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	Soubor	1,00	0,00	-1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	-3 500,00

228	776.1	Podložka 3 mm pod vinylové podlahy	m2	101,27	0,00	-101,27	58,37	5 911,13	0,00	-5 911,13
231	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 12 m	%	0,80	0,76	-0,04	1 224,46	979,57	931,57	-48,00
Vedlejší a ostatní náklady										
Díl: ON	-33 400,00 Kč									
9	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, vč. zajištění vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	0,00	-1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	-4 500,00
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	0,00	-1,00	21 000,00	21 000,00	0,00	-21 000,00
14	1.3	Vytyčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod.	hod	2,00	0,00	-2,00	3 200,00	6 400,00	0,00	-6 400,00
22	1.11	Vytyčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	Soubor	1,00	0,00	-1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části bez dotace (bez DPH) -311 891,50 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtu části pro dotace rozpočtů (bez DPH) -109 025,32 Kč

Celkový rozdíl oproti rozpočtů bez DPH -420 916,82 Kč

13. 06. 2022, vypracoval Tomáš Breuer
 mobil: +420 702 145 765, e-mail: breuer@japaton.cz

Převzal ke kontrole:

Podpis stavební dozor investora

Ing. Martin Thustý

dne 13. 06. 2022