

## Přehled Změnových listů

číslo:

suma - 01

<b>STAVBA</b>		kategorie stavby: Občanská vybavenost	
Název stavby: <b>Výměna vnějších výplní otvorů pavilonů č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20</b>			
Název objektu: <b>Pavilon č. 4, 9, 12, 13, 18 a 20</b>			
Místo stavby: <b>Psychiatrická nemocnice v Opavě, Olomoucká 305/88, 746 01, Opava</b>			
Číslo smlouvy: TO/2022/01			
<b>OBJEDNATEL</b>		IČO	.00844004
<b>Psychiatrická nemocnice v Opavě</b>			
<b>Olomoucká 305/88</b>			
<b>746 01 Opava</b>			
<b>ZHOTOVITEL</b>		IČO	60724862
<b>RI OKNA a.s.</b>			
<b>Úkolky 1055</b>			
<b>696 81 Bzenec</b>			
Požadováno kým: RI OKNA a.s.			

Změny budou provedeny dle § 222 odst.4) ZZVZ

Změnový list	Pavilon	cena dle SOD	Méněpráce		Vícepráce		Změny celkem	
			číslo	číslo	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%
P4-01	4	1 807 208,76			38 845,01	2,15%	77 690,02	4,30%
P9-01	9	1 915 994,42			24 225,41	1,26%	72 086,61	3,76%
P12-01	12	3 735 387,76			88 221,89	2,36%	179 747,78	4,81%
P13-01	13	1 292 221,40			37 259,64	2,88%	138 535,61	10,72%
P18-01	18	5 665 166,22			212 837,28	3,76%	467 514,81	8,25%
P20-01	20	4 349 680,76			144 317,41	3,32%	401 381,31	9,23%
celkem		18 765 659,32			545 706,64	2,91%	1 336 956,14	7,12%

Cena díla celkem po změně (SOD-MPC+VCP) bez DPH: 18 520 116,46 DPH 21% 3 889 224,46 Vč. DPH 22 409 340,92

Ostatní ujednání:

**Schválil :** Jméno a příjmení: Petr Ingr Podpis: Datum: 14.06.2022  
(zhotovitel) Předseda představenstva RI OKNA a.s.

**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. arch. Martin Matušek Podpis: Datum: 28.06.2022  
Autorský dozor, projektant

**Schválil :** Jméno a příjmení: René Matýšek Podpis: Datum: 29.06.2022  
Technický dozor stavebníka

**Schválil :** Jméno a příjmení: Ing. Adam Jaškovský Podpis: Datum: 29.06.2022  
Zástupce objednatele - náměstek ředitele pro HTS