

Název akce: **Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava**

Objednatel: **Městská část Praha-Suchdol** Zhotovitel: **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. - EKIS**

IČ: **00231231** IČ: **186 26 084**

Vystavil: Ing. [redacted] Jméno: Ing. [redacted]

Specifikace Výkresy		Počet listů:	
		Počet výkresů:	
Rozpočet	ZL 05.01_Změny zámečnických konstrukcí (SO 01)	Počet listů:	2/A4
Přílohy, odkazy			
Rozpočet	ZL 05.02_Změny dvířka elektro (SO 07)	Počet listů:	1/A4
Zápis z KD		Číslo KD:	
Ostatní		Počet listů:	

Podepsání zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:

**Předmět, popis a odůvodnění změny:**

**ZL 05.01 - Změny zámečnických konstrukcí (SO 01)**  
 Z důvodu požadavku investora na změnu provedení a podobu krycích dvířek kolumbárních kójí - z prosklených dvířek na rám pro osazení kamenných desek - byl přepracován původní návrh a upraven tak, aby lépe vyhovoval svému budoucímu účelu. Dále byl dle požadavku investora upraven návrh plotových dílců - z důvodu potřeby odolnější konstrukce proti vandalismu byla doplněna ztužující tyč. Z hlediska estetického je u bránek i plotu požadována nová technologie skrytého svařování a změna povrchové úpravy. Původní navržená úprava vypalované barvy se ukázala na brance u kaple jako nevhodná, neboť při jejím lokálním odprysknutí je obtížně opravitelná. Proto byl zvolen speciální grafitový nátěr vhodný na pozinkované konstrukce. Všechny tyto změny navyšují pracnost provádění. Jedná se o změny požadované investorem, které mají vliv na prodloužení termínu stavby.

Uvedené změny byly z výše uvedených důvodů provedeny ve smyslu § 222 odst. 5) ZZVZ. Změna v osobě dodavatele u uvedených prací nebyla s ohledem na bezprostřední souvislost s prováděným dílem možná z ekonomických, časových i koordinačních důvodů a technických důvodů - slučitelnosti stavebních prvků, garancí za prostupy apod. Případná změna v osobě dodavatele by znamenala pro zadavatele také přerušení provádění prací a současně by s nejvyšší pravděpodobností došlo i ke zvýšení celkových nákladů na stavbu. Současně v součtu víceprací a méněprací nedošlo k překročení limitu 50 % v rámci § 222 odst. 5) ZZVZ.

**ZL 05.02 - Změna krycí dvířka elektro (SO 07)**  
 Po instalaci elektrické rozvodné skříně do stávající ohradní zidky kaple vyvstal požadavek památkové péče na esteticky odpovídající krytí nevhodných rozvodných skříní. Nově byla navržena krycí dvířka v barvě fasády zidky. Jedná se o nepředvídanou změnu, která nemá vliv na prodloužení termínu stavby.

Uvedené změny byly z výše uvedených důvodů provedeny ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ. Změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, neboť projektová dokumentace byla vypracována ve spolupráci s pracovníky památkové péče, kteří se k ní vyjadřovali. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Současně v součtu víceprací a méněprací nedošlo k překročení limitu 50 % v rámci § 222 odst. 6) ZZVZ.

Důvod změny:	Požadavek objednatel	Chyba PD	Chyba výkazu výměr	Změna předpisů	Nepředvídatelné okolnosti	Chyba zhotovitele	Jiné okolnosti
Popis změny			Požadované změny		Nepředvídatelné změny		
Cena víceprací (+) bez DPH			1 044 376,23		24 042,50		<b>Celková změna ceny díla dle změnového listu</b>
Cena méněprací (-) bez DPH			-504 000,70		0,00		
Změna ceny díla bez DPH celkem			540 375,53		24 042,50		

**Změna termínu dokončení díla:** Termín se prodlužuje o 17 dní

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo

Stanovisko technického dozoru investora: [redacted] Datum, podpis [redacted]

Stanovisko projektanta stavby: [redacted] 12.07.2022 Datum, podpis [redacted]

Zmocněnec zhotovitele: [redacted] 11.7.2022 Datum, podpis [redacted]

Zmocněnec objednatel: [redacted] 11.7.2022 Datum, podpis [redacted]