

DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo č. SML 001/2021

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: **městská část Praha-Suchdol**
Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: 247747560/0300
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. Petr Hejl, starosta městské části
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
MgA. Jitka Navrátilová, referent investic a veřejného prostoru
Telefon: +420 222 361 434
Mobil: +420 [REDACTED]
E-mail: j.navratilova@praha-suchdol.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: **Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o.,**
zkratka EKIS, spol. s r.o.
Sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
Zastoupený: Ing. [REDACTED] a E. [REDACTED]
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č.vl..2362
IČ: 186 26 084
DIČ: CZ18626084
Bankovní spojení: [REDACTED].s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
Ing. [REDACTED] Ing. [REDACTED] E. [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. [REDACTED] Ing. [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Stavbyvedoucí (hlavní): Ing. [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

2 Informativní údaje

- 2.1** Smluvní strany konstatují, že dne 8. 4. 2021 uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smlouvu o dílo číslo 001/2021 a dodatek č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 jejímž předmětem je úplné provedení stavby „Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava“ a tímto dodatkem č. 5 upřesňují předmět, cenu díla a délku doby výstavby.

3 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek 3. Předmět plnění

Doplňuje se odstavec 3.11:

- 3.11 Specifikace předmětu díla se upravuje změnovým listem (dále také „ZL“) ZL č. 5 zejména takto:
– dojde ke změně zámečnických konstrukcí a výrobků (SO 01), zejm. změně provedení a podoby krycích dvířek kolumbárních kójí - z prosklených dvířek na rám pro osazení kamenných desek, a dále dojde ke změně technologie provedení plotů a branek (zpevnění konstrukce, nová povrchová úprava),
– vzhledem k požadavku památkové péče dojde k esteticky odpovídajícímu krytí nevzhledných rozvodných skříní v ohradní zdi kaple,
– dojde k doplnění položek do výkazů výměr.

Podrobnější popis a specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 5 – změnový list a rozpočet.

Článek 4. Cena za dílo

Odstavec 4.1. - text odstavce se ruší a nahrazuje textem:

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně bez DPH ve výši:

Cena díla dle smlouvy o dílo z 8.4.2021 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4: 20 045 380,57 Kč

Změna ceny díla stanovená změnovým listem ZL č. 5: + 564 418,03 Kč

Celková cena za dílo stanovená smlouvou o dílo vč. dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 této smlouvy:

20 609 798,60 Kč

Článek 6. Doba plnění

Doplňuje se odstavec 6.6:

6.6 V důsledku rozšíření předmětu díla dle čl. 3, odst. 3.11. tohoto dodatku č. 5 se doba výstavby prvků nebránících kolaudaci (SO.01: výrobky Z08, Z09, Z10) prodlužuje o 17 dní. Stavba bude probíhat dle podrobného týdenního harmonogramu dokončení stavby odsouhlaseného objednatelem (příloha č. 2 tohoto dodatku). Stavba bude dokončena ke kolaudaci ve lhůtě doby výstavby dle dodatku č. 3.

Podrobné rozpočty víceprací a méněprací jsou uvedeny ve ZL č. 5 v příloze č. 1 tohoto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy č. 001/2021 se tímto dodatkem č. 5 nemění.

Dodatek č. 5 je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 byl uzavřen na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Přílohy:

- 1) Změnový list ZL č. 5 vč. rozpočtů
- 2) Harmonogram dokončení stavby

V Praze-Suchdole dne

V Praze dne

Podpis:.....

Podpis :.....

Objednatel:
Městská část Praha-Suchdol

Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Zhotovitel:
Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r. o.,
zkratka EKIS, spol. s r. o.

Ing. [REDACTED]