

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO



KUJIP01EQLU2

uzavřené dne 12. 10. 2020 na akci
„Domov Ždírec-pracoviště Jihlava“

*ke sml. 944/20
i. 1799*

1. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem MBA, hejtmánem kraje
k podpisu pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola, Ing. Zdeněk Berka
Tel: +420 564 602 326
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupený: Jiřím Stacke, předsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní: Jiří Stacke, předseda představenstva
zástupce pro věci technické: Martin Vala
Tel./fax: 703 848 762/577 103 927
IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-3717930217/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2020 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 5. 3. 2021, Dodatku č. 3 uzavřeného dne 23. 11. 2021 a Dodatku č. 4 uzavřeného dne 23. 2. 2022 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané ve změnových listech 10.1 - 39, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2., odst. 2.6 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 4, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 331 059 332,04 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 5 bez DPH: 331 065 113,72 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH: 3 043 013,09 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 3 048 794,77 Kč

Cena více-méněprací bez DPH: -5 781,68 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 5

Cena díla bez DPH 331 059 332,04 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: Změnové listy č. 10.1 - 39.

Ve Zlíně, dne 13.4.22


V Jihlavě, dne 24.6.2022

za zhotovitele:

za objednatele:


.....
Jiří Stacke
předseda představenstva

Zlíně 3.s.
Partošova 5632 760 01
IČO: 283 15
DIČ: CZ283 15 000


.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje


Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava
36

TEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ ke stavbě Domov Ždírec - pracoviště Jiřtava

Číslo ZL	Popis změny	Objekt	edsouhlasená cena			datum potvrzení ZL	Dodatek číslo
			připčet	odpočet	konečná cena		
	Cena dle SOD				327 496 699,09		
01	Stavění železničního vjezdu	D1.01	503 170,47	-102 313,56	400 796,61		Dodatek č. 1
02	Úprava detailů plánů	D1.01	93 790,45	-7 982,36	85 808,07		Dodatek č. 1
03	Stavění nové železniční zastávky pro vlaky	D1.01	1 061 440,98	-750 727,37	310 713,49		Dodatek č. 1
	Dodatek č. 1		1 658 401,70	-861 023,29	797 378,47		
					328 194 318,17		
04	Úprava trasy od RS Z - nepojízdná	D2	364 321,02		364 321,02		Dodatek č. 3
05	Úprava vnitřního vedení	D2	99 405,26		99 405,26		Dodatek č. 3
06	Průběh a regulace - dostavba režimů teplo	D1	50 190,47		50 190,47		Dodatek č. 3
07	Změna SLP	D1	46 183,90	-118 182,00	-71 998,10		Dodatek č. 3
	Dodatek č. 3		960 100,65	-118 182,00	841 918,65		
					329 036 236,72		
08	Průběh a regulace		143 000,00		143 000,00		Dodatek č. 4
09	Technické sítování		3 546 301,00	-1 250 424,00	2 295 877,00		Dodatek č. 4
	Dodatek č. 4		3 689 301,00	-1 250 424,00	2 438 877,00		
					331 475 113,72		
10.1	Obnova parkoviště - plocha 3,0*18,0 m		63 236,86		63 236,86		Dodatek č. 5
10.2	Obnova parkoviště - plocha 7,5*11,7 m		912 645,72	-123 750,00	788 895,72		Dodatek č. 5
10.3	Odpočet nezpracované vnitřní komunikace z uk. (množství pl. 94,67 m)			-1 357 954,08	-1 357 954,08		Dodatek č. 5
10.4	Změna ohrázení ohrázení - provedení ohrázení na území a parkovišti		40 050,30	-40 067,93	-17,63		Dodatek č. 5
10.5	Stavění železničního vjezdu - dostavba režimů		72 315,00		72 315,00		Dodatek č. 5
10.6	Úprava komunikace u stavění železničního vjezdu		368 159,27		368 159,27		Dodatek č. 5
11	Obnova parkoviště na stavění železničního vjezdu		497 772,82		497 772,82		Dodatek č. 5
12	Změna světla		61 875,00	-14 180,20	47 694,80		Dodatek č. 5
13	Odpočet vjezdových sloupů		0,00	-124 196,46	-124 196,46		Dodatek č. 5
14	Odpočet nezpracované betonové povrchy		0,00	-209 870,04	-209 870,04		Dodatek č. 5
15	Odpočet vnitřních svítilen u objektu A, B, C		179 906,00	0,00	179 906,00		Dodatek č. 5
16	"K" - Stavění ohrázení (okružní, rozsovač) a VZ		108 219,00	0,00	108 219,00		Dodatek č. 5
17	Odpočet ozónových trubek a světel		0,00	-181 321,71	-181 321,71		Dodatek č. 5
18.1	Obj. 008 - Odpočet pro stavění železničního vjezdu - PVC, D=84		0,00	-388 444,56	-388 444,56		Dodatek č. 5
18.2	Obj. 008 - Stavění železničního vjezdu - PVC, D=84		0,00	-42 098,40	-42 098,40		Dodatek č. 5
18.3	Stavění železničního vjezdu - PVC, D=84		0,00	-178 361,46	-178 361,46		Dodatek č. 5
19	Úprava přípojky plynu z ÚPZ		0,00	-20 678,73	-20 678,73		Dodatek č. 5
20	Plán pro stavění vjezdu při stavění železničního vjezdu - odpočet pro stavění železničního vjezdu - odpočet pro stavění železničního vjezdu		0,00	-71 820,00	-71 820,00		Dodatek č. 5
21.1	D1.01 - Odpočet nezpracované vnitřní komunikace (množství pl. 14,67 m)		0,00	-166 488,30	-166 488,30		Dodatek č. 5
21.2	D1.01 - Stavění vnitřní komunikace (množství pl. 14,67 m)		0,00	-15 534,56	-15 534,56		Dodatek č. 5
21.3	D1.01 - Stavění vnitřní komunikace (množství pl. 14,67 m)		0,00	-88 726,50	-88 726,50		Dodatek č. 5
22	Stavění vjezdu ve stavění železničního vjezdu		25 536,90	0,00	25 536,90		Dodatek č. 5
23	ÚP, ÚP, ÚP - Stavění a regulace - vnitřní úprava vnitřní komunikace		50 397,80	0,00	50 397,80		Dodatek č. 5
24	Obj. 008 - Stavění železničního vjezdu - PVC, D=84		60 396,00	0,00	60 396,00		Dodatek č. 5
25	Obj. 008 - Stavění železničního vjezdu - PVC, D=84		81 003,00	0,00	81 003,00		Dodatek č. 5
26	Obj. 001 - Vykopávací práce - výkop železničního vjezdu - výkop železničního vjezdu		38 760,16	0,00	38 760,16		Dodatek č. 5
27	Objektová fotostavba		12 020,32	0,00	12 020,32		Dodatek č. 5
28	Obj. 212, 213 - Vnitřní úprava vnitřní komunikace, včetně úpravy vnitřní komunikace		134 547,14	0,00	134 547,14		Dodatek č. 5
29	Průběh a regulace vjezdu vjezdu		153 244,00	0,00	153 244,00		Dodatek č. 5
30	Nový systém počítačového řízení vjezdu (množství pl. 14,67 m - množství pl. 14,67 m)		5 825,00	0,00	5 825,00		Dodatek č. 5
31	Stavění vjezdu VET a dodatek ZAP A a B, AP A		39 947,00	0,00	39 947,00		Dodatek č. 5
32	Stavění vjezdu vjezdu - vjezdu		15 002,00	0,00	15 002,00		Dodatek č. 5
33	Úprava vnitřní komunikace vjezdu (množství pl. 14,67 m)		50 817,00	0,00	50 817,00		Dodatek č. 5
34	Stavění vjezdu vjezdu		10 189,40	0,00	10 189,40		Dodatek č. 5
35	Úprava vnitřní komunikace		5 366,60	0,00	5 366,60		Dodatek č. 5
36	Stavění vjezdu vjezdu - vjezdu		10 633,00	0,00	10 633,00		Dodatek č. 5
37	Výrobek VZ vjezdu		4 550,00	0,00	4 550,00		Dodatek č. 5
38	Stavění vjezdu vjezdu - vjezdu		0,00	-18 282,51	-18 282,51		Dodatek č. 5
39	Stavění vjezdu vjezdu - vjezdu		31 654,00	0,00	31 654,00		Dodatek č. 5
	Dodatek č. 5		3 645 813,00	-3 048 794,27	597 018,73		
					332 072 132,45		
	Cena dle SOD + Dodatky č. 1, 2, 3, 4, 5				321 059 234,04		

[Handwritten signatures and notes]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D2_01-D02 - Zpevněné plochy a oplocení - Dotazy 2020_01_10 Obnova parkoviště-panelový kryt	Číslo SO/PS D2.01	Číslo změny stavby: 10.1
---	--------------------------	--

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: Zlínstav a.s.
 TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---------------------------------	---





Popis a zdůvodnění změny:
 Na základě požadavku objednatele předkládá zhotovitel ZL pro obnovu části parkoviště z panelového krytu.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	63 238,96	0,019%	63 238,96

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Rídí	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D2_01-D02 - Zpevněné plochy a oplocení - Dotazy 2020_01_10 Obnova parkoviště	Číslo SO/PS D2.01	Číslo změny stavby: 10.2
---	--------------------------	--

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: Zlínstav a.s.
 TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovitel předkládá ZL spočívající v obnově krytu zasažené části parkoviště v uvažovaném rozsahu 750m² dle PD. Projektová dokumentace stavby Domova Ždírec předpokládala zpevněnou konstrukci krytu parkoviště v tl.150mm. Ukázalo se však, že tato vrstva je proměnná natolik, že ji nelze použít zpět a bude nutno tuto konstrukční skladbu nahradit. Po dohodě s objednatelům a NEMJI byl zpracován tento ZL.






Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-123 750,00	-0,04%	912 645,72	0,279%	788 895,72

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Řídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D2_01-D02 - Zpevněné plochy a oplocení - Dotazy 2020_01_10 Odpočet neprováděné asfaltové komunikace 2 vč.chodníku	Číslo SO/PS D2.01	Číslo změny stavby: 10.3
---	--------------------------	--

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku NEMJI a objednatele bylo rozhodnuto o snížení rozsahu budovaných zpevněných ploch a komunikací v PD. Rozsah komunikací se snižuje v úseku podélného profilu 26-21. Důvodem je zachování počtu stávajících parkovacích míst na dotčených plochách.





Časový vliv na plnění mílníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 357 954,08	-0,41%	0,00	0,000%	-1 357 954,08

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Řídí	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D2_01-D02 - Zpevněné plochy a oplocení - Dotazy 2020_01_10 Změna rozsahu oplocení, provedení bet. obruby mezi budovou a stáv.	Číslo SO/PS D2.01	Číslo změny stavby: 10.4
---	--------------------------	--

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku objednatele a NEMJI je provedena změna rozsahu oplocení, provedení bet. obruby mezi budovou a stáv. parkovištěm.





Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-49 687,93	-0,02%	40 052,30	0,012%	-9 635,63

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Rídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D2.01 Zpevněné plochy a oplocení Zhotovení krytu z asfaltového recyklátu	Číslo SO/PS D2.01	Číslo změny stavby: 10.5
--	--------------------------	--

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku NEMJI a objednatele provede zhotovitel obnovu krytu zasažené plochy parkoviště. ZL spočívá v naložení a přepravě materiálu NEMJI a zabudování a zcelení krytu parkoviště do jednotného materiálu.






Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	72 315,00	0,022%	72 315,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Řídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D2_01-D02 - Zpevněné plochy a oplocení - Dotazy 2020_01_10 Nové komunikace a zpevněné plochy	Číslo SO/PS D2.01	Číslo změny stavby: 10.6
---	--------------------------	--

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku NEMJI a objednatele byla dohodnuta úprava nápoje komunikace v nově zkáceném PP21 na stávající sjezd do skladů NEMJI a sjezdu pro trafostanici s rozšířením pro zásobování diesel agregátů.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
368 159,27	0,11%	0,00	0,000%	368 159,27

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Rídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1_02 - Spojovací koridor Oprava podlahy ve stávajícím koridoru	Číslo SO/PS D1.02	Číslo změny stavby: 11
---	--------------------------	--------------------------------------

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: Zlínstav a.s.
 TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Přijemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Přijemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Přijemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										





Popis a zdůvodnění změny:
 Na základě požadavku Nemocnice Jihlava je nutno upravit povrch podlahy stávajícího koridoru pro bezvadný pojezd zásobovací techniky Domova Ždírec. Sanovaný úsek se nachází ve stávajícím koridoru, který nebyl předmětem díla zhotovitele.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	497 772,82	0,152%	497 772,82

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Řídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D2.07 Areálové rozvody slaboproudů

Změna datových switchů

Číslo SO/PS

D2_07

Číslo změny stavby:

12

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem je změna průmyslových switchů vč. napájecích zdrojů v rámci výbavy venkovního rozvaděče/D2_07-Areálové rozvody dle podkladů uživatele, Ing. Alexandra Filipa (provozně-technický náměstek, Nemocnice Jihlava) a dodavatele parkovacího systému (Green Center).

PD slaboproudů včetně VV nezahrnuje optické SFP moduly do switchů a propojovací optické kabely na straně průmyslových switchů. Toto by mělo být součástí dodávky investora.

Na straně hlavního objektu (dat. racku) nejsou aktivní prvky v dodávce stavby-dodávka investora. Pro finální oživení přes optický propoj nutně ověřit vzájemnou kompatibilitu optických modulů proti sobě (HP vs. Trendnet)






Časový vliv na plnění mihníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-14 180,20	0,00%	61 875,00	0,019%	47 694,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Řídí	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb Odpočet drenážních žlabů	Číslo SO/PS D1.01	Číslo změny stavby: 13.
---	--------------------------	---------------------------------------

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:





Po dohodě s objednatelem nebudou tyto prvky dodány a vrací se.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-125 196,46	-0,04%		0,000%	-125 196,46

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Řídí	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatioukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednavatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1_02 - Spojovací koridor Odpočet neprováděné betonové mazaniny	Číslo SO/PS D1.02	Číslo změny stavby: 14.
---	--------------------------	---------------------------------------

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: Zlínavstav a.s.
 TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednavatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

Po dohodě s objednatelem nebude realizována betonová krycí vrstva tepelné izolace a zhotovitel ji vrací.


Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-209 870,04	-0,06%		0,000%	-209 870,04

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínavstav a.s.	jméno	Zdeněk Rídí	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednavatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika ZL- doplnění venkovních svítidel u objektů A, B, C	Číslo SO/PS D1.01.4g	Číslo změny stavby: <h1 style="text-align: center;">15.</h1>
--	-----------------------------	---

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Po dohodě se doplňuje venkovní osvětlení venkovních vstupních prostor.






Časový vliv na plnění mílníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	179 906,00	0,055%	179 906,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Rídí	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika Zvýšení počtu chybějících svítidel	Číslo SO/PS D1.01	Číslo změny stavby: 16.
--	--------------------------	---------------------------------------

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Počet níže uvedených světel, ve VV jsou 2 kusy, ale dle PD a skutečnosti, je kusů celkem 12.
 Je zde tedy rozdíl 10 kusů, o které je potřeba navýšit VV.

"S" - Návěstní překážkové svítidlo, hliníkové těleso, skleněný diopt, červeně svítící, LED 230V/20W, IP54, , včetně konzoly pro připevnění na atiku, D+M





Časový vliv na pinění mílníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	108 219,00	0,033%	108 219,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Řídí	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb Odpočet omítek v šachtách	Číslo SO/PS D1.01	Číslo změny stavby: 17.
--	--------------------------	---------------------------------------

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: Zlíntav a.s.
 TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

Na žádost investora nebudou prováděny omítky ve výtahových a VZT šachtách.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-181 321,71	-0,06%	0,00	0,000%	-181 321,71

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Jiří Brož	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlíntav a.s.	jméno	Zdeněk Rídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb	Číslo SO/PS D1.01	Číslo změny stavby: 18.1.
---	--------------------------	---

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednavatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednavatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Po dohodě zhotovitele s AD nebudou realizovány dilatační lišty v podlahovinách a vracejí se.







Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-388 444,56	-0,12%		0,000%	-388 444,56

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Řídí	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednavatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb	Číslo SO/PS D1.01	Číslo změny stavby: 18.2.
---	--------------------------	---

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednavatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednavatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Po dohodě s AD nebudou realizovány přepady na střechách a vracejí se.






Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-42 098,40	-0,01%		0,000%	-42 098,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Řídí	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednavatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D1.01 Objekt sociálních služeb

Číslo SO/PS

D1.01

Číslo změny stavby:

18.3.

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednavatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Po dohodě AD se zhotovitelem nebudou osazovány soklové lišty u podlahoviny a vracejí se.





Časový vliv na pínění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-175 361,45	-0,05%		0,000%	-175 361,45

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Řídí	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednavatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D2_04-D07 - Úprava přípojky plynu a OPZ

Číslo SO/PS

D2.04

Číslo změny stavby:

19.

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlíinstav a.s.

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednavatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Změnou v provádění části díla se tyto práce nerealizují a vracejí se.





Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-20 678,13	-0,01%		0,000%	-20 678,13

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlíinstav a.s.	jméno	Zdeněk Řídí	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednavatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D2_06 - Areálové rozvody NN

Číslo SO/PS

D2.06

Číslo změny stavby:

20.

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Nebyl zajišťován náhradní zdroj elektrické energie a položka nebude čerpána a vrací se.






Časový vliv na plnění mřížů a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-71 820,00	-0,02%		0,000%	-71 820,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Řídí	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednavatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D1.01 Objekt sociálních služeb D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Odpočet nedodávaných zařízení

Číslo SO/PS

D1.01.4h

Číslo změny stavby:

21.1.

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednavatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavků objednatele se vypouští dodávka a montáž docházkového systému, montáž kamerového systému a montáž domácích telefonů z předmětu díla zhotovitele.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Viceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Viceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Viceprací řešeného ZL
-166 488,30	-0,05%	0,00	0,000%	-166 488,30

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.

jméno

Ing. Aleš Prudký

datum

23.06.2022

podpis

TDI:

jméno

Ing. Jiří Pokorný

datum

23.06.2022

podpis

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

jméno

Zdeněk Řídí

datum

23.06.2022

podpis

jméno

Bc. Radek Zatloukal

datum

23.06.2022

podpis

Objednavatel: Kraj Vysočina

jméno

Ing. Oldřich Homola

datum

23.06.2022

podpis

jméno

datum

23.06.2022

podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D2_07 - Areálové rozvody slaboproudů Odpočet nedodávaných zařízení	Číslo SO/PS D2.07	Číslo změny stavby: 21.2.
--	--------------------------	---

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: Zlínstav a.s.
 TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	Počet paré: Příjemce : <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="text-align: right;">1 x</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">1 x</td><td>TDS</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">1 x</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">1 x</td><td>Projektant (autorský dozor)</td></tr> </table>	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
1 x	Objednatel								
1 x	TDS								
1 x	Zhotovitel								
1 x	Projektant (autorský dozor)								

Popis a zdůvodnění změny:





Na základě požadavků objednatele se vypouští dodávka a montáž venkovního kamerového systému z předmětu díla zhotovitele.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-15 934,50	0,00%	0,00	0,000%	-15 934,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Řídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D2_07-R4 - Areálové rozvody slaboproudů - Revize 4

Číslo SO/PS

D2.07

Číslo změny stavby:

21.3.

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavků objednatele se vypouští dodávka kamerového systému z předmětu díla zhotovitele.





Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-88 726,50	-0,03%	0,00	0,000%	-88 726,50

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Rídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednavatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.02 D1_02 - Spojovací koridor Podlahová svodidla	Číslo SO/PS D1.02	Číslo změny stavby: 22.
--	--------------------------	---------------------------------------

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora stavby budou do stávajícího koridoru doplněna podlahová svodidla. Svodidla budou sloužit k ochraně kompenzačních shybek na horkovodní přípoje z NEMJI do Domova Ždírec v části koridoru, který nebyl v předmětu díla zhotovitele Zlínstav a.s.






Časový vliv na plnění mílníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	25 536,00	0,008%	25 536,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Rídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb D1_01_4d - Měření a regulace - navýšení počtu protipožárních klapek na celkový počet 173	Číslo SO/PS D1.01	Číslo změny stavby: 23.
---	--------------------------	---------------------------------------

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: Zlínav a.s.

TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Navýšení počtu monitorovaných protipožárních klapek dle aktualizovaných podkladů profese VZT resp. dle upravené projektové dokumentace D1_01_4d Mereni a regulace ze dne 22.10.2021. Počet monitorovaných protipožárních klapek dle původní projektové dokumentace resp. oceněného výkazu výměr byl 151, nově dle revidované PD je počet 173 ks.






Časový vliv na plnění mílníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	59 397,80	0,018%	59 397,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Jiří Brož	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínav a.s.	jméno	Zdeněk Řídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Radek Zatioukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednavatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D1.01 Objekt sociálních služeb

Doplnění přechodového profilu

Číslo SO/PS

D1.01

Číslo změny stavby:

24.

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

V PD byl objeven nesoulad vykázaného množství přechodové koutové lišty obkladu a dlažby mezi VV a PD. Chybějící množství bylo dodáno a namontováno, jedná se o vícevýměru.





Časový vliv na plnění mřížek a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	60 396,00	0,018%	60 396,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Řídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednavatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D1.01 Objekt sociálních služeb

plastové okno

Číslo SO/PS

D1.01

Číslo změny stavby:

26.

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

V PD byl objeven nesoulad v počtu projektovaných a vykázaných plastových oken 2000x2400mm - položka P01. Chybějící okno bylo dodáno a namontováno.





Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	38 760,16	0,012%	38 760,16

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Řídí	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatioukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednavatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"

Číslo SO/PS

D1.01

Číslo změny stavby:

25.

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D1.01 Objekt sociálních služeb D1_01_4d - Měření a regulace

MaR- doplnění napájení a ovládání pro Sahary v koridoru

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce vznikla na základě požadavku GP, který v PD opomněl zajištění napájení motorů ventilátorů teplozdušných topidel v koridoru.





Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00%	81 003,00	0,025%	81 003,00	

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	Zdeněk Řídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednavatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D1.01 Objekt sociálních služeb

Doplnění fototapety

Číslo SO/PS

D1.01

Číslo změny stavby:

27.

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce:

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku architekta akce bylo nutno doplnit chybějící fototapetu do místnosti mezi dveře m.č.283c a m.č.255a v délce 3750mm a výšce 2600mm.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	12 020,32	0,004%	12 020,32

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.

jméno

Ing. Aleš Prudký

datum

23.06.2022

podpis

TDI:

jméno

Ing. Jiří Pokorný

datum

23.06.2022

podpis

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

jméno

Zdeněk Řídí

datum

23.06.2022

podpis

jméno

Bc. Radek Zatloukal

datum

23.06.2022

podpis

Objednavatel: Kraj Vysočina

jméno

Ing. Oldřich Homola

datum

23.06.2022

podpis

jméno

datum

23.06.2022

podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb Odpočet maleb ve VZT šachtách	Číslo SO/PS D1.01	Číslo změny stavby: 39.
--	--------------------------	---------------------------------------

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: Zlínstav a.s.
 TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										





Popis a zdůvodnění změny:
 Změnový list řeší doplnění SLP rozvodů a úpravy dle požadavku IT oddělení NEM JIHLAVA.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	31 854,00	0,010%	31 854,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	p. Zdeněk Rídí	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb Z119; Z122- vnější zábradlí- dopočet chybějící ocelové konstrukce	Číslo SO/PS D1.01	Číslo změny stavby: <h3 style="text-align: center;">28.</h3>
--	--------------------------	---

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednavatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
1 x	Objednavatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Při výrobě zámečnického prvku Z119 byla zjištěna chyba hmotností dle PD. Současně byla na základě požadavku AD změněna OK zábradlí (Z122), na lodžích pro . Tato úprava vymisťuje kotvení OK zábradlí mimo konstrukci KZS a zajišťuje vyšší stabilitu s menší náchylností k defektům fasády.






Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	134 547,14	0,041%	134 547,14

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	p. Zdeněk Řidl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednavatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D2.09 Přeložka a ochrana areálových kabelů VN Překládka kabelů VN v koridoru	Číslo SO/PS D2.09	Číslo změny stavby: 29.
--	--------------------------	---------------------------------------

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: Zlíntav a.s.
TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	1 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
1 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:
 Rozpočet řeší překládání kabelů VN vedených ve stávajícím energetickém koridoru společně s kabely NN, jejichž přeložení pro stavební práce řeší oddíl D2.06. Tyto kabely nebyly v době projekčních prací koridorem taženy. Bylo nutno jejich odpojení v trafostanici a přepojení do nové trasy v nově zbudovaném technologickém kanále koridoru.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	153 244,00	0,047%	153 244,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis
Zhotovitel: Zlíntav a.s.	jméno	p. Zdeněk Řídl	datum	23.06.2022	podpis
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis
	jméno		datum	23.06.2022	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb D1_01_4c - Vzduchotechnika Navýšení počtu požárních klapek d 160 3.NP-A	Číslo SO/PS D1.01	Číslo změny stavby: 30.
--	--------------------------	---------------------------------------

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: Zlíntav a.s.
 TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)






Popis a zdůvodnění změny:
 V PD bylo při realizaci objeveno duplicitní označení dvou rozdílných požárních klapek. Z tohoto důvodu jedna požární klapka chybí a musela být dodána. Jedná se tedy o ZL k navýšení počtu požárních klapek d 160 3.NP-A (specifikace 14 ks - skutečnost 15 ks)

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	5 625,00	0,002%	5 625,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlíntav a.s.	jméno	p.Zdeněk Řídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D1.01 Objekt sociálních služeb D1_01_4c - Vzduchotechnika

Kolize potrubí VZT s podhledy 2NP A

Číslo SO/PS

D1.01

Číslo změny stavby:

31.

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu komplikovanosti a množství rozvodů v podhledech musely být po dohodě s AD řešeny některé kolizní místa. Kolizní se vyskytlo křížení VZT x ZTI/UT. Tyto byly vyřešeny vymístěním trasy VZT Kolize, protože ZTI/ÚT je spádováno a nemůže být měněno. Bylo řešeno na objektu A v 2 a 3NP.






Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	39 947,60	0,012%	39 947,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	p. Zdeněk Řídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

ento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" e kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D1.01 Objekt sociálních služeb D1_01_4e-D06 - Zdravotně technické instalace

Zásobování vodou bufet burgrárna - voda DI

Číslo SO/PS

D1.01

Číslo změny stavby:

32.

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší zásobování pitnou vodou objekt Burgrárn, který byl napojen na vnitroareálový rozvod pitné vody, který musel být po dobu realizace nové části koridoru odpojen. Po dohodě s NEM JIHLAVA bylo taženo dočasné vodovodní potrubí, kterým byl objekt po dobu realizace zásobován.





Časový vliv na pinění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	15 002,00	0,005%	15 002,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	p. Zdeněk Řídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D1.01 Objekt sociálních služeb D1_01_4a - Vytápění

Trojcestné směšovací uzly na podlahové topení

Číslo SO/PS

D1.01

Číslo změny stavby:

33.

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlíntav a.s.

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednavatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění trojcestných směšovacích ÚT ventilů k možnosti postupnému natápění objektu.





Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	50 817,00	0,016%	50 817,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlíntav a.s.	jméno	p. Zdeněk Řídí	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednavatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Domov Ždírec - pracoviště Jihlava"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D1.01 Objekt sociálních služeb D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Doplnění total a central stop

Číslo SO/PS

D1.01

Číslo změny stavby:

34.

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínav a.s.

TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x	Objednavatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Zhotovitelem byl objeven nesoulad výkresové části PD SIL s VV. Po dohodě s AD byly doplněny vypínače CENTRAL a TOTAL STOP.






Časový vliv na pinění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	10 189,40	0,003%	10 189,40

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínav a.s.	jméno	p. Zdeněk Řídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatioukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednavatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název stavby a evidenční číslo stavby: Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika Přesun zásuvky kuchyně	Číslo SO/PS D1.01	Číslo změny stavby: 35.
--	--------------------------	---------------------------------------

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlíntav a.s.

TDS:

Přílohy:

- 1) Změnový rozpočet

Počet paré: Příjemce :

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 1 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Změnovým listem je řešena úprava SIL napájení 230V lednic ve výdejních jídl. Pozice lednic v sestavách kuchyní byla změněna z důvodů větších rozměrů nových zásobovacích vozíků na jídlo. Po dohodě s AD a objednatelem byla lednice přesunuta na druhou stranu výdeje a tím se zvětšil prostor pro zásobovací vozíky.






Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	5 306,60	0,002%	5 306,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlíntav a.s.	jméno	p. Zdeněk Řídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednavatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika Doplnění zásuvek pro docházkový terminál a TV 230V	Číslo SO/PS D1.01	Číslo změny stavby: 36.
--	--------------------------	---------------------------------------

Objednavatel: Kraj Vysočina
Zhotovitel: Zlínstav a.s.
TDS:

Přílohy:

1) Změnový rozpočet

Počet paré:	Příjemce :
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:






Na základě požadavku uživatele Domova Ždírec, potažmo oddělení IT byly doplněny napájecí zásuvky 230V pro docházkové terminály.

Časový vliv na plnění mílníků a konečného termínu dokončení stavby: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	10 633,00	0,003%	10 633,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	p. Zdeněk Rídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika Výtah V5 revize	Číslo SO/PS D1.01	Číslo změny stavby: 37.
---	--------------------------	---------------------------------------

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku AD a revize SIL R7 nebude výtah V5 napojen na požární rozvaděč, na zálohovaný okruh, nýbrž bude napojen z hlavního rozvaděče v rozvodně v suterénu, bez měření odběru el. energie.






Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	4 550,00	0,001%	4 550,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	p. Zdeněk Rídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb Odpočet maleb ve VZT šachtách	Číslo SO/PS D1.01	Číslo změny stavby: 38.
--	--------------------------	---------------------------------------

Objednavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: Zlínstav a.s.

TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---------------------------------	---

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší odpočet neprováděných maleb ve VZT instalačních šachtách.






Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby:

NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-18 282,51	-0,01%		0,000%	-18 282,51

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis	
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis	
Zhotovitel: Zlínstav a.s.	jméno	p. Zdeněk Řídl	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis	
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis	
	jméno		datum	23.06.2022	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Domov Ždírec - pracoviště Jihlava" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D1.01 Objekt sociálních služeb Odpočet maleb ve VZT šachtách	Číslo SO/PS D1.01	Číslo změny stavby: 39.
--	--------------------------	---------------------------------------

Objednavatel: Kraj Vysočina
 Zhotovitel: Zlínav a.s.
 TDS:

Přílohy: 1) Změnový rozpočet

Počet paré:	Příjemce:
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění SLP rozvodů a úpravy dle požadavku IT oddělení NEM JIHLAVA.

Časový vliv na plnění milníků a konečného termínu dokončení stavby: NE

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
	0,00%	31 854,00	0,010%	31 854,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): ATELIER PENTA v.o.s.	jméno	Ing. Aleš Prudký	datum	23.06.2022	podpis
TDI:	jméno	Ing. Jiří Pokorný	datum	23.06.2022	podpis
Zhotovitel: Zlínav a.s.	jméno	p. Zdeněk Rídl	datum	23.06.2022	podpis
	jméno	Bc. Radek Zatloukal	datum	23.06.2022	podpis
Objednatel: Kraj Vysočina	jméno	Ing. Oldřich Homola	datum	23.06.2022	podpis
	jméno		datum	23.06.2022	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré: