

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-232/1073/200/20/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 2021-MT-71

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 1“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED] – vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. MADOS MT s.r.o.

Zastoupena: Ing. Ivo Muthsamem, jednatelem společnosti

Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 25297899

DIČ: CZ25297899

Zapsána: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

E-mail: ██████████

Zástupce zhotovitele: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 23.8.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-232/1073/200/20/2021 na zhotovení díla „Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
27 734 707,51	5 824 288,58	33 558 996,09

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1 vč. odůvodnění.

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Lupenice dne:
Za Zhotovitele:

Ing.
Miroslav
Němec

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Němec
Datum: 2022.07.18
07:54:48 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Ivo
Muthsam

Digitálně
podepsal Ing. Ivo
Muthsam
Datum: 2022.07.19
08:21:25 +02'00'

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti MADOS MT

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace silnice II/343 Hlinsko, I. etapa - SMLO-232/2021 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 343-013	Číslo SO/PS / / číslo Změnv SO / PS: SO 201 / 01	Číslo ZBV: 01
---	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 23.08.2021

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
 Zhotovitel: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	-----------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci provádění stavebních prací na stavebním objektu SO 201 byl realizován výkop stavební jámy pro založení mostu (OP2). Výkop byl proveden až na úroveň základové spáry mostu, kde byly oproti předpokladu PDPS zastíženy zvodnělé zeminy. Tento stav byl způsoben zvýšenou hladinou podzemní vody a v zastíženém stavu byla základová spára nevhodná pro realizaci navazujících prací dle předpokladu PDPS.

Ve dnech 06.04.2022 a 11.04.2022 byla na stavbě provedena autorským dozorem a geotechnikem Zhotovitele kontrola stavu základové spáry mostu. Na základě této kontroly bylo rozhodnuto o výměně podloží základové spáry mostu v mocnosti 1,0 m z nakupovaného materiálu (drcený kámen frakce 63/125). S ohledem na prohloubení stavební jámy pro výměnu podloží bylo nutné zapažit stěny stavební jámy záporovým pažením. Vzhledem k silným přítokům podzemní vody bylo dále nutné vybudovat jímku pro čerpání podzemní vody pod úroveň základové spáry mostu. Výše uvedeným postupem bylo docíleno požadovaných parametrů podloží pro realizaci podkladního betonu pro založení mostu ev. č. 343-013.

O výše uvedené okolnosti informoval Zhotovitel Objednatele svým dopisem ze dne 11.04.2022. V návaznosti na tento dopis byl Objednatelem dne 15.04.2022 vydán pokyn k provedení Variace.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102.A (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 13173 (HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽ TŘ. I), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 22694 (ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ), č. 22695.A (VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)), č. 26185 (VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300 MM) a přidání nové položky soupisu prací č. 45152 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až po provedení výkopu stavební jámy. Na základě realizovaného inženýrskogeologického průzkumu v době zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS byl předpokládán výskyt podzemní vody ve významně nižší úrovni. Negativní vliv podzemní vody na zeminu v úrovni základové spáry mostu tak nemohl být předvídan. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00 Kč	1 950 554,33 Kč	1 950 554,33 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno:	datum: 10.7.22	podpis:
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno:	datum: 15.7.22	podpis:
Projektant	jméno:	datum: 15.7.22	podpis:
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS)	jméno:	datum: 15.7.22	podpis:
Zhotovitel	jméno:	datum: 15.7.22	podpis:

Číslo paré **MADOS MT s.r.o.**

Lupenice 51
 517 41 Kostelec nad Orlicí
 DIČ: CZ25297899 12002