

HARMONOGRAM PROJEKČNÍCH PRACÍ

3. fáze ZASTAVOVACÍ PLÁN / MASTER PLAN 1.2.2017 7.11.2017							
dokument	téma	datum	hod	zodpovídá		cíl	dokument
C1	VARIANTNÍ ŘEŠENÍ	31.3.2017		Všechny skupiny CAH, AEROPOLIS		analýza a výběr nejlepších a nejefektivnějších řešení z hlediska variant možného v projednávané oblasti	workshopy
C2	KONCEPT	30.5.2017		Všechny skupiny CAH, AEROPOLIS		analýza a výběr nejlepších a nejefektivnějších řešení z hlediska variant možného v projednávané oblasti	dokumentace
SCHVÁLENÍ KONCEPTU ZASTAVOVACÍHO PLÁNU							
2.I	Prezentace KONCEPTU	6.6.2017		AEROPOLIS		Předání dokumentu	prezentace a předání
2.II	Připomínky CAH	20.6.2017		CAH		Opřipomínkování zadání investorem	připomínky
C3	NÁVRH	30.8.2017		Skupina koordinace CAH, AEROPOLIS		analýza a výběr nejlepších a nejefektivnějších řešení z hlediska variant možného v projednávané oblasti	dokumentace
SCHVÁLENÍ NÁVRHU ZASTAVOVACÍHO PLÁNU							
3.I	Prezentace NÁVRHU	5.9.2017		AEROPOLIS		Předání dokumentu	prezentace a předání
3.II	Připomínky CAH	19.9.2017		CAH		Opřipomínkování zadání investorem	připomínky
3.III	Zpracování připomínek	3.10.2017		AEROPOLIS		Předání dokumentu	dokument, který zapracuje připomínky investora
3.IV	Schválení zastavovacího plánu	17.10.2017		CAH		Schválení návrhu	dokument - schválený investorem
3.V	Po schválení zastavovacího plánu tvorba a předání čístopisu	31.10.2017		AEROPOLIS		Předání dokumentu	čístopis
3.VI	Prezentace na řídicím výboru	7.11.2017		AEROPOLIS		Předání dokumentu	prezentace
ZELEZNIČNÍ STANICE 2.1.2017 31.3.2017							
dokument	téma	datum	hod	zodpovídá		cíl	dokument
S1	VARIANTNÍ ŘEŠENÍ	14.2.2017		Všechny skupiny CAH, AEROPOLIS		analýza a výběr nejlepších a nejefektivnějších řešení z hlediska variant možného propojení Terminálu a železniční stanice	workshopy
S2	KONCEPT	10.3.2017		Všechny skupiny CAH, AEROPOLIS		analýza a výběr nejlepších a nejefektivnějších řešení z hlediska variant možného propojení Terminálu a železniční stanice	dokumentace
2.I	Prezentace KONCEPTU	17.3.2017		AEROPOLIS		Předání dokumentu	prezentace a předání
2.II	Připomínky CAH	24.3.2017		CAH		Opřipomínkování zadání investorem	připomínky
S3	NÁVRH	28.4.2017		Skupina koordinace CAH, AEROPOLIS		Návrh propojení Terminálu a železniční stanice	dokumentace
S4	KONZULTACE	7.11.2017		Skupina koordinace CAH, AEROPOLIS		konzultace pro potřeby dokumentace UR (Metroprojekt)	
Workshopy k Zastavovacímu plánu a železniční stanic 2.1.2017 7.11.2017							
dokument	téma	datum	hod	zodpovídá		cíl	dokument
W3/1	Pracovní WORKSHOP ŽS	3.1.2017		Všechny skupiny CAH, AEROPOLIS			workshopy
W3/2	WORKSHOP ŽS ROZŠÍŘENÝ	10.1.2017		Všechny skupiny CAH, AEROPOLIS, Metroprojekt			workshopy
W3/3	Pracovní WORKSHOP ZP + ŽS	24.1.2017		Všechny skupiny CAH, AEROPOLIS			workshopy
W3/4	WORKSHOP ŽS ROZŠÍŘENÝ, ZP	2.2.2017		Všechny skupiny CAH, AEROPOLIS, Metroprojekt			workshopy
W3/5	WORKSHOP ŽS ROZŠÍŘENÝ, ZP	14.2.2017		Všechny skupiny CAH, AEROPOLIS, Metroprojekt			workshopy
W3/6	Pracovní WORKSHOP ZP + ŽS	21.2.2017		Všechny skupiny CAH, AEROPOLIS			workshopy
W3/7	WORKSHOP ŽS ROZŠÍŘENÝ	28.2.2017		Všechny skupiny CAH, AEROPOLIS, Metroprojekt			workshopy
DALE V cca 14 DENNÍCH TAKTECH, vždy dle aktuální potřeby a domluvy							