

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 253/003	Číslo ZBV: 056.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změna byla vyvolána nálezem železobetonové konstrukce původních vodárenských bazénů, které nebyly v PDPS předpokládány. Na místním šetření bylo rozhodnuto o nutnosti jejich vybourání v rozsahu nezbytně nutném pro provedení pilotového založení objektu C253. Vybourání nutných částí stěny nádrže vyžadovalo provedení paženého výkopu. Tímto ZBV je řešen úsek délky 10 m od lávky C202 na sever. Po vybourání stěny byl výkop zpětně zasypán do úrovně základové spáry zdi, ze které bylo následně realizováno hlubinné založení zdi.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 016 930,51	1 016 930,51

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 04-05-2022 podpis _____

Supervize jméno _____ datum _____ podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 28-06-2022 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZK Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 24-06-2022 podpis _____

Zhotovitel

datum 28.6.22 podpis _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo pa _____



3.6.20.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 056.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo								Změna soupisu prací (SO/PS) 003 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
2	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
6	22431.	PILOTY Z PROST BETONU											
9	22694.	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ											
10	22695A.	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)											
12	264728R.	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM											
Nové položky													
103	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
Celkem								1 776 447,37	0,00	1 016 930,51	2 793 377,86	1 016 930,51	57,25

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 20. 4. 22

Datum:

24 - 06 - 2022

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 202/001	Číslo ZBV: 057.1
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Potřeba provedení této změny vznikla na základě upřesnění množství dle výpočtu projektanta RDS. Jedná se o změnu vyhrazenou, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-26 955,70	35 244,09	8 288,39

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 28-06-2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 24-06-2022 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 2.5.22 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 057.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170 Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
11	22694.	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ											
12	22695A.	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)											
19	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
23	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B											
25	333365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B											
27	334365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B											
30	421365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B											
34	451311.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10											
35	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
59	931182.	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM											
61	93135.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM											
62	931386.	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2											
Celkem								1 884 113,32	-26 955,70	35 244,09	1 892 401,66	8 288,39	0,44

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 28. 4. 2022

Datum:

24-06-2022

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 202/001	Číslo ZBV: 057.3
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170		
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Změna vyvolána nálezem železobetonové konstrukce původních vodárenských bazénů, které nebyly v PDPS předpokládány. Jejich vybourání si vyžádalo změnu v návrhu pažení výkopu pro stavební objekty C253 a C202. Po vybourání konstrukcí byl výkop zpětně zasypán do úrovně základové spáry zdi, ze které bylo následně realizováno hlubinné založení zdi.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-201 282,99	0,00	-201 282,99

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 04 -05- 2022 podpis

Supervize jméno

datum podpis

Správce stavby jméno

datum 28 -06- 2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZÁVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno

datum 24 -06- 2022 podpis

Zhotovitel jméno

datum 2.5.22 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 057.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 202 - Lávka přes VMO, km 2.170								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	22431.	PILOTY Z PROST BETONU											
11	22694.	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ											
12	22695A.	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)											
16	264728R.	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM											
Celkem								2 146 691,51	-201 282,99	0,00	1 945 408,52	-201 282,99	-9,38

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 28.4.2022

Datum: 24-06-2022