

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 606 - Úniková štola - ražená část

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 606 - Úniková štola - ražená část

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 606/002

Číslo ZBV:

047.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava j:

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Potřeba provedení této změny vznikla na základě výpočtu projektanta RDS a upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změnu vyhrazenou, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-91 026,65	37 055,70	-53 970,95

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize jméno _____ datum 11.6.2022 podpi _____

Správce stavby jméno _____ datum 29.06.2022 podpi _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 29-06-2022 poc _____

Zhotovitel

datum 16.5.22 poc _____

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo par _____



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 047.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 606 - Úniková štola - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 606 - Úniková štola - ražená část								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 1					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

0009010

Za Zhotovitel:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

24-06-2022

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 606 - Úniková štola - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 606 - Úniková štola - ražená část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 606/002	Číslo ZBV: 047.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V průběhu realizace prací nebyly na stavbě zastiženy poruchové zóny v takové míře, s jakou byl předpokládán jejich výskyt v PDPS. Předpoklad poruchových zón v PDPS vycházel z dostupných dat IGP.

Vzhledem k tomu, že návrh stabilizačních opatření čelby v PDPS vycházel z dostupného IGP, nemohl Zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, že budou na stavbě zastiženy poruchové zóny v mnohem menší míře, než v PDPS, a tudíž nebude zapotřebí realizace vrtů a injektáže pro stabilizační opatření čelby. Položky byly čerpány dle skutečně zastiženého geologického prostředí

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že se jedná o Změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň se jedná o Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-971 298,31	111 922,40	-859 375,91

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 17.05.22	podpis
Supervize	jméno	datum 15.6.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 29-06-2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 29-06-2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 16.5.22	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo par

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 047.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 606 - Úniková štola - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 606 - Úniková štola - ražená část								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	16320R.	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VYBOUR HMOT Z VÝRUBU NA POVRCHU											
15	16331.	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VYBOUR HMOT V PODZEMÍ PŘES 50 DO 500M											
16	262315.	VRTY PRO INJEKT A MONITOR V PODZEMÍ DO 12M TŘ III D DO 50MM											
20	282662.	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV V PODZEMÍ											
27	31111.R	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON											
34	36442A.	ČELBA ZE STRÍK BETONU DO C20/25 TL DO 50MM											
35	36443A.	ČELBA ZE STRÍK BETONU DO C20/25 TL DO 100MM											
40	365365.	VÝZTUŽ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ ŠTOLY Z BET OCELI 10505, B500B											
61	96625.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU V PODZEMÍ											
62	96626.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU V PODZEMÍ											
Celkem								1 337 096,08	-971 298,31	111 922,40	477 720,18	-859 375,91	-64,27

0000012

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

24-06-2022

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 606 - Úniková štola - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 606 - Úniková štola - ražená část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 606/002	Číslo ZBV: 047.4
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V PDPS bylo navrženo ražení štol v technologických třídách výrubu TTVI a TTVII.TTV II byla dělena na skupinu 4b a 5b. Jak se při realizaci ražby štoly ukázalo, technologická třídy výrubu TTV I nebyla při ražbě zastížena. Naopak bylo při ražbě štoly zaznamenáno větší využití technologické třídy výrubu TTV II 4b čímž došlo k navýšení pol. č. 6. Vlivem změny technologických tříd výrubu došlo k upřesnění použitého typu a počtu zajišťovacích prvků.

Provedení výše uvedené změny technologických tříd výrubu, na kterých závisí změna zajišťovacích prvků výrubu bylo nezbytné k dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků zejména na funkčnost, kompletnost a bezpečnost.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 066 459,67	524 828,01	-541 631,66

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 17.05.22	podpi
Supervize	jméno	datum 15.6.2022	podpi
Správce stavby	jméno	datum 29-06-2022	podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
nove GR č.18/2017 v platném znění)

datum 29-06-2022 podpis

Zhotovitel

datum 16.5.22 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

0000013

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 047.4

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 606 - Úniková štola - ražená část

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 606 - Úniková štola - ražená část

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	142213.	RAŽENÍ ŠTOL TECHNOL TŘ.2 HORN SUCHÁ S TRHAVINAMI DOVRCHNĚ											
5	142214.	RAŽENÍ ŠTOL TECHNOL TŘ.2 HORN SUCHÁ S TRHAVINAMI ÚPADNĚ											
6	142414RN.	RAŽENÍ ŠTOL TECHNOL TŘ.4 HORN SUCHÁ BEZ TRHAVIN A S TRHAVINAMI ÚPADNĚ											
17	263316.	VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ III D DO 80MM											
18	263416.	VRTY PRO SVORNÍKY A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TŘ IV D DO 80MM											
21	286313.	KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 150KN											
23	286363.	KOTVY SAMOZÁVRTNÉ V PODZEMÍ DL DO 8M ÚNOS DO 150KN											
24	286413R.	KOTVY LEPENÉ V PODZEMÍ DL DO 3M ÚNOS DO 150KN											
25	286423R.	KOTVY LEPENÉ V PODZEMÍ DÉLKY DO 4M ÚNOS DO 150KN											
26	28713.	JEHLY V PODZEMÍ D DO 25MM DÉLKY DO 5M											
30	36143AR.	PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ ŠTOLY ZE STRÍK BET TL DO 100MM											
31	36144AR.	PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ ŠTOLY ZE STRÍK BET TL DO 150MM											
Celkem								3 144 198,59	-1 066 459,67	524 828,01	2 602 566,94	-541 631,66	-17,23

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

0000014

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 606 - Úniková štola - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 606 - Úniková štola - ražená část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 606/002	Číslo ZBV: 047.5
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V souladu s návrhem projektanta RDS bylo rozhodnuto, že bude namísto stříkaného betonu tl. 100 mm s použitím KARI sítí využito stříkaného betonu tl. 150 mm s použitím výztuže z umělých vláken. Z důvodu postupu prací na galerii, změně harmonogramu a malého množství zastíženého vody probíhalo čerpání vody směrem do tunelu, nikoliv vrtem do prostoru galerie.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-241 523,44	202 903,80	-38 619,64

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 17.05.22 podpis _____

Supervize jméno _____ datum 16.5.2022 podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 29.05.2022 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění) jméno _____

datum 29.05.2022 podpis _____

Zhotovitel jméno _____

datum 16.5.22 podpis _____

_____: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: _____

0000015

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 047.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 606 - Úniková štola - ražená část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 606 - Úniková štola - ražená část								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11521.	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 100 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,3M											
29	361366.	VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ ŠTOLY Z KARI SÍTI											
32	362366.	VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ TUNELU Z KARI SÍTI											
33	36245.	PRIM OSTĚNÍ TUNELU ZE STRÍK BETONU TL DO 200MM											
Nové položky													
101	362366R.	VÝZTUŽ PRIMÁRNÍHO OSTĚNÍ TUNELU Z UMĚL. VLÁKEN											
Celkem								437 491,35	-241 523,44	202 903,80	398 871,70	-38 619,64	-8,83

000016

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 607 - Úniková štola - přesypaná část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 607 - Úniková štola - přesypaná část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 607/001	Číslo ZBV: 053.1
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava j.
Popis Změny: Iniciátor změny: Zhotovitel

Potřeba provedení těchto změn vznikla na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Jedná se o změny vyhrazené, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, mění se pouze rozsah stavebních prací, které byly uvedeny v původní smlouvě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 277,94	10,73	-1 267,21

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum 15.6.22	podpis
Správce stavby	jméno	datum 29-06-2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou pro jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nel Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 29-06-2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 16-5-22	podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo paré:
---	-------------

0000007

3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 053.1

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 607 - Úniková štola - přesypaná část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 607 - Úniková štola - přesypaná část								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	15411.	ZAJIŠTĚNÍ VÝRUBU TUNELU Z OCEL PŘÍHRAD OBLOUKU V HOR SUCHÉ	T	1,175000	1,161000	-0,014000	76 476,64	89 860,05	-1 070,67	0,00	88 789,38	-1 070,67	-1,19
19	38823A.	KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ ŠESTIOTVOROVÝCH STANDARDNÍCH	M	4,100000	4,050000	-0,050000	2 847,24	11 673,68	-142,36	0,00	11 531,32	-142,36	-1,22
21	457314.	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3	1,321000	1,298000	-0,023000	2 822,00	3 727,86	-64,91	0,00	3 662,96	-64,91	-1,74
26	87626.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM	M	19,000000	19,406000	0,406000	26,42	501,98	0,00	10,73	512,71	10,73	2,14
Celkem								105 763,57	-1 277,94	10,73	104 496,37	-1 267,21	-1,20

000000

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

24-06-2022

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 607 - Úniková štola - přesýpaná část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 607 - Úniková štola - přesýpaná část	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 607/001	Číslo ZBV: 053.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Došlo k upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval s náležitou péčí, tj. vyhledal pomoc profesionála, který je autorizovanou osobou. Ve stupni PDPS nebylo možné tyto odchylky předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-14 882,34	9 168,65	-5 713,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 17.05.22	podpis
Supervize	jméno	datum 15.6.22	podpis
Správce stavby	jméno	datum 29-06-2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, i souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum 29-06-2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 16.5.22	podpis
: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré:

0000009



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 053.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 607 - Úniková štola - přespaná část Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 607 - Úniková štola - přespaná část								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	36535R.	DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ ŠTOLY ZE ŽELEZOBET C30/37											
16	365365.	VÝZTUŽ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ ŠTOLY Z BET OCELI 10505, B500B											
17	365366.	VÝZTUŽ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ ŠTOLY Z KARI SÍTÍ											
22	711336.	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STĚK VODĚ Z MÉKČ PVC											
23	711519.	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ											
Celkem								331 605,12	-14 882,34	9 168,65	325 891,43	-5 713,69	-1,72

0106060

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

24 -06- 2022

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 607 - Úniková štola - přesýpaná část

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 607 - Úniková štola - přesýpaná část

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 607/001

Číslo ZBV:

053.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Dokumentace řeší změnu profilu mikropilot ze 150 mm na 100 mm. Menší profily jsou dostačující a dojde k časové úspoře, protože vrtání menších profilů není tak náročné. Dalším důvodem této změny je úprava délek trubek mikropilot z 10 na 9 m z důvodu výrobní délky závitových trubek, které jsou 3 m. Dále na základě návrhu zhotovitele došlo k vybetonování desky místo základových pasů z důvodu efektivnějšího postupu navazujících prací. Tato ZBV také řeší nevyužití plné kubatury podkladního betonu, který byl navržen jako výplň mezi základy a proraženou horninu. Při realizaci stavby bylo dno štoly vytěženo tak, že nebylo potřeba provedení podkladního betonu mezi základy a proraženou horninou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 286 688,16	691 108,93	-595 579,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____

datum 17.01.22 podpis _____

Supervize jméno _____

datum 15.6.22 podpis _____

Správce stavby jméno _____

datum 29-06-2022 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

29-06-2022

zákona č.18/2017 v platném znění)

datum podpis

Zhotovitel

datum 16.5.22 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo

0000011



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 053.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 607 - Úniková štola - přesýpaná část								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 607 - Úniková štola - přesýpaná část								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11511.	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN											
2	11521.	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 100 NEBO ŽLABY R.O. DO 0,3M											
5	227831.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU											
6	26134.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 200MM											
7	27231A.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25											
8	272325.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37											
9	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B											
15	36535R.A	DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ ŠTOLY ZE ŽELEZOBET C30/37											
20	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20											
Nové položky													
101	227821.	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU											
102	26133.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. III D DO 150MM											
Celkem								1 348 309,39	-1 286 688,16	691 108,93	752 730,14	-595 579,23	-44,17

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

24-06-2022

0000012

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 271/006	Číslo ZBV: 058.3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

- 1) V důsledku zjištění zvýšené mocnosti zvětralé horniny bylo v rámci prováděných prací na tomto SO 271 potřeba provést očištění svahu, dolamování skalních bloků, odstraňování narušené horniny, dodatečně zajistit prostor sítěmi, kotvami a tak podobně. Potřeba těchto prací byla vyvolána v souvislosti se zjištěnými nepředvídanými fyzickými podmínkami na stavbě. Tyto práce byly provedeny v předchozí ZBV č. 14, 27 a 33. Tato změna řeší doplnění dočasného plotu. Jedná se o zajištění bezpečnosti práce při realizaci zárubní zdi SO 251, která se nachází pod Úsekem 3 tohoto SO 271.
- 2) Při zajišťování svahu v Úseku 3 došlo k jeho propadu a vzniku otvoru průměru cca 0,5 m, ze kterým byl patrný volný prostor neznámých rozměrů. Dne 10.08.2021 bylo svoláno místní šetření, kdy byla vizuální prohlídkou z vnějšího prostoru odhadnuta velikost kaverny v řádu jednotek až desítek kubických metrů. Stanoviskem projektanta byl stanoven postup pro zajištění odkrytého svahu a zaplnění zjištěných podzemních prostor.
- 3) Tato ZBV řeší úpravu zemních kotev nad stavební jámou v Úseku 2. Projekt PDPS se zajištěním skalního svahu zemními kotvami v Úseku 2 uvažoval, ale vlivem skutečně zastížených fyzických podmínek na stavbě došlo k úpravě počtů, délek a rozmístění daných zemních kotev.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 143 525,74	4 918 889,34	3 775 363,60

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum <u>07.06.22</u> podpis
Supervize	jméno	datum <u>27.5.2022</u> podpis
Správce stavby	jméno	datum <u>29-06-2022</u> podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, b
 souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž
 součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.
 Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na
 důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum <u>29-06-2022</u> podpis
Zhotovitel	jméno	datum <u>5.5.22</u> podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize		Číslo pa



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 058.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								006					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	261416.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ IV D DO 80MM											
104	26144.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM											
109	202RN.b	OCHRANNÝ PLOT VÝŠKY 2 M v dočasném provedení											
133	261316.	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 80MM											
140	289324.N	STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30											
141	281611.N	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU											
Celkem								10 488 280,60	-1 143 525,74	4 918 889,34	14 263 644,20	3 775 363,60	36,00

Za Zhotovitele:

Datum: 5.5.2022

Za Objednatele:

Datum:

24-06-2022