



S00JP013X6GV

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
na realizaci služeb

"Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Most Z57 přes Kudlovský potok, Zlín – u Centroprojektu na ulici Štefánikova (včetně lávky pro pěší vedoucí po hrázi Kudlovské přehrady)"

číslo smlouvy objednatele: 4400200138

číslo smlouvy zhotovitele: 20-021

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce pověřený podpisem tohoto dodatku: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických

Odpovědný útvar: Odbor dopravy MMZ

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

dále jen **objednatel**

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem Osová 20, 625 00 Brno

zastoupený Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

Bankovní spojení:

dále jen **zhotovitel**

I. PREAMBULE:

Dne 10. 4. 2020 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., se sídlem Osová 20, 625 00 Brno, IČ: 46974806, jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky "Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci Most Z57 přes Kudlovský potok, Zlín – u Centroprojektu na ulici Štefánikova (včetně lávky pro pěší vedoucí po hrázi Kudlovské přehrady)".

V průběhu realizace projekčních prací došlo k jejich zastavení, které zhotovitel nezavinil. Dne 8.2.2021 byl uzavřen Dodatek č. 1 s termínem plnění do 31.12.2021, následně dne 29.12.2021 uzavřen Dodatek č. 2 s termínem plnění do 30.6.2022

Z důvodu pozdního dodání stanoviska od Povodí Moravy (15.3.2022) a návrhu majetkoprávního řešení (25.5.2022), které musí být nejdříve předloženo ke schválení do Rady města Zlína (20.6.2022), je nutné posunout dílčí termín předání díla. Teprve po podpisu schválené Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dojde od Povodí Moravy k udělení souhlasu se stavbou, který je nutný pro vydání koordinačního stanoviska.

Protože se vyskytly objektivní překážky, zapříčínující průtahy, které měly vliv na dobu provedení díla, dohodly se smluvní strany v souladu s čl. V odst. 2 uzavřené smlouvy na novém termínu pro vyřízení potřebné legislativy včetně

podání na stavební úřad, vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

článek V. Doba plnění se mění následovně:

2. Vyřízení potřebné legislativy včetně podání na stavební úřad, vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci, vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr

do 30. 11. 2022

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinností dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním v Registru smluv.
3. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku č. 1, uzavření dodatku č.2, uzavření dodatku č.3

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 9. 3. 2020, č.usn. 104/5R/2020 - smlouva

Datum a číslo jednací: 21.12. 2020, č.usn. 41/25R/2020 – dodatek č.1

Datum a číslo jednací: 20.12.2021, č.usn. 49/24R/2021 – dodatek č.2

Datum a číslo jednací: 20.6.2022, č.usn. 29/12R/2022 – dodatek č.3

Ve Zlíně dne 30.6.2022

objednatel
statutární město Zlín



Michal Čížek
člen Rady města Zlína

V Brně dne 22.6.2022

zhotovitel
Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

PRIS spol.s r.o

Ing. Martin Řehulka
jednatel