

EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část A

Identifikační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17\_071/0007096

### SMLOUVA O DÍLO č. VRI/SOD/2020/11/Ži DODATEK Č. 2

č. objednatele VRI/SOD/2020/11/Ži/D2

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

**Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**

Se sídlem: Čechova 1151, Mladá Boleslav, 293 22

IČO: 463 56 983      DIČ : CZ46356983

bankovní spojení: č.ú.: 1608 181/0100 vedený u KB Mladá Boleslav:

jednající ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Tomáš Žitný - technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení VRI

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**VCES a.s.**

se sídlem: Na Harfě 337/3, Praha 9, PSČ: 190 05

IČO: 267 46 573      DIČ: CZ26746573

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 8052

bankovní spojení: č. ú.: 636600247/0100 vedený u Komerční banka, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

Anthony De Busschere, místopředseda představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Jan Hnilička

*na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)*

**se dohodly se uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo**



## 0. Úvod

Zhotovitel zaslal objednateli dne 7.6.2022 pod značkou 6006/INV/004 žádost o posunutí termínu dokončení díla z důvodu válečného stavu. Ve své žádosti se odvolává na ustanovení uzavřené smlouvy v čl. 3.11. a čl. 6.2. a oznamuje Objednateli zastižení mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, kterou nemůže Zhotovitel ovlivnit ani se jí vyhnout, a která nepříznivě ovlivňuje průběh realizace Díla a vede ke zpoždění dokončení Díla.

Zhotovitel shledává touto okolností zejména probíhající válku na Ukrajině spojenou s invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu, počínaje dnem 24.02.2022. V důsledku válečné agrese Ruské federace (i) byl na území Ukrajiny vyhlášen válečný stav; (ii) byla na území Ukrajiny vyhlášena všeobecná mobilizace mužů ve věku od 18 do 60 let, kteří tak nemohou opustit území Ukrajiny; (iii) byla na území Ukrajiny zastavena veškerá výroba a dodávky výrobků; (iv) byly uvaleny ekonomické, administrativní a jiné na Ruskou federaci, pročež je fakticky znemožněn obchod s touto zemí, (v) nastala situace přímo či nepřímo vede k eskalaci cen komoditních surovin na celosvětovém trhu, a (vi) v neposlední řadě byl v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině mimo jiné vyhlášen počínaje dnem 04. 03. 2022 na území České republiky nouzový stav z důvodu značného ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu, k níž dochází na území České republiky, a o jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů rozhodla vláda usnesením č. 147 na schůzi ve středu 2. 3. 2022.

V současné době čelíme, v důsledku tohoto válečného konfliktu, zásadnímu výpadku subdodavatelských kapacit, řešíme nedostupnost jednotlivých materiálů a neřízené navyšování cen materiálů i prací.

Zhotovitel dále upozorňuje na koordinaci oprav místních komunikací v rámci celého projektu s jednotlivými dotčenými obcemi a dodavatelem technologie POWERCEM, která není zajišťována v předpokládaných lhůtách, aby mohl navázat práce ve smlouvou předvídaných termínech. Opravy komunikací touto technologií mohly být zahájeny podle klimatických podmínek až v 03/2022 a práce probíhají na celém projektu Jizera A, B, C, kontinuálně dle kapacit.

Z uvedených důvodů nebyl Zhotovitel schopen průběžně splnit některé závazné milníky.

Na základě žádosti Zhotovitele a s ohledem na to, že objednatel má zájem na zdárném dokončení díla i včetně většího rozsahu oprav komunikací podle požadavku obcí zapojených do projektu, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 2 , který mění či doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo č. VRI/SOD/2020/11/Ži v následujících ustanoveních:

## 3. Doba plnění

3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně ukončit a předat Objednateli v termínu nejpozději do 15.9.2022

Jednotlivé ucelené etapy budou realizovány v následujících obdobích:

1) **Mladá Boleslav, kanalizační přívaděč JIH**, dokončení do 5.9.2022.

8) **Brodce, výstavba kanalizace**, dokončení nejpozději do 15.9.2022.

9) **Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV**, dokončení části dostavba kanalizace nejpozději do 8.7.2022, dokončení intenzifikace ČOV do 15.7.2022.

3.7. Pro dokončení díla nejsou stanoveny již žádné „Závazné milníky“.

## 14. Předání a převzetí díla

14.10 V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly smluvní strany, že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla, pro geometrické plány a dokumentaci skutečného provedení stavby se tato lhůta prodlužuje na 90 dnů.



## 20. Společná ustanovení

20.7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2020/11/Ži se nemění a zůstávají v platnosti.

## 21. Závěrečná ustanovení

- 21.1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Účinnosti nabývá Smlouva dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zabezpečuje Objednatel.
- 21.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 21.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 21.4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy tvoří příloha:  
**Příloha č. 1 Žádost zhotovitele o posunutí termínu dokončení díla z důvodu válečného stavu**
- 21.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 21.6. Smluvní strany se dohodly, že adresou pro doručování bude adresa stran uvedená ve Smlouvě, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit náležitě přijímání zásilek na uvedené adrese. V případě nepřevzetí zásilky se projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považuje za doručení třetím dnem od uložení nepřevzaté zásilky u doručovatele. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje.

V Mladé Boleslavi dne 15.6.2022

Ing. Vladimír Stehlík  
předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný  
člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE  
MLADÁ BOLESLAV, a.s.  
Čechova 1151  
293 22 Mladá Boleslav 88


V Praze dne

16.6.2022

Ing. Zdeněk Pokorný  
předseda představenstva

Anthony De Busschere  
místopředseda představenstva

VCES a.s. 100  
Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9  
IČ: 267 46 573



A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY

Shared innovation

**Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**  
Čechova 1151,  
293 22 Mladá Boleslav

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka  
6006/INV/004

Vyřizuje  
Ing. Jan Hnilička / 602 124 371

Místo / Datum  
Hradec Králové / 7.6.2022

**Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část A**

**Věc: Žádost o posunutí termínu dokončení díla z důvodu válečného stavu**

Vážení,

Dovolujeme si Vám tímto informovat v souladu se článkem 3.11 a článkem 6.2 smlouvy č. objednatele VRI/SOD/2020/11/Ži na provedení díla „Odkanalizování obcí v povodí Jizery Část A“, že nejsme schopni splnit smluvní termíny dle článku 3.2.ve znění dodatku č.1.

Oznamujeme zastížení mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, kterou nemůže Zhotovitel ovlivnit ani se jí vyhnout, a která nepříznivě ovlivňuje průběh realizace Díla a vede ke zpoždění dokončení Díla.

Zhotovitel sledává touto okolností zejména probíhající válku na Ukrajině spojenou s invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu, počínaje dnem 24.02.2022. V důsledku válečné agrese Ruské federace (i) byl na území Ukrajiny vyhlášen válečný stav; (ii) byla na území Ukrajiny vyhlášena všeobecná mobilizace mužů ve věku od 18 do 60 let, kteří tak nemohou opustit území Ukrajiny; (iii) byla na území Ukrajiny zastavena veškerá výroba a dodávky výrobků; (iv) byly uvaleny ekonomické, administrativní a jiné na Ruskou federaci, pročež je fakticky znemožněn obchod s touto zemí, (v) nastala situace přímo či nepřímo vede k eskalaci cen komoditních surovin na celosvětovém trhu, a (vi) v neposlední řadě byl v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině mimo jiné vyhlášen počínaje dnem 04. 03. 2022 na území České republiky nouzový stav z důvodu značného ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu, k níž dochází na území České republiky, a o jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů rozhodla vláda usnesením č. 147 na schůzi ve středu 2. 3. 2022.

V současné době čelíme, v důsledku tohoto válečného konfliktu, zásadnímu výpadku subdodavatelských kapacit, řešíme nedostupnost jednotlivých materiálů a neřízené navýšování cen materiálů i prací.

Dále musíme zmínit i koordinaci oprav místních komunikací v rámci celého projektu s jednotlivými dotčenými obcemi a dodavatelem technologie POWERCEM, která bohužel není zajišťována v předpokládaných lhůtách, abychom mohli navázat naše práce ve smlouvou předvídaných termínech. Dodavatel zahájil práce dle klimatických podmínek v 03/2022 a práce probíhají na celém projektu Jizera A, B, C, kontinuálně dle kapacit. Stále není dokončena diskuse a není rozhodnuto o vlastním rozsahu a technologiích celoplošných oprav komunikací, bez kterého nelze naše práce dokončit. Činíme maximum pro zohlednění potřeb dotčených třetích stran i minimalizaci negativních dopadů případných zpoždění do celkového harmonogramu, nicméně finální promítnutí do harmonogramu bude možné až uzavření všech koordinačních jednáních.


Na základě těchto skutečností s ohledem na aktuální jejich dopady do realizace žádáme objednatele o povolení aktualizace termínu dokončení prací na ucelených etapách. Po odsouhlasení termínu bude zpracován dodatek „Smlouvy o dílo“ včetně zapracování odsouhlasených změnových listů.

**VCES a.s.**

Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, Česká republika

Tel.: +420 226 056 105 - E-mail: vces@vces.cz - www.vces.cz - Č. účtu: 636 600 247/0100

Registrace: společnost je zapsána u MS v Praze, odd. B, vložka 8052 - IČ: 267 46 573 - DIČ: CZ26746573



A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY

Podprojekt 01 – Mladá Boleslav, kanalizační přívaděč JIH,

Termín dokončení a předání podprojektu: 5.9.2022

Podprojekt 08 – Brodce, výstavba kanalizace,

Termín dokončení a předání podprojektu: 15.9.2022

Podprojekt 09 – Semčice, dostavba kanalizace a Intenzifikace ČOV,

Dostavba kanalizace:

Termín dokončení a předání podprojektu: 8.7.2022

Intenzifikace ČOV:

Termín dokončení a předání podprojektu: 15.7.2022

Dále navrhujeme zvážení prodloužení lhůty na předání geometrických plánů a dokumentace skutečného provedení při předání díla.

S pozdravem



VCES s.r.o.  
Na Haně 337/3, 250 02 Praha 6  
IČ: 267 46 573

Ing. Jan Hnilička  
Senior projektový manažer