



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B

Identifikační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007096

SMLOUVA O DÍLO č. VRI/SOD/2020/12/Ži DODATEK Č. 2

č. objednatele VRI/SOD/2020/12/Ži/D2

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Se sídlem: Čechova 1151, Mladá Boleslav, 293 22

IČO: 463 56 983 DIČ : CZ46356983

bankovní spojení: č.ú.: 1608 181/0100 vedený u KB Mladá Boleslav:

jednající ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Tomáš Žitný - technický náměstek

Ing. Miloš Kafluk, vedoucí oddělení VRI

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VCES a.s.

se sídlem: Na Harfě 337/3, Praha 9, PSČ: 190 05

IČO: 267 46 573 DIČ: CZ26746573

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 8052

bankovní spojení: č. ú.: 636600247/0100 vedený u Komerční banka, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

Anthony De Busschere, místopředseda představenstva

jednající ve věcech technických: Ing. Jan Hnilička

na straně druhé jako Zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly se uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo



0. Úvod

Zhotovitel zaslal objednateli dne 13.6.2022 pod značkou 6003/INV/002 žádost o posunutí termínu dokončení díla z důvodu válečného stavu. Ve své žádosti se odvolává na ustanovení uzavřené smlouvy v čl. 3.11. a čl. 6.2. a oznamuje Objednateli zastižení mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, kterou nemůže Zhotovitel ovlivnit ani se jí vyhnout, a která nepříznivě ovlivňuje průběh realizace Díla a vede ke zpoždění dokončení Díla.

Zhotovitel shledává touto okolností zejména probíhající válku na Ukrajině spojenou s invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu, počínaje dnem 24.02.2022. V důsledku válečné agrese Ruské federace (i) byl na území Ukrajiny vyhlášen válečný stav; (ii) byla na území Ukrajiny vyhlášena všeobecná mobilizace mužů ve věku od 18 do 60 let, kteří tak nemohou opustit území Ukrajiny; (iii) byla na území Ukrajiny zastavena veškerá výroba a dodávky výrobků; (iv) byly uvaleny ekonomické, administrativní a jiné na Ruskou federaci, pročež je fakticky znemožněn obchod s touto zemí, (v) nastala situace přímo či nepřímo vede k eskalaci cen komoditních surovin na celosvětovém trhu, a (vi) v neposlední řadě byl v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině mimo jiné vyhlášen počínaje dnem 04. 03. 2022 na území České republiky nouzový stav z důvodu značného ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu, k níž dochází na území České republiky, a o jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů rozhodla vláda usnesením č. 147 na schůzi ve středu 2. 3. 2022.

V současné době čelíme, v důsledku tohoto válečného konfliktu, zásadnímu výpadku subdodavatelských kapacit, řešíme nedostupnost jednotlivých materiálů a neřízené navyšování cen materiálů i prací.

Zhotovitel dále upozorňuje na koordinaci oprav místních komunikací v rámci celého projektu s jednotlivými dotčenými obcemi a dodavatelem technologie POWERCEM, která není zajišťována v předpokládaných lhůtách, aby mohl navázat práce ve smlouvou předvídaných termínech. Opravy komunikací touto technologií mohly být zahájeny podle klimatických podmínek až v 03/2022 a práce probíhají na celém projektu Jizera A, B, C, kontinuálně dle kapacit.

Z uvedených důvodů nebyl Zhotovitel schopen průběžně splnit některé závazné milníky.

Na základě žádosti Zhotovitele a s ohledem na to, že objednatel má zájem na zdárném dokončení díla i včetně většího rozsahu oprav komunikací podle požadavku obcí zapojených do projektu, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 2 , který mění či doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo č. VRI/SOD/2020/12/Ži v následujících ustanoveních:

3. Doba plnění

3.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně ukončit a předat Objednateli v termínu nejpozději do 15. 9. 2022. Jednotlivé ucelené etapy budou realizovány v následujících obdobích:

3) Kolomuty, výstavba kanalizace, dokončení nejpozději do 5.9.2022.

4) Holé Vrchy, výstavba kanalizace, dokončení nejpozději do 30.7.2022.

5) Úherce, výstavba kanalizace, dokončení nejpozději do 30.7.2022.

7) Písková Lhota, výstavba kanalizace, dokončení nejpozději 15.9.2022.

3.7. Pro dokončení díla nejsou stanoveny již žádné „Závazné milníky“.

14. Předání a převzetí díla

14.10 V případě, že Objednatel převezme dílo s drobnými vadami či nedodělky, sjednaly smluvní strany, že je Zhotovitel odstraní nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí díla, pro geometrické plány a dokumentaci skutečného provedení stavby se tato lhůta prodlužuje na 90 dnů.



20. Společná ustanovení

20.7. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VRI/SOD/2020/12/Ži se nemění a zůstávají v platnosti.

21. Závěrečná ustanovení

- 21.1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Účinnosti nabývá Smlouva dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zabezpečuje Objednatel.
- 21.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 21.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 21.4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy tvoří příloha:
Příloha č. 1 Žádost zhotovitele o posunutí termínu dokončení díla z důvodu válečného stavu
- 21.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 21.6. Smluvní strany se dohodly, že adresou pro doručování bude adresa stran uvedená ve Smlouvě, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit náležitě přijímání zásilek na uvedené adrese. V případě nepřevzetí zásilky se projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považuje za doručení třetím dnem od uložení nepřevzaté zásilky u doručovatele. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje.

V Mladé Boleslavi dne 15.6.2022

Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva

Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 88

V Praze dne 16.6.2022

Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva

Anthony De Busschere
místopředseda představenstva

VCES a.s.
Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9 100
IČ: 267 46 573



A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY

Shared innovation

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151,
293 22 Mladá Boleslav

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
6003/INV/002

Vyřizuje
Ing. Jan Hnilička / 602 124 371

Místo / Datum
Hradec Králové / 13.06.2022

Název projektu: Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část B

Věc: Žádost o posunutí termínu dokončení díla z důvodu válečného stavu

Vážení,

Dovolujeme si Vám tímto informovat v souladu se článkem 3.11 a článkem 6.2 smlouvy č. objednatele VRI/SOD/2020/12/Ži na provedení díla „Odkanalizování obcí v povodí Jizery Část B“, že nejsme schopni splnit smluvní termíny dle článku 3.2.ve znění dodatku č.1.

Oznamujeme zastižení mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, kterou nemůže Zhotovitel ovlivnit ani se jí vyhnout, a která nepříznivě ovlivňuje průběh realizace Díla a vede ke zpoždění dokončení Díla.

Zhotovitel sledává touto okolností zejména probíhající válku na Ukrajině spojenou s invazí vojsk Ruské federace na Ukrajinu, počínaje dnem 24.02.2022. V důsledku válečné agrese Ruské federace (i) byl na území Ukrajiny vyhlášen válečný stav; (ii) byla na území Ukrajiny vyhlášena všeobecná mobilizace mužů ve věku od 18 do 60 let, kteří tak nemohou opustit území Ukrajiny; (iii) byla na území Ukrajiny zastavena veškerá výroba a dodávky výrobků; (iv) byly uvaleny ekonomické, administrativní a jiné na Ruskou federaci, protože je fakticky znemožněn obchod s touto zemí, (v) nastala situace přímo či nepřímo vede k eskalaci cen komoditních surovin na celosvětovém trhu, a (vi) v neposlední řadě byl v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině mimo jiné vyhlášen počínaje dnem 04. 03. 2022 na území České republiky nouzový stav z důvodu značného ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu, k níž dochází na území České republiky, a o jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů rozhodla vláda usnesením č. 147 na schůzi ve středu 2. 3. 2022.

V současné době čelíme, v důsledku tohoto válečného konfliktu, zásadnímu výpadku subdodavatelských kapacit, řešíme nedostupnost jednotlivých materiálů a neřízené navyšování cen materiálů i prací.

Dále musíme zmínit i koordinaci oprav místních komunikací v rámci celého projektu s jednotlivými dotčenými obcemi a dodavatelem technologie POWERCEM, která bohužel není zajišťována v předpokládaných lhůtách, abychom mohli navázat naše práce ve smlouvou předvídaných termínech. Dodavatel zahájil práce dle klimatických podmínek v 03/2022 a práce probíhají na celém projektu Jizera A, B, C, kontinuálně dle kapacit. Stále není dokončena diskuse a není rozhodnuto o vlastním rozsahu a technologiích celoplošných oprav komunikací, bez kterého nelze naše práce dokončit. Činíme maximum pro zohlednění potřeb dotčených třetích stran i minimalizaci negativních dopadů případných zpoždění do celkového harmonogramu, nicméně finální promítnutí do harmonogramu bude možné až uzavření všech koordinačních jednáních.

Na základě těchto skutečností s ohledem na aktuální jejich dopady do realizace žádáme objednatele o povolení aktualizace termínu dokončení prací na ucelených etapách. Po odsouhlasení termínu bude zpracován dodatek „Smlouvy o dílo“ včetně zpracování odsouhlasených změnových listů.

VCES a.s.

Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9, Česká republika

Tel.: +420 226 056 105 - E-mail: vces@vces.cz - www.vces.cz - Č. účtu: 636 600 247/0100

Registrace: společnost je zapsána u MS v Praze, odd. B, vložka 8052 - IČ: 267 46 573 - DIČ: CZ26746573



A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY

Podprojekt 03 – Kolomuty, výstavba kanalizace

Termín dokončení a předání podprojektu: 5.9.2022

Podprojekt 04 – Holé Vrchy, výstavba kanalizace,

Termín dokončení a předání podprojektu: 30.7.2022

Podprojekt 05 – Úherce, výstavba kanalizace


Termín dokončení a předání podprojektu: 30.7.2022

Podprojekt 07 – Písková Lhota, výstavba kanalizace

Termín dokončení a předání podprojektu: 15.9.2022

Dále navrhuje zvážení prodloužení lhůty na předání geometrických plánů a dokumentace skutečného provedení při předání díla.

S pozdravem



VCES s.r.o.
Na Hrádku 337/3, 196 00 Praha 9
IČ: 267 46 573.

Ing. Jan Hnilička
Senior projektový manažer