

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO číslo 3027b/2017 ze dne 2.2.2017

na provedení díla „Rekonstrukce vnitřních prostor Kina Vysočina, 1. etapa“ Žďár nad Sázavou“, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Článek 1. Smluvní strany

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Kultura Žďár, příspěvková organizace**

Se sídlem: Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Ing. Marcelou Lorencovou – ředitelkou organizace
IČO: 72053682
DIČ: CZ72053682
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-6358680247/0100

I.2. Zhotovitel: **PKS stavby a.s.**

Se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zápis v OR: u KS v Brně, oddíl B, vložka 930
Zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
IČO: 46980059
DIČ: CZ46980059
Peněžní ústav: MONETA Money bank a.s.
Číslo účtu: 175972792/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Zdeněk Navrátil
za zhotovitele: Ing. Jaroslav Kládava, pověřený člen představenstva
V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník
za zhotovitele: Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 2.2.2017 mění a doplňuje následovně:

Článek 2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.2.2017 (dále jen Smlouva), je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (rekapitulace dle změnových listů)

2.2. Z výše uvedených důvodů se v Článku IV. Cena za dílo, **r u š í** stávající cena díla a nahrazuje novou cenou ve výši :

Cena činí:

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH dle SOD: | 2 795 152,45 Kč |
| dodatek č. 1 (cena bez DPH) | 521 097,44 Kč |
| Cena CELKEM | 3 316 249,89 Kč |

Článek 3. Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Příloha dodatku č. 1 – rekapitulace změn

Článek 5. Podpisy smluvních stran

Ve Žďáře nad Sázavou dne 19 -04- 2017

Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města



MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
Žižkova 227/1
① ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31


Ing. Petr Pejchal

předseda představenstva



PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
③ CZECH REPUBLIC

Ing. Jaroslav Kládiva
pověřený člen představenstva



| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Smlouva: | |
| Příkazce operace: | Podpis: |
| | Datum: 21.4.2017 |
| Správce rozpočtu, hlavní účetní: | Podpis: |
| | Datum: 21.4.2017 |

| REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR KINA VYSOČINA - 1.ETAPA | | |
|--|--|----------------------|
| ZL č. 1 | Změnový rozpočet č. 1 - Čistící zóna hlavního vstupu | 128 025,31 |
| ZL č. 2 | Změnový rozpočet č. 2 - Výměna povrchu pódia (koberec) a provedení prací s tím spojených | 127 426,94 |
| ZL č. 3 | Změnový rozpočet č. 3 - Demontáž ocelových prvků výkladců a jejich následné zazdění | 17 327,64 |
| ZL č. 4 | Změnový rozpočet č. 4 - Oprava omítek v předsálích, demontáž výlevky, SDK - podhledy | 100 184,73 |
| ZL č. 5 | Změnový rozpočet č. 5 - Nátěr otopných těles a rozvodů | 5 704,36 |
| ZL č. 6 | Změnový rozpočet č. 6 - Dětský koutek | 4 126,75 |
| ZL č. 7 | Změnový rozpočet č. 7 - Vyzdění drážky v kanceláři | 1 370,67 |
| ZL č. 8 | Změnový rozpočet č. 8 - Zazdění dveřního otvoru | 3 709,96 |
| ZL č. 9 | Změnový rozpočet č. 9 - Vybourání vyšší vrstvy betonové rampy | 20 646,62 |
| ZL č. 10 | Změnový rozpočet č. 10 - Odstranění 2. vrstvy podlahy v sále | 1 982,12 |
| ZL č. 11 | Změnový rozpočet č. 11 - Demontáž garnýží (předsálí, šatna, dětský koutek) | 146,19 |
| ZL č. 12 | Změnový rozpočet č. 12 - Zaplnění otvorů v cihelném obkladu s AKU izolaci | 24 125,00 |
| ZL č. 13 | Změnový rozpočet č. 13 - Záměna povrchu podhledu | 160 439,86 |
| ZL č. 14 | Změnový rozpočet č. 14 - Navýšení vrstvy omítky v sociálním zázemí (křivé zdivo) | 22 171,31 |
| ZL č. 15 | Změnový rozpočet č. 15 - Hala - Barevné zapravení otvorů v dlažbě | 4 670,00 |
| ZL č. 16 | Změnový rozpočet č. 16 - Obložení boku pódia - dřevěné lamely | 40 600,00 |
| ZL č. 17 | Změnový rozpočet č. 17 - Hlediště-promítací kabina vybourání drážky v podlaze pro chráničky | 14 339,77 |
| ZL č. 18 | Změnový rozpočet č. 18 - Úprava EPS, doplnění zásuvky 400V, demontáže sklep | 61 958,39 |
| ZL č. 19 | Změnový rozpočet č. 19 - VZT | 172 558,10 |
| ZL č. 20 | Změnový rozpočet č. 20 - Oprava narušené paty sloupu v hale | 3 250,00 |
| ZL č. 21 | Změnový rozpočet č. 21 - Hasící přístroje | 12 400,00 |
| ZL č. 22 | Změnový rozpočet č. 22 - Doplnění dlažby před vnitřní rampou | 24 638,74 |
| ZL č. 23 | Změnový rozpočet č. 23 - Zapravení linkrustových omítek v hale, předsálí, dětském koutku zádveří v | 83 432,50 |
| ZL č. 24 | Změnový rozpočet č. 24 - Elektroinstalace slaboproud | 109 623,79 |
| ZL č. 25 | Změnový rozpočet č. 25 - VZT-MaR | 120 000,00 |
| ZL č. 26 | Změnový rozpočet č. 26 - Ozvučení | 115 421,40 |
| Kultura | | 521 097,44 Kč |
| Město | | 859 182,71 Kč |

VCP a MNP celkem

1 380 280,15 Kč

Písemný změnový příkaz č. 1

Projekt: Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina - 1.etapa

Část: 1. etapa: Rekonstrukce

Název: Čistící zóna hlavního vstupu

Klientská změna:

Ref.č. klientské změny:

Změna požadována kým: Zhotovitel

Požadováno kdy:

Podklady :

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

Porušení podlahové konstrukce, neřešeno PD (požadavek investora)

Technický popis změny:

Provede se vybourání stávající nášlapné konstrukce a následně vybourání podkladní vrstvy. V další fázi bude provedeno zhutnění podkladu a vytvoření nové betonové vrstvy. Na betonové podkladní vrstvě bude provedena prnetrace a ŽB deska. Na povrchovou úpravu takto vytvořené konstrukce bude použit čistící koberec.

Cenový dopad (ie-li

128 025,31 bez DPH

Časový dopad (ie-li nějaký): Ne

Dopad do standardu (ie-li nějaký) Ne

Vystavil: Martin Hovorka Podpis:Datum: 12.4.17Ocenil: Martin Hovorka Podpis:Datum: 12.5.17Ověřil - Schválil Ing. Miroslav Vávra Podpis:Datum: 12.5.17Schválil: Martin Hovorka Podpis:Datum: 12.5.17Schválil: Petr Fuksa
Ing. Marcela Lorencová Podpis:Datum: 12-04-2017

Distribuce:

Změnový rozpočet č. 1 - Čistící zóna hlavního vstupu

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| Stavba: | Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina - 1 etapa | | |
| Objekt: | Kino Vysočina | | |
| Místo: | Žďár nad Sázavou | Datum: | |
| Objevnavatel: Zhotovitel: | Město Žďár nad Sázavou, Kultura Žďár nad Sázavou PKS stavby | Projektant: Zpracovatel: | ARCH.Z.STUDIO - ZLÍN |

| PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|--------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | 128 025,31 |
| Díl: | 9 | Bourání konstrukcí | | | | 26 048,33 |
| 21. | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 27,84 | 34,58 Kč | 962,71 |
| | | $S=8,73*3,189=27,84m^2$ | | | | |
| 30. | 965042241RT5 | Bourání podkladů pod dlažby, nebo litych celistvých dlažeb a mazanin | m3 | 5,57 | 726,37 Kč | 4 045,85 |
| | | $V=27,84*0,20=5,57m^3$ | | | | |
| Díl: | D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | 10 519,88 |
| 55. | 979990001R00 | Poplatek za skládku staveništní sutí | t | 13,93 | 385,00 Kč | 5 361,13 |
| | | $m=5,57*2,5=13,93t$ | | | | |
| 56. | 979087212R00 | Nakládání sutí na dopravní prostředky | t | 13,93 | 64,18 Kč | 893,69 |
| 57. | 979081111R00 | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 13,93 | 100,34 Kč | 1 397,29 |
| 58. | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 125,37 | 8,65 Kč | 1 084,61 |
| | | $m=13,37*9=125,37t$ | | | | |
| 59. | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot | t | 13,93 | 128,06 Kč | 1 783,17 |
| Díl: | 1 | Zemní práce | | | | 667,97 |
| 6. | 181101111R00 | Uprava pláně ploch de sklonem do 1.5 se zhutněním ručně | m2 | 27,84 | 23,99 Kč | 667,97 |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 20 223,30 |
| 18. | 631312711R00 | Mazanina z betonu prostého betonu hlazená ladítkem tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 2,28 | 3 111,66 Kč | 7 094,57 |
| | | $V=27,84*0,08=2,23m^3$ | | | | |
| 19. | 631313621R00 | Mazanina z betonu prostého betonu hlazená ladítkem tl. Přes 80 do 120 mm | m3 | 3,35 | 2 907,23 Kč | 9 739,23 |
| | | $V=27,84*0,12=3,35m^3$ | | | | |
| 26. | 631361921RT3 | Vytuz mazanin z betonu a tenkých betonů ze svařovaných sítí průměru drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm (2 vrstvy) | t | 0,13 | 26 073,04 Kč | 3 389,50 |
| | | $m=27,84/6=4,64=5xkari=>5x12,63x2=130kg$ | | | | |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě | | | | 7 163,58 |
| 35. | 711111001RZ1 | Izolace proti zemní vlhkosti materiálu za studena na ploše vodorovné s nátěrempenetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 27,84 | 21,09 Kč | 587,16 |
| 37. | 711141559RY1 | Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem | m2 | 27,84 | 236,22 Kč | 6 576,42 |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové | | | | 63 402,24 |
| 48. | 776101121R00 | Přípravné práce podložky neobsahují žádný materiál, provedení penetrace podkladu | m2 | 27,84 | 41,58 Kč | 1 157,59 |
| 47. | 776101115R00 | Přípravné práce podložky neobsahují žádný materiál, vyrovnání podkladu samonivelační hnotou | m2 | 27,84 | 34,13 Kč | 950,09 |
| X1 | | Sváření spoju-studený spoj, Werner Müller typ C | bm | 19,20 | 52,00 Kč | 998,40 |
| X2 | | Sváření spoju-studený spoj, spojovací pásek | bm | 50,00 | 103,00 Kč | 5 150,00 |
| 51. | 776572100R00 | Položení povlakových podlah textilních | m2 | 27,84 | 180,18 Kč | 5 016,21 |
| X3 | | Instalace náběhové hrany, Werner Müller typ C | bm | 7,00 | 63,25 Kč | 442,75 |
| X4 | | Náběhová hrana pro textilní rohože 91852 | bm | 32,00 | 286,35 Kč | 9 163,20 |
| X5 | | Materiál na plochu, Coral Clasic Everfort | m2 | 30,70 | 1 320,00 Kč | 40 524,00 |
| | | $S=27,84+10\%prořez=27,84+2,784=30,7m^2$ | | | | |

Písemný změnový příkaz č. 2

Projekt: Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina - 1. etapa

Část: 1. etapa: Rekonstrukce

Název: Výměna povrchu pódia (koberec) a provedení prací s tím spojených

Klientská změna:

Ref.č. klientské změny:

Změna požadována kým: Zhotovitel

Požadováno

kdy:

Podklady:

Počet příloh:

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

Požadavek investora-kultura

Technický popis změny:

Z pódia bude odstraněna nášlapná vrstva (koberec) a vrstva podkladní. Dále bude odstraněn koberec z čelní strany pódia. Následně se provede potažení kobercem novým, totožným s kobercem v hledišti.

Cenový dopad (je-li

127 426,94 bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): Ne

Dopad do standardu (je-li nějaký) Ne

Vystavil:
(Objednatel,Martin Hovorka

Podpis:

Datum:

12.4.17Ocenil:
(Zhotovitel)Martin Hovorka

Podpis:

Datum:

12.4.17Ověřil - Schválil
(TDI)Ing. Miroslav Vávra

Podpis:

Datum:

12.4.17Schválil:
(Zástupce Zhotovitele)Martin Hovorka

Podpis:

Datum:

12.4.17

Schválil:

Petr Fuksa

Podpis:

Datum:

12-04-2017(Zástupce Objednatel)
Distribuce:

Změnový rozpočet č. 2 - Výměna povrchu pódia (koberec) a provedení prací s tím spojených

Stavba: Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina - 1.etapa

Objekt: Kino Vysočina

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum:

Objednavatel: Město Žďár nad Sázavou, Kultura Žďár nad Sázavou

Projektant: ARCH.Z.STUDIO - ZLÍN

Zhotovitel: PKS stavby

Zpracovatel

| PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-------------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | 127 426,94 |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové | | | | 127 207,87 |
| | 776511820RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených s podložkou | m2 | 96,29 | 66,42 Kč | 6 395,58 |
| $S=15,2*6,33=90,29$ | | | | | | |
| 46. | 776101115R00 | Přípravné práce podložky neobsahují žádný materiál, vyrovnání podkladu samonivelační hnotou | m2 | 96,29 | 34,13 Kč | 3 286,07 |
| 47. | 776101121R001.A.0 | Přípravné práce podložky neobsahují žádný materiál, provedení penetrace podkladu | m2 | 96,29 | 41,58 Kč | 4 003,74 |
| 51. | 776572100R001.A.0 | Položení povlakových podlah textilních | m2 | 96,29 | 235,62 Kč | 22 687,85 |
| 12. | 7760001 | Koberec s nehořlavou úpravou, vč. Lišt | m2 | 110,80 | 811,01 Kč | 89 860,16 |
| $S=96,29+0,15*96,29=110,8m^2$ | | | | | | |
| 54. | 998776201R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové vodorovně do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 0,77 | 1 265,54 Kč | 974,47 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 219,08 |
| 55. | 979990001R00 | Poplatek za skládku staveništní suti | t | 0,29 | 385,00 Kč | 111,65 |
| $m=96,28*0,003=0,29t$ | | | | | | |
| 56. | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 0,29 | 64,18 Kč | 18,61 |
| 57. | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,29 | 100,34 Kč | 29,10 |
| 58. | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 2,61 | 8,65 Kč | 22,58 |
| $m=0,29*9=2,61t$ | | | | | | |
| 59. | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 0,29 | 128,06 Kč | 37,14 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Písemný změnový příkaz č. 16

Projekt: Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina - 1. etapa

Část: 1. etapa: Rekonstrukce

Název: Obložení boku pódia - dřevěné lamely

Klientská změna:

Ref.č. klientské změny:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Změna požadována kým: Zhotovitel | Požadova no kdy: |
| Podklady : | Pocet přítok: |

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

Požadavek investora

Technický popis změny:

Obložení pódia lamelami-není v rozpočtu-dopočet

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Cenový dopad (je-li | 40 600,00 bez DPH |
| Časový dopad (je-li nějaký): Ne | |
| Dopad do standardu (je-li nějaký) Ne | |

Vystavil: Martin Hovorka Podpis:  Datum: 12.4.17
(Objednatel,

Ocenil: Martin Hovorka Podpis:  Datum: 12.4.17
(Zhotovitel)

Ověřil - Schválil Ing. Miroslav Vávra Podpis:  Datum: 12.4.17
(TDI)

Schválil: Martin Hovorka Podpis:  Datum: 12.4.17
(Zástupce Zhotovitele)

Schválil: Petr Fuksa Podpis:  Datum: 12-04-2017
Ing. Marcela Lorencová
(Zástupce Objednatele)
Distribuce:

Změnový rozpočet č. 16 - Obložení boku pódia - dřevěné lamely

Stavba: Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina - 1.etapa

Objekt: Kino Vysočina

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum:

Objednavatel: Město Žďár nad Sázavou, Kultura Žďár nad Sázavou

Projektant: ARCH.Z.STUDIO - ZLÍN

Zhotovitel: PKS stavby

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-----------|----------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | 40 600,00 |
| | INT 05-06 | Čelo pódia a schůdky | m2 | 22,5 | 1 804,44 Kč | 40 600,00 |
| | | $S=1,5*15=22,5m^2$ | | | | |
| | | | | | | |

Písemný změnový příkaz č. 24

Projekt: Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina - 1. etapa

Část: 1. etapa: Rekonstrukce

Název: Elektroinstalace slaboproud

Klientská změna:

Ref.č. klientské změny:

Změna požadována kým: Zhotovitel

Požadováno

o kdy:

Podklady:

příloh:

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

Požadavek investora

Technický popis změny:

Doprojektování slaboproudých a ovládacích prvků.

Cenový dopad (je-li

109 623,79 bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): Ne

Dopad do standardu (je-li nějaký) Ne

Vystavil:
(Objednatel,Martin Hovorka

Podpis:

Datum: 12.5.17Ocenil:
(Zhotovitel)Martin Hovorka

Podpis:

Datum: 12.5.17Ověřil - Schválil
(TDI)Ing. Miroslav Vávra

Podpis:

Datum: 12.5.17

Schválil:

Martin Hovorka

Podpis:

Datum: 12.5.17

(Zástupce Zhotovitele)

Schválil:

Petr Fuks a

Podpis:

Datum:

12-04-2017

(Zástupce Objednatele)

Distribuce:

Změnový rozpočet č. 24 - Elektroinstalace slaboproud

Stavba: Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina - 1.etapa

Objekt: Kino Vysočina

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum:

Objednavatel: Město Žďár nad Sázavou, Kultura Žďár nad Sázavou

Projektant: ARCH.Z.STUDIO - ZLÍN

Zhotovitel: PKS stavby

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|----------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | 109 623,79 |
| O1: Strukturovaná kabeláž (koncové prvky + kabeláž) | | | | | | 54 428,88 |
| 260. | A1 | Datová zásuvka kompletní, 2x RJ 45, UTP, CAT 5E, konektory opatřeny záclonkami, bílé provedení, pro - montáž do krabic pod omítku, v krytu šikmé provedení, ABB TANGO | ks | 12,0 | 430,32 Kč | 5 163,84 |
| 261. | A2 | MOD-PP-C5EUTP-24 - Patch panel 19" UTP, Cat5E, PCB, MODnet, 1U, 24 portů | ks | 1,0 | 3 590,40 Kč | 3 590,40 |
| 262. | A3 | MOD-PP-RINGRUN-1U - Vывazovací panel 19" MODNet, 5x plastové oko, přední kryt, MODnet, 1U | ks | 1,0 | 369,60 Kč | 369,60 |
| 263. | A4 | Montážní sada M6 (plovoucí matice, podložka, šroub) | ks | 8,0 | 104,28 Kč | 834,24 |
| 264. | A5 | Popisný štítek pro popis portu Patch panelu a datové zásuvky | ks | 50,0 | 19,80 Kč | 990,00 |
| 265. | A6 | MOD-CA-C5EUTP-L - Kabel UTP, Cat5E, LSZH plášť, 4pár, MODnet krabice 305m zatažen | m | 1 220,0 | 35,64 Kč | 43 480,80 |
| O2: Videosignál (koncové prvky) | | | | | | 1 799,16 |
| 267. | A7 | Datová zásuvka jednonásobná, nevybavená konektorem RJ 45, s krytem v šikmém provedení, pro montáž do - krabic pod omítku, ABB TANGO, bílá, (slouží pro přechod koaxiálního kabelu z instalace pod omítkou / do kabelové rozvaděče - zásuvka) | ks | 5,0 | 241,56 Kč | 1 207,80 |
| 294. | X21 | F-konektor | kus | 8,0 | 73,92 Kč | 591,36 |
| O3: Strukturovaná kabeláž (ostatní) | | | | | | 6 718,80 |
| 268. | A8 | FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2 | ks | 24,0 | 85,80 Kč | 2 059,20 |
| 269. | A9 | Měření na datovém kabelu | ks | 24,0 | 59,40 Kč | 1 425,60 |
| 270. | A10 | Certifikace rozvodu (zásuvka 2x RJ45) | ks | 12,0 | 85,80 Kč | 1 029,60 |
| 271. | A11 | Popis portů na patch panelech a zásuvkách | ks | 48,0 | 19,80 Kč | 950,40 |
| 272. | A12 | Drobný, bližší nespecifikovaný materiál | ks | 1,0 | 1 254,00 Kč | 1 254,00 |
| O4: Videosignál (kabeláž) | | | | | | 15 986,39 |
| 273. | A13 | Koaxiální kabel H121 LSNH, zatažen | m | 217,0 | 37,09 Kč | 8 048,96 |
| 295. | X22 | Kabel HDMI 20m | kus | 1,0 | 4 839,12 Kč | 4 839,12 |
| 296. | X24 | Kabel koaxiální přívodní (oprava kabelu poskytovatele TV a internetu) | m | 72,0 | 43,03 Kč | 3 098,30 |
| O5: Hrubá montáž | | | | | | 18 100,50 |
| 274. | A14 | Krabice instalační pod omítku - přístrojová | ks | 17,0 | 72,60 Kč | 1 234,20 |
| 275. | A15 | Trubka elektroinstalační pod omítku 1416 | m | 112,0 | 42,25 Kč | 4 732,36 |
| 276. | A16 | Trubka elektroinstalační pod omítku 1425 | m | 6,0 | 44,52 Kč | 267,14 |
| 277. | A17 | Plastová elektroinstalační lišta LHD 20x20 | m | 50,0 | 59,91 Kč | 2 995,74 |
| 278. | A18 | Plastová elektroinstalační lišta LHD 40x20 | m | 20,0 | 69,27 Kč | 1 385,47 |
| 279. | A19 | Plastová elektroinstalační lišta LHD 40x40 | m | 90,0 | 83,17 Kč | 7 485,59 |
| O6: Hodinové zúčtovací sazby | | | | | | 3 180,00 |
| 280. | A20 | Provedení výchozí revize el. zařízení dle ČSN 33 1500 | hod | 3,0 | 480,00 Kč | 1 440,00 |
| 281. | A21 | Podružný materiál | kus | 1,0 | 1 740,00 Kč | 1 740,00 |
| O7: Silnoproudé rozvody za TV | | | | | | 9 410,06 |
| 125. | 01B-08-Pol_134 | UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH Do 2,5 mm2-Pol_134 | ks | 6,00 | 12,93 Kč | 77,58 |
| 131. | 01B-08-Pol_140 | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ-Pol_140 | ks | 4,00 | 26,98 Kč | 107,92 |
| 155. | 01B-08-Pol_164 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S ODOLNOSTÍ PŘI PŮŽÁRU CXXKH-V-J 3x2,5 FE180/P60-R B2s1d0-Pol_164 | m | 72,00 | 47,53 Kč | 3 422,16 |
| 88. | 01B-09-Pol_92 | Hrubé zapravení drážky | m | 72,00 | 34,10 Kč | 2 455,20 |
| 225. | 01B-08-Pol_232 | RAMEČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný - h bílá-Pol_232 | ks | 4,00 | 26,22 Kč | 104,88 |
| 282. | 34551610R | Zásuvka Tango 5518A-A2349 | kus | 4,00 | 99,36 Kč | 397,44 |
| 283. | 210111011R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE | kus | 4,00 | 93,22 Kč | 372,88 |

Písemný změnový příkaz č. 26

Projekt: Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina - 1.etapa

Část: 1. etapa: Rekonstrukce

Název: Ozvučení

Klientská změna:

Ref. č. klientské změny:

Změna požadována kým: Zhotovitel

Požadován

o kdy:

Podklady:

příloh:

Je požadováno provedení následující změny:

Zdůvodnění změny:

Požadavek investora

Technický popis změny:

Zkvalitnění prostorového zvuku. Budou přidány další reproduktory po stěnách nad stávající za plátnem 3 ks a 4 ks budou doplněny do podhledu stropu. Celá soustava bude propojena a ukončena v promítací kabině.

Cenový dopad (je-li

115 421,40 bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): Ne

Dopad do standardu (je-li nějaký) Ne

Vystavil:
(Objednatel,Martin Hovorka

Podpis:

Datum: 12.4.17Ocenil:
(Zhotovitel)Martin Hovorka

Podpis:

Datum: 12.4.17Ověřil - Schválil
(TDI)Ing. Miroslav Vávra

Podpis:

Datum: 12.4.17

Schválil:

Martin Hovorka

Podpis:

Datum: 12.4.17

(Zástupce Zhotovitele)

Schválil:

Petr Fuksa

Podpis:

Datum: 12-04-2017

(Zástupce Objednatel)

Distribuce:

Změnový rozpočet č. 26 - Ozvučení

Stavba: Rekonstrukce vnitřních prostor kina Vysočina - 1.etapa

Objekt: Kino Vysočina

Místo: Žďár nad Sázavou

Datum:

Objednavatel: Město Žďár nad Sázavou, Kultura Žďár nad Sázavou Projektant: ARCH.Z.STUDIO - ZLÍN

Zhotovitel: PKS stavby Zpracovatel:

| PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | 115 421,40 |
| VCP06: Příprava pro reproduktory po promítacím sále | | | | | | 115 421,40 |
| 130. | 01B-08-Pol__139 | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ se svorkovnicí a víčkem-Pol__139 | ks | 10,0 | 64,12 Kč | 641,20 |
| 139. | 01B-08-Pol__148 | TRUBKY INSTALAČNÍ TRUBKA OHEBNÁ - MONOFI FX-Pol__148 | m | 280,0 | 40,27 Kč | 11 275,60 |
| 301. | X31 | Reproduktorový kabel 2x4 | m | 240,0 | 97,06 Kč | 23 294,40 |
| 302. | X32 | Reproduktorový kabel 2x2,5 | m | 790,0 | 84,18 Kč | 66 502,20 |
| 303. | X33 | Příprava závěsu pro reproduktor (na zavítovou tyč) | kus | 4,0 | 1 679,00 Kč | 6 716,00 |
| 304. | X34 | Pomocný materiál | kus | 1,0 | 782,00 Kč | 782,00 |
| 305. | X35 | Sekání rýh, prostupy | kus | 1,0 | 6 210,00 Kč | 6 210,00 |