

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o provedení stavby projektované zhotovitelem (Design & Build)
č. OLP/1879/2021**

"Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 24204005

DIČ: CZ24204005

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Bohumil Rohn, oblastní ředitel (na základě plné moci)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-82140217/0100

evidence: v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 2. 2022 smlouvu o provedení stavby projektovanou zhotovitelem (Design & Build), vedenou objednatelem pod č. OLP/1879/2021, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Mosty ev. č. 279-004 a 279-005 Svijany“ (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že dodatek není uzavřen v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“).
3. Z důvodu etapizace realizace předmětu veřejné zakázky je předmětem uzavření dodatku úprava přílohy č. 2 smlouvy - Harmonogram prací s milníky díla (dále jen „Harmonogram“) tak, aby byla v souladu s požadavky objednatele stanovenými ve smlouvě. Harmonogram stavbu rozděluje na 2 stavební sezóny, a to na rok 2022 a 2023 z důvodu rekonstrukce každého z mostů v rámci jedné stavební sezóny tak, aby byl vždy rekonstruován pouze jeden z mostů. Tato změna není v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tímto dodatkem nedochází ke změně finančního plnění ani změně termínu realizace stavby.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Příloha č. 2 smlouvy - „Harmonogram prací s milníky díla“. Nové znění přílohy č. 2 je obsahem přílohy k tomuto dodatku.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: nová Příloha č. 2 - Harmonogram prací s milníky díla, která nahrazuje původní Přílohu č. 2.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 772/22/RK ze dne 3. 5. 2022.

V Liberci dne 12. 7. 2022

V Liberci dne

.....

Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmána

.....

Ing. Bohumil Rohn
oblastní ředitel

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY - HARMONOGRAM

Postupný závazný Milník	Popis plnění, které má být provedeno v rámci Postupného závazného milníku	Časové období trvání Postupného závazného milníku 2022	Dílčí platba nabídkové ceny bez DPH, připadající na Postupný závazný milník 2022	Časové období trvání Postupného závazného milníku 2023	Dílčí platba nabídkové ceny bez DPH, připadající na Postupný závazný milník 2023
Příprava RDS	Projektování RDS, příprava technologických postupů, kontrolních zkušebních plánů	03/2022 – 04/2022	1 574 121,89 Kč	-	-
Příprava staveniště, demolice	Výstavba zařízení staveniště, bourání mostních konstrukcí	04/2022 – 05/2022	10 910 563,13 Kč	04/2023 – 05/2023	4 901 847,21 Kč
Spodní stavba	Výstavba základů, opěr, pilířů a osazení ložisek	05/2022 – 07/2022	10 910 563,13 Kč	05/2023 – 07/2023	4 901 847,21 Kč
Nosné konstrukce	Výstavba skruže, osazení prefa nosníků, bednění, vázání výztuže, betonáž sprážené desky	07/2022 – 09/2022	10 910 563,13 Kč	07/2023 – 09/2023	4 901 847,21 Kč
Příslušenství	Izolace mostovek, provedení říms, vozovkové souvrství na mostech, osazení zábradlí/svodidel, realizace přechodových oblastí, dopravní značení	08/2022 – 10/2022	10 910 563,13 Kč	08/2023 – 10/2023	4 901 847,21 Kč
Dokončovací práce	Dokončovací práce, vyklizení staveniště, vyhotovení a předání dokladů	09/2022 – 10/2022	4 393 698,51 Kč	09/2023 – 10/2023	1 973 980,49 Kč
Kolaudace	Zajištění kolaudace stavby, předčasné užívání stavby	-	-	10/2023 – 11/2023	7 910 160,23 Kč
Cena etapy celkem bez DPH			49 610 072,92 Kč		29 491 529,56 Kč
Cena stavby celkem bez DPH		79 101 602,48 Kč			