

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/011/R/PŘS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 0076-2018-06 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Rekreační přístav Kolín – MPL, OLD“

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM (PŘÍKAZCE)

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM (PŘÍKAZNÍK)

IRIS Bohemia s.r.o.

se sídlem: Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III

zastoupený: Pavlem Říhou

IČ: 24799777

DIČ: CZ24799777

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175346

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. 15. odst. 7, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/011/R/PŘS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 0076-2018-06 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019 a dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2020 upravuje takto:

V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.1. se vypouští původní text:

Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 650.000,-Kč bez DPH (slovy: šestsetpadesáttisíckorun českých).

a nahrazuje se textem:

Základní odměna za činnosti Příkazníka podle této smlouvy činí celkem 780.000,-Kč bez DPH (slovy: sedmsetosmdesáttisíckorun českých).

V čl. č. 9. „Odměna příkazce“ odst. 9.2. se vypouští původní text:

Odměna příkazce je rozdělena takto:

- a) odměna za přípravnou fázi ve výši 123.500,- Kč; ve výši 19% z celkové ceny
- b) odměna za realizační fázi ve výši 461.500,- Kč; ve výši 71% z celkové ceny
- c) odměna za závěrečnou fázi ve výši 65.000,- Kč. ve výši 10% z celkové ceny

a nahrazuje se textem:

- a) odměna za přípravnou fázi ve výši 123.500,- Kč; ve výši 16% z celkové ceny
- b) odměna za realizační fázi ve výši 578.500,- Kč; ve výši 74% z celkové ceny
- c) odměna za závěrečnou fázi ve výši 78.000,- Kč. ve výši 10% z celkové ceny

V čl. č. 10. „Doba plnění“ odst. 8.2, se vypouští původní text:

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 30.06.2022.

a nahrazuje se textem:

Tato smlouva se uzavírá do doby úplného dokončení všech činností podle této smlouvy, nejpozději do 30.6.2023.

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/011/R/PřS/2018 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 0076-2018-06 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 19. 10. 2018, ve znění dodatku č. 1, ze dne 4.7.2019 a dodatku č. 2, ze dne 18. 12. 2020 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL dvě vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Změnový list č.3


V Praze dne 2022

V Kolíně dne 2022

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR


jednatel
IRIS Bohemia s.r.o.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
Projekt:	Rekreační přístav Kolín - MPL, OLD					
Projekt/stavba:	Správce stavby přístavišť na Středním Labi					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST			POŘADOVÉ Č.	3		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU			1			
Datum vydání:	09.06.2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zařazení změnového listu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NAVRHUJE:	IRIS Bohemia s.r.o., Politických vězňů 64, 280 02 Kolín III.					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Dodatek smlouvy o upřesnění v provádění předmětu díla v závislosti na změně v organizaci výstavby a prodloužení termínu plnění Smlouvy podle požadavku OBJEDNATELE.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	- SoD č. S/ŘVC/011/D16/PřS/2018, Příkazní smlouva o výkonu činnosti správce stavby „Rekreační přístav Kolín - MPL, OLD“ vč. dod. Č. 1 a 2					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	03.06.2022					
<p>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</p> <p>Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Rekreační přístav Kolín - MPL, OLD“. Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k jejímu rozdělení na dvě samostatné akce (OLD + MPL), čímž vznikly dodatečné náklady na opakované činnosti Správce stavby pro jednotlivé stavby. Původní nabídka rovněž neobsahovala inženýrské činnosti, nutné pro zajištění dílčích přejímek a kolaudací jednotlivých částí stavby a s nimi spojených projednání této změny s příslušnými stavebními úřady a dotčenými organizacemi a orgány.</p> <p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p> <p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Nejde o podstatnou změnu závazku.</p> <p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní</p> <p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p> <p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní</p> <p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní</p> <p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p> <p>Zhotovitel provádí činnost Správce stavby k akci „Rekreační přístav Kolín - MPL, OLD“. Jedná se o dodatek, vycházející z dodatečných požadavků na změnu organizace výstavby. V rámci realizace akce došlo k jejímu rozdělení na dvě samostatné akce (OLD + MPL), čímž vznikly dodatečné náklady na opakované činnosti Správce stavby pro jednotlivé stavby. Původní nabídka rovněž neobsahovala inženýrské činnosti, nutné pro zajištění dílčích přejímek a kolaudací jednotlivých částí stavby a s nimi spojených projednání této změny s příslušnými stavebními úřady a dotčenými organizacemi a orgány.</p> <p>a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat</p> <p>b) nemění celkovou povahu zakázky</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a činí 20%</p> <p>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</p>						

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní			
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní			
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní			
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní			
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	Časový vliv na termín dokončení díla: <input checked="" type="checkbox"/> ANO
Cena SoD před změnou:	650 000 Kč	Ano, prodloužení dokončení díla (činností Správce stavby) z 30.6.2022 do 30.6.2023 (předpoklad)	
Navrhovaná změna:	130 000 Kč		
Cena SoD po změně:	780 000 Kč		
VYJÁDRĚNÍ SS:			
Jedná se o dodatek Správce stavby. Viz zdůvodnění.			
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE:			
Nebylo sjednáno.			
DALŠÍ VYJÁDRĚNÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)			
VYJÁDRĚNÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.	
číslo smlouvy : S/ŘVC/011/R/PŘS/2018	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady	
tyká se bodu :	130 000 Kč	2022:	117 000 Kč
		2023:	13 000 Kč
garant smlouvy: ██████████	podpis:		
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:		
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:		
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:		

Správce stavby - Přístaviště OLD + MPL - Dodatek č. 3

SoD	Dodatek č. 3		Cena vč. Dod. Č. 3
	Kč	%	

Rekreační přístav Kolín - MPL, OLD				
TDS, BOZP	650 000,00 Kč	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
PKO				
svary				
Biolog				
IČ				
Celkem:	650 000,00 Kč	130 000,00 Kč	22,83 Kč	780 000,00 Kč