

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na projektovou dokumentaci pro společné povolení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-4123/2020/JAN

ISPROFIN/SUB. ISPROFIN: 5413520024/3273214901

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

APRIS 3MP s.r.o.

se sídlem Praha 6 – Suchbát, K Roztokům 190/30a, PSČ 16500

IČO: 271 83 912, DIČ: CZ27183912

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 102676

zastoupená Ing. arch. Miroslavou Tylšovou, jednatelkou

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Baarova 261/36, 140 00 Praha 4 - Michle

Číslo smlouvy: **0722020**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18. 12. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci pro společné povolení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně“ ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, s účinností Smlouvy ke dni 13. 1. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., resp. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 5 a 6 se posouvá na termín 31. 8. 2022, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je nedořešená účast města v projektu předprostoru nádraží a koordinace s projektem „Modernizace žst. Františkovy Lázně“. Město zadalo zpracování studie pro řešení okolí výpravní budovy s úmyslem v těsném okolí zřídit autobusový terminál. Tato studie není zatím hotová a tak nejsou známy toky cestujících. Projekt SŽ „Modernizace žst. Františkovy Lázně“ je ve fázi zpracování DUR. V tomto projektu došlo ke změně polohy podchodu, který se dostal do přímé kolize s výpravní budovou. Tuto kolizi je třeba technicky vyřešit a upravit již hotový projekt na rekonstrukci výpravní budovy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše

uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Posouvá se 5. a 6. dílčí etapa plnění na termín 31. 8. 2022, když veškeré změny jsou zobrazeny červenou barvou v příloze č. 5 Smlouvy.

2. Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Přílohou tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění

Za objednatele:

V Praze



21.07.2022 13:23
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze dne

Digitálně podepsal
Ing. arch. Miroslava
Tylšová
Datum: 2022.07.07
21:57:50 +02'00'

.....
Ing. arch. Miroslava Tylšová
Jednatelka
APRIS 3MP s.r.o.