

Dohoda o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace,

se sídlem Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s. (dříve OHL ŽS, a.s.)

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupená: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva
PAOLO BEE, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“,
jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavírají tuto

Dohodu o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

(dále jen „**dohoda**“).

PREAMBULE

1. Zhotovitel byl v zadávacím řízení vedeném pro zadání stavby Modernizace trati Sudoměřice – Votice (dále také jen „**Stavba**“) vybrán jako dodavatel s nejvhodnější nabídkou a Objednatel s ním dne 20. 3. 2018 uzavřel smlouvu o dílo na provedení Stavby, ev. č. Objednatele: E618-S-829/2018, ev. č. Zhotovitele: SOD00200136 (dále také jen „**smlouva o dílo**“).
2. V rámci provádění prací na díle se vyskytly okolnosti, které komplikovaly postup prací na díle, resp. si vyžádaly změnu původně plánovaného a sjednaného postupu prací. Komplikujícími okolnostmi bylo zejména včasné i) nezískání souhlasného stanoviska správců plynovodů s provedením přeložky, ii) neověření projektové dokumentace správcem zařízení a iii) neuzavření dohody o přeložce mezi správcem zařízení a investorem.
3. Změna původně plánovaného a sjednaného postupu prací v důsledku výše popsaných okolností nebo skutečností vedla k nutnosti prodloužit lhůtu pro uvedení do provozu a pro dokončení Stavby.

4. Oznámením ze dne 27. 9. 2018, označeným jako 0077/OUT/SŽDC/SUVO, Zhotovitel oznámil výše uvedené události a okolnosti, jako claim č. 7. Zhotovitel později rozdělil svůj claim č. 7 na dílčí nároky II a VI. Předmětem této dohody je pouze dílčí nárok II (claimu č. 7).
5. V rámci konečného stanovení dílčího nároku II (claimu č. 7) ze dne 16. 9. 2020 Zhotovitel vyčíslil svůj nárok ve výši 1.902.370,00 Kč. V rámci dodatečného, opětovného doplnění podkladů ze dne 18. 10. 2021 Zhotovitel navýšil vyčíslení dílčího nároku II (claimu č. 7) na 2.839.960,45 Kč.
6. O dílčím nároku II (claimu č. 7) Zhotovitele rozhodl Správce stavby určením ze dne 24. 2. 2022 ve smyslu Pod-čl. 3.5 Obchodních podmínek Smlouvy tak, že dílčí nárok II (claimu č. 7) Zhotovitele je oprávněný a byl prokázán částečně, a to co do výše **1.792.194,45 Kč.**
7. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě určení Správce stavby ze dne 24. 2. 2022 finanční závazky z dílčího nároku II (claimu č. 7), o nichž Správce stavby rozhodl, že jsou oprávněné a prokázané, a v rozsahu tohoto rozhodnutí Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

I.

1. Předmětem narovnání v této dohodě je narovnání finančních závazků smluvních stran z dílčího nároku II (claimu č. 7), o nichž Správce stavby rozhodl, že jsou oprávněné a prokázané, a v rozsahu tohoto rozhodnutí Správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.
2. V rámci dílčího nároku II (claimu č. 7) byly Zhotovitelem ke dni 18. 10. 2021 předloženy a uplatněny následující nároky:
 - **Nárok na Správní režii** ve výši **2.704.724,84 Kč**, sestávající se z částí:
 - i. SO 73-11-01: Červený Újezd – Votice, železniční spodek: 1.365.001,64 Kč
 - ii. SO 73-21-04: Propustek v km 110,290: 345.235,79 Kč
 - iii. SO 73-81-01: Červený Újezd – Votice, úprava vodoteče v km 110,230 – 110,330: 82.341,65 Kč
 - iv. SO 73-72-02: Červený Újezd – přeložka VTL (Středočeská plynárenská) v km 110,282: 546.023,70 Kč
 - v. SO 73-72-03: Červený Újezd – Votice, úprava VVTL (Net4Gas) v km 110,699: 211.729,66 Kč
 - vi. SO 73-60-01: Červený Újezd – Votice, TV: 73.277,85 Kč
 - vii. SO 73-61-01: Červený Újezd – Votice, ukolejnění vodivých konstrukcí: 13.383,86 Kč
 - viii. PS 73-01-01: Červený Újezd – Votice, traťové zab. zař.: 28.184,67 Kč
 - ix. PS 74-02-01: Sudoměřice – Votice, DOK a TK: 39.546,02 Kč
 - **Nárok na Přiměřený zisk** ve výši **135.235,61 Kč**, stanoven ve výši 5 % z nároku na Správní režii.

II.

1. S odkazem na výše uvedené vypořádávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Nárok Zhotovitele na Správní režii Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše **1.706.851,85 Kč.**

3. Nárok Zhotovitele na Přiměřený zisk Objednatel potvrzuje a určuje k výplatě částečně, tj. co do výše **85.342,59 Kč**.
4. Nároky Zhotovitele uvedené v článku I. této dohody jsou dle smluvních stran oprávněné a prokázané v souhrnné výši **1.792.194,45 Kč**. Předmětnou částku uhradí Objednatel Zhotoviteli.
5. Zhotovitel narovnání dle článku II. odst. 4 této dohody potvrzuje a souhlasí s ním. Současně smluvní strany prohlašují, že jsou tímto vypořádány veškeré nároky uplatněné Zhotovitelem v rámci dílčího nároku II (claimu č. 7), specifikované v odst. 5 preambule této dohody.

III.

1. Částku finančního narovnání dle článku II. odst. 4, ve výši 1.792.194,45 Kč uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo.
2. Vyzvat Objednatele k úhradě částky finančního narovnání fakturou je Zhotovitel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního narovnání je splatná do 60 dnů poté, co Objednatel obdrží fakturu zaslanou Zhotovitelem.

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede Objednatel.
3. Tato dohoda je uzavírána v elektronické podobě písemné formy.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne



18.07.2022 14:27

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
 náměstek generálního
 ředitele pro modernizaci
 dráhy
Správa železnic,
státní organizace



Datum: 2022.06.24
 13:28:12 +02'00'

.....
Roman Kocúrek
 1. místopředseda
 představenstva
OHLA ŽS, a.s.



Datum: 2022.06.27
 10:54:53 +02'00'

.....
Paolo Bee, MBA
 2. místopředseda
 představenstva
OHLA ŽS, a.s.