

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„Přeštice ON – oprava výpravní budovy“

Evidenční číslo RVZ: **65421056**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-2938/2021**

číslo jednací dodatku č. 2: 16055/2022-SŽ-OR PLZ-ÚPI

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019
Bankovní spojení: **XXX**
číslo účtu: **XXX**

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

ANTONY COMPANY s.r.o.

Sídlo: Obránců míru 2629/4, 434 01 Most
IČO: 242 61 327 DIČ: CZ24261327
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Spisová značka C 38041 vedená u KS v
Ústí nad Labem
bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**
zastoupena: Tomášem Antonovem, jednatelem

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Obránců míru 2629/4, 434 01 Most

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

E-mail: info@antonycompany.com

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 01/2021/SŽ/OR

Preamble

Z důvodu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla**.

Dále se s ohledem na prodloužené termíny dodávky hliníkových konstrukcí a betonových výrobků pro provedení nových dlažeb pod přístřeškem a v okolí budovy smluvní strany dohodly na **prodloužení termínu dokončení zakázky**.

I.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 7.3. Smlouvy o dílo ze dne 14. 07. 2021, č. smlouvy objednatele: E654-S-2938/2021; (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3.3 smlouvy ve znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **19 993 219, 92 Kč**

slovy: os devatenáct milionů devět set devadesát tři tisíc dvě stě devatenáct korun českých, devadesát dva haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **20 997 503,12 Kč**

slovy: dvacet milionů devět set devadesát sedm tisíc pět set tři korun českých, dvanáct haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

ruší se stávající text odst. 3.7 smlouvy ve znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Termín dokončení díla je: 31. 07. 2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Termín dokončení díla je: 31. 08. 2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4 a změnu Přílohy č. 5 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list, včetně přílohy
Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Dne 22. 07. 2022

Dne 22. 07. 2022

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Tomáš Antonov
Jednatel společnosti
Antony Company s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list

Změnový list schválený Dodavatelem i Zhotovitelem v rámci uzavření Dodatku č. 2 je v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě samostatné digitální komponenty.

PŘÍLOHA Č. 2

Harmonogram postupu prací

Harmonogram postupu prací doložený v rámci uzavření Dodatku č. 2 je v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě samostatné digitální komponenty.