



Č.j.: 281860/2022-ČRA

**Dodatek č. 4 Smlouvy
k veřejné zakázce číslo ET-2018-080-FO-14030/3 s názvem
„Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou
woredy Hawassa Zuriya“**

Smluvní strany:

objednatel: **Česká republika – Česká rozvojová agentura**
zastoupený: Ing. Michal Minčev, MBA, ředitelem ČRA
se sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Sidama Water Supply V – společnosti:**
Ircon, s. r. o. - se sídlem Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2,
IČO: 27 10 22 46
AQUATEST a. s. – se sídlem Geologická 988/4, Hlubočepy,
152 00 Praha 5, IČO: 44 79 48 43
Člověk v tísni, o. p. s. – se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha
2, IČO: 25 75 52 77
zastoupený: Ing. Václavem Weinfurtem, jednatelem Ircon, s.r.o., na
základě plné moci ze dne 3. ledna 2019
se sídlem: Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
odd. C, vložka 96372
IČO: 27 10 22 46
DIČ: CZ 27 10 22 46
bankovní spojení: MONETA Money bank, a. s. Tylovo nám., Praha 2
číslo účtu: 166 177 201/0600
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1

Předmět dodatku

- I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě k veřejné zakázce číslo ET-2018-080-FO-14030/3 s názvem „Zavedení udržitelného systému zásobování pitnou vodou wordy Hawassa Zuriya“ ze dne 7. 2. 2019 (dále jen „Smlouva“), je úprava Smlouvy v souvislosti s objektivními okolnostmi, které nemohly smluvní strany ovlivnit.
- I.2. Cena plnění ve výši 24 906 913,29 Kč včetně DPH se tímto Dodatkem č. 4 nemění.
- I.3. Kvůli prodlevě v dodání transformátoru etiopskou státní společností Ethiopian Electric Light and Power Authority se smluvní strany dohodly na přesunu instalace transformátoru do nového fakturačního období, kdy zhotovitel zajistí napojení vrtu na veřejnou elektrickou síť, vč. montáže transformátoru, jeho napojení na hlavní rozvaděč vrtu a zaplacení veškerých souvisejících poplatků. Jedná se o plnění v hodnotě 50 % u položky 7.4.2 strukturovaného rozpočtu, tedy o 100.000,- Kč včetně DPH. Smluvní strany dohodly k doplnění nového fakturačního období od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2022.
- I.4. Vzhledem k tomu, že není zřejmé, kdy bude dodán transformátor, dohodly se smluvní strany, že zhotovitel není povinen předkládat průběžnou ani roční zprávu dle Smlouvy za poslední fakturační období do té doby, než budou zbývající práce dokončeny. Zhotovitel se zavazuje dokončit předmět plnění Smlouvy bezodkladně poté, co místní partner dodá elektrické komponenty. Po dokončení celého předmětu plnění Smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit průběžnou a závěrečnou zprávu v souladu se Smlouvou. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, že nebude vinou místního partnera realizace předmětu plnění ukončena ani v novém fakturačním období, jak je popsáno výše, prodlouží smluvní strany bez uzavření dalšího dodatku Smlouvu až do dokončení celého předmětu plnění obdobně, jako činí tímto dodatkem.

I.5. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách odstavců 2.2. a 3.2. Smlouvy, které budou nově znít takto:

2.2. Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném fakturačním období realizace předmětu plnění dle této smlouvy činí:

- ode dne podpisu smlouvy do 30. 4. 2019 částku 9 500 000,- Kč (slovy: devět milionů pět set tisíc korun českých) včetně DPH;
- od 1. 5. 2019 do 31. 10. 2019 částku 6 663 674,42 Kč (slovy: šest milionů šest set šedesát tři tisíc šest set sedmdesát čtyři korun českých čtyřicet dva haléřů) včetně DPH;
- od 1. 11. 2019 do 31. 5. 2020 částku 4 421 526,71 Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta dvacet jedna tisíc pět set dvacet šest korun českých sedmdesát jedna haléřů) včetně DPH;
- od 1. 6. 2020 do 30. 11. 2020 částku 3 877 463,76 Kč (slovy: tři miliony osm set sedmdesát sedm tisíc čtyři sta šedesát tři korun českých sedmdesát šest haléřů) včetně DPH;
- od 1. 12. 2020 do 30. 9. 2021 částku 344 248,40 Kč (slovy: tři čtyřicet čtyři tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých čtyřicet haléřů) včetně DPH;
- od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2022 částku 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) včetně DPH

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně, a to vždy na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto Smlouvou.

Část celkové ceny plnění dle odst. 2.1. této smlouvy stanovená v prvním fakturačním období realizace projektu, tj. ode dne podpisu smlouvy do 30. 4. 2019, je nejvýše přípustná a neměnná. Části ceny plnění stanovené pro následující fakturační období provádění projektu, mohou být sníženy, a to za podmínek uvedených v odst. 2.4. této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do 31. 12. 2022. Tento termín může být posunut v souladu s odst. I.4. dodatku č. 4 této smlouvy. Podrobnější specifikace harmonogramu realizace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy.

I.6. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.7. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.8. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- I.9. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

V Praze dne:

.....
za objednatele:
Ing. Michal Minčev, MBA
Ředitel ČRA
České rozvojové agentury

V Praze dne:

.....
za zhotovitele:
Ing. Václav Weinfurt
jednající za společnost
Sidama Water Supply V