



## DOHODA O NAROVNÁNÍ



### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witovským, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

### Tramontáž spol. s.r.o.

se sídlem: Škroupova 170, Chrudim III, 537 01 Chrudim  
zastoupená: Dr. Ing. Vratislavem Čapkem, jednatelem  
IČO: 15053881  
DIČ: CZ15053881, plátce DPH  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
OR: KS Hradec Králové, sp. zn.: oddíl C, vložka 1100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

v zájmu o předejití jakýchkoli budoucích sporů o právní vztahy smluvních stran uzavírají tuto

### Dohodu o narovnání


v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dohoda**“)

### PREAMBULE


Smluvní strany uzavřely dne 13.8.2020 Smlouvu č. 000551 00 20 (dále jen „Smlouva“) s předmětem plnění Rekonstrukce horní a spodní plošiny v ZTC1. Dílo mělo být provedeno do 8 měsíců ode dne předání staveniště. K předání staveniště došlo dne 24.6.2021, Dílo mělo být předáno 24.2.2022.

V průběhu provádění díla došlo k výskytu nepředpokládaných projekčních a realizačních prací k zabránění průsaku spodních vod ze skalního podloží do budoucí technologie horní plošiny. Bez provedení nepředpokládaných prací nebylo možné pokračovat v provádění Díla. Tyto práce měly vliv na předpokládaný termín předání Díla.


Úpravu prováděného díla si smluvní strany odsouhlasily dne 4.10.2021. Tyto okolnosti znamenaly přerušení provádění díla na horní plošině po dobu celkem 1 měsíce a 1 týdně.

V rámci předpokládaného rozpočtu byly v konečném rozpočtu redukovány práce v souhrnné hodnotě  bez DPH, které jsou blíže popsány v Příloze č. 1 Dohody – Konečné vyúčtování.

Dále nebyl uzavřen dodatek o vypořádání méněprací, ačkoliv k méněpracím došlo a Smlouva tento postup předvídá.

Mezi stranami je tedy sporné, zda má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit  Kč podle Konečného vyúčtování.

## 1. Předmět Dohody

1. Cena Díla, kterou měl Objednatel podle Smlouvy zaplatit Zhotoviteli, se ponižuje o částku .
2. Termín dokončení díla byl z důvodů uvedených výše do 31.3.2022.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškeré nároky smluvních stran na úhradu objemu prací provedených odchýlně od zadání plynoucího ze Smlouvy jsou touto Dohodou zcela vyrovnány.

## 2. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Tato Dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
4. Jakékoliv změny a dodatky k této Dohodě musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této Dohodě budou označeny jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější.
5. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a že informace týkající se plnění této Dohody budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.
7. Veškeré soudní spory vzniklé z této Dohody budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně příslušným podle sídla Objednatele.

8. Smluvní strany si Dohodu přečetly a souhlasí se všemi jejími ujednáními, což na znamení svého souhlasu a jako projev své svobodné a ničím nezpochybnitelné vůle stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
9. Tato Dohoda obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci obsahu této Dohody, a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné před podpisem této Dohody týkající se obsahu této Dohody.

Příloha č. 1 – Konečné vyúčtování

V Praze dne

V Chrudimi dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

Ing. Petr Witovski  
předseda představenstva

.....  
Tramontáž spol. s.r.o.  
Dr. Ing. Vratislav Čapek

jednatel

.....  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Ladislav Urbánek  
místopředseda představenstva