

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/115/P/SoD/2019 (ev. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. (N 98/19) 019216A (ev. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Klecánky

Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12).

Sídlo: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa el. podatelny: [REDAKCE]

a

ZHOTOVITEL: AQUATIS a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně [REDAKCE], generální ředitel, a [REDAKCE], technický ředitel

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

II. REKAPITULACE VÝCHOZÍCH SKUTEČNOSTÍ

SMLUVNÍ STRANY při změně SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/115/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. (N 98/19) 019216A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE), ze dne 13. 9. 2019 vycházejí z následujících skutečností:

- [1] V rámci splnění Etapy B, které je vymezeno v článku IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ odstavec 1.2. písmeno B. SMLOUVY, ZHOTOVITEL předal OBJEDNATELI dne 11. 10. 2019 geodetické zaměření dotčeného území vč. dendrologického průzkumu lokality. O tomto předání byl téhož dne sepsán protokol o předání a převzetí DÍLA (ev. č. 019216A) a podepsán oběma SMLUVNÍMI STRANAMI.
- [2] Splnění Etapy B bylo ZHOTOVITELEM provedeno včas, tedy v souladu s termínem plnění sjednaným v článku VII. „TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ“ odstavec 2 písmeno b) SMLOUVY.
- [3] V rámci splnění Etapy C-1, které je vymezeno v článku IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ odstavec 1.2. písmeno C bod 1) SMLOUVY, ZHOTOVITEL předal OBJEDNATELI dne 29.11.2019 koncept společné dokumentace pro vydání společného povolení stavby „Přístaviště Klecánky“. O tomto předání byl téhož dne sepsán protokol o předání a převzetí DÍLA (ev. č. 019216A) a podepsán oběma SMLUVNÍMI STRANAMI.
- [4] Splnění Etapy C-1 bylo ZHOTOVITELEM provedeno včas, tedy v souladu s termínem plnění sjednaným v článku VII. „TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ“ odstavec 2 písmeno c) SMLOUVY.
- [5] Splnění Etapy C-2, které je vymezeno v článku IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ odstavec 1.2. písmeno C. bod 2 SMLOUVY, však ZHOTOVITELEM včas provedeno nebylo, když ZHOTOVITELEM nebyl dodržen termín plnění sjednaný v článku VII. „TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ“ odstavec 2 písmeno d) SMLOUVY. Okolnosti tohoto prodlení jsou následující:
- [6] V průběhu plnění Etapy C-2 ZHOTOVITEL (jednající coby zástupce OBJEDNATELE) dne 28. 5. 2020 předložil společnosti Povodí Vltavy, státní podnik (dále též „PVL“), projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby „Přístaviště Klecánky“ z ledna 2020, zakázkové číslo 019216A (dále též „PD“) a požádal jej (jakožto správce povodí, dále správce významného vodního toku a konečně i organizaci s právem hospodaření k pozemkům dotčených stavbou) o vyjádření.
- [7] PVL (v právní pozici správce povodí) dopisem ze dne 12. 10. 2020, zn. PVL-37040/2020/242-Ma vydalo stanovisko, v rámci něhož (pod bodem 4 uvedeného dopisu) zásadně nesouhlasilo s umístěním vysokovodního pilíře s tím, že investor (projektant) musí navrhnout jiné řešení. Předmětný dopis byl ZHOTOVITELI doručen dne 12. 10. 2020.
- [8] V průběhu plnění Etapy C-2 dále ZHOTOVITEL (jednající coby zástupce OBJEDNATELE) dne 25. 5. 2020 předložil tutéž PD Městu Klecany a požádal jej (jakožto vlastníka dotčeného pozemku parc. č. 343/3, k. ú. Klecany) rovněž o vyjádření.
- [9] Město Klecany dopisem ze dne 21. 10. 2020, č.j. 7914/2020, spis. zn. SPIS/800/2019, vydalo stanovisko, v rámci něhož požaduje přepracování technického a estetického ztvárnění řešení umístění rozvaděčů a jeho projednání se stavební komisí Rady města. Předmětný dopis byl ZHOTOVITELI doručen dne 21. 10. 2020.
- [10] Dopisem ze dne 24. 6. 2020, zn. ŘVC/362/2020/PEU, JID: RVCCR-eO-02892/20 se OBJEDNATEL obrátil na ZHOTOVITELE s výzvou k zaplacení SMLUVNÍ POKUTY za prodlení ZHOTOVITELE s termínem plnění Etapy C-2, když za prodlení od 1. 4. 2020 do 15. 4. 2020 požadoval zaplatit částku 2.250,00 Kč.
- [11] Dopisem ze dne 3. 5. 2022, zn. ŘVC/362/2020/PEU, JID: RVCCR-eO-02358/22, se OBJEDNATEL obrátil na ZHOTOVITELE s další výzvou k zaplacení SMLUVNÍ POKUTY za prodlení ZHOTOVITELE s termínem plnění Etapy C-2, když za prodlení od 16. 4. 2020 do 31. 3. 2022 požadoval zaplatit částku 107.250,00 Kč.

- [12] Dopisem ze dne 13. 6. 2022 se ZHOTOVITEL obrátil na OBJEDNATELE s tím, že původně sjednaný termín plnění Etapy C-2 se ZHOTOVITELI z důvodu dlouhodobého omezení funkčnosti a dostupnosti orgánů a organizací státní správy v rámci nouzového stavu nepodařilo splnit, a dále s tím, že závěry obou stanovisek neumožňují další pokračování projektové přípravy bez zásadní změny technického řešení SO 06 - Vysokovodní pilíř, ani souvisejícího PS 02 - Technologická část elektro. Konečně ZHOTOVITEL svým dopisem požádal o redukci výše SMLUVNÍ POKUTY tak, aby SMLUVNÍ POKUTA byla účtována (vymáhána) pouze za období od 16. 4. 2020 do 21. 10. 2020, tedy jen do termínu, kdy ZHOTOVITEL obdržel obě negativní stanoviska (nikoli za období od 16. 4. 2020 do 31. 3. 2022, jak navrhoval v dopise ze dne 3.5.2022 OBJEDNATEL).

III. ÚČEL DODATKU Č. 1

- [13] Z výše uvedené rekapitulace vyplývá, že z důvodu nesouhlasných stanovisek PVL a Města Klecany bude OBJEDNATEL nucen změnit zadání (pokyn) týkající se elektročásti STAVBY. Účelem sjednání DODATKU č. 1 je tedy přizpůsobit této okolnosti smluvní vztah ze SMLOUVY O DÍLO, a to jednak tím, že bude vyjasněna (vypořádána) SMLUVNÍ POKUTA za prodlení ZHOTOVITELE s plněním Etapy C-2 a jednak tím, že bude změněn text SMLOUVY O DÍLO.

IV. UJEDNÁNÍ OHLEDNĚ SMLUVNÍ POKUTY ZA PRODLENÍ ZHOTOVITELE

- [14] Jestliže TERMÍN PLNĚNÍ Etapy C-2 byl v článku VII. „TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ“ odstavec 2 písmeno d) SMLOUVY sjednán do 31. 3. 2020, jestliže SMLUVNÍ CENA plnění Etapy C-2 byla v článku VI. „SMLUVNÍ CENA“ odstavec 1 SMLOUVY sjednána na 150.000,00 Kč bez DPH, jestliže rozsah prodlení ZHOTOVITELE s termínem plnění Etapy C-2 činil 204 dnů, a to od 1. 4. 2020 do 21. 10. 2020, kdy doručením dopisu Města Klecany ZHOTOVITELI (viz výše bod 9) vyšlo najevo, že DÍLO nelze realizovat tím způsobem, který OBJEDNATEL původně navrhoval, a jestliže výše SMLUVNÍ POKUTY za prodlení byla v článku XI. „SMLUVNÍ POKUTA“ odstavec 1 SMLOUVY sjednána ve výši 0,1 % z ceny dané ETAPY DÍLA (bez DPH) za každý započatý den prodlení ZHOTOVITELE s předáním ETAPY DÍLA, dospěly SMLUVNÍ STRANY k závěru, že SMLUVNÍ POKUTA za prodlení ZHOTOVITELE s termínem plnění Etapy C-2 činí celkem 30.600,00 Kč (tj. $0,001 * 150.000,00 \text{ Kč} * 204 \text{ dnů}$). ZHOTOVITEL ve vztahu k OBJEDNATELI ve smyslu § 2053 občanského zákoníku tento dluh uznává co do důvodu a výše.
- [15] OBJEDNATEL SMLUVNÍ POKUTU za prodlení ZHOTOVITELE s termínem plnění Etapy C-2 vymáhal celkem dvěma dopisy (viz výše body 10 a 11).
- [16] Částku vymáhanou prvním dopisem ZHOTOVITEL OBJEDNATELI již uhradil.
- [17] Částku vymáhanou druhým dopisem (ze dne 3. 5. 2022, zn. ŘVC/362/2020/PEU, JID: RVCCR-eO-02358/22) SMLUVNÍ STRANY tímto DODATKEM č. 1 redukují pouze na období od 16. 4. 2020 do 21. 10. 2020, tedy na částku 28.350,00 Kč (tj. $0,001 * 150.000,00 \text{ Kč} * 189 \text{ dnů}$), přičemž splatnost 21 dnů začne běžet ode dne účinnosti tohoto DODATKU č. 1 a číslo bankovního účtu příjemce (19-8322071/0710) a variabilní symbol (02358) zůstávají nezměněny.

V. ZMĚNY TEXTU SMLOUVY O DÍLO

- [18] Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2 se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N (98/19) 019216A (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 13. 9. 2019, upravuje takto:
- [19] V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se z odstavce 1.2 bodu C. – 2) vypouští původní text:

„Dále je ZHOTOVITEL povinen zajistit smluvní zajištění dotčených pozemků STAVBOU (trvalý zábor), pozemků nezbytných pro realizaci STAVBY a přístupu na staveniště (dočasný

zábor). U pozemků dotčených STAVBOU, které bude nezbytné vykoupit, nebo na nich zřídit právo služebnosti, bude zajištěno zpracování znaleckých posudků na kupní cenu / cenu za zřízení služebnosti dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s aplikací zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu DÍLA je i zpracování návrhu příslušných smluv dle předchozí věty ZHOTOVITELEM, jejich předložení OBJEDNATELI k odsouhlasení, jejich projednání s vlastníky pozemků a zajištění jejich podpisu. Součástí předmětu DÍLA je i zajištění podpisu vlastníků STAVBOU dotčených pozemků na situačním výkresu ZHOTOVITELEM vyhotovené společné dokumentace ve smyslu ustanovení §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejících předpisů, v platném znění.“

[20] V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se do odstavce 1.2 bodu D. – 2) doplňuje text v tomto znění:

„Dále je ZHOTOVITEL povinen zajistit smluvní zajištění dotčených pozemků STAVBOU (trvalý zábor), pozemků nezbytných pro realizaci STAVBY a přístupu na staveniště (dočasný zábor). U pozemků dotčených STAVBOU, které bude nezbytné vykoupit, nebo na nich zřídit právo služebnosti, bude zajištěno zpracování znaleckých posudků na kupní cenu / cenu za zřízení služebnosti dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, s aplikací zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve znění pozdějších předpisů. Součástí předmětu DÍLA je i zpracování návrhu příslušných smluv dle předchozí věty ZHOTOVITELEM, jejich předložení OBJEDNATELI k odsouhlasení, jejich projednání s vlastníky pozemků a zajištění jejich podpisu.“

[21] V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen nový odstavcem 1 v tomto znění:

*„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od data účinnosti SMLOUVY, **po celou dobu realizace STAVBY, nejpozději však do 31. 12. 2024.**“*

[22] V čl. VII. „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„d) bod C – 2) do 31.03.2020,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„d) bod C – 2) do 123 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,“

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

[23] Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/038/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. N 120/20 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) se nemění.

[24] Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

[25] DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

[26] SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

[27] SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Brně dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
[redacted]
generální ředitel
AQUATIS a. s.

.....
[redacted]
technický ředitel
AQUATIS a. s.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Přístaviště Klecánky					
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	21.06.2022	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						nehodící se škrtněte
NAVRHUJE:	AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno [REDAKCE]					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Úprava předmětu plnění, posun dílčího termínu plnění, posun celkového termínu plnění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/115/P/SoD/2019					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					21.10.2020
<p><u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u></p> <p>Společnost AQUATIS a.s. zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Klecánky" projektovou dokumentaci pro společné povolení a tím související inženýrskou činnost dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/115/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. (N 98/19) 019216A (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 13. 9. 2019.</p> <p>Zhotovitelem byl zpracován a Objednatelem schválen koncept projektové dokumentace. Na tuto část díla navazuje inženýrská činnost pro zajištění společného povolení stavby včetně zajištění stanovisek všech dotčených institucí. Jednou z nich je i Povodí Vltavy, státní podnik, a město Klecany. Zhotovitel obdržel od Povodí Vltavy, státní podnik, stanovisko ze dne 12. 10. 2020, ve kterém zásadně nesouhlasí s technickým řešením rozvadeče v podobě vybudování vysokovodního pilíře a požaduje návrh jiného řešení. Obdobně vyjádřilo nesouhlas se ztvárněním vysokovodního pilíře i město Klecany, konkrétně dopisem č.j. 7914/2020, spis. zn. SPIS/800/2019 ze dne 21. 10. 2020, a požaduje jeho přepracování. V návaznosti na toto stanovisko proběhlo jednání s vedením města za účasti stavební komise Rady města Klecany, autora architektonického řešení [REDAKCE] a Objednatele, přičemž bylo dohodnuto, že rozvadeč bude umístěn v úrovni terénu, bude odpojitelý a město zajistí jeho demontáž a následnou montáž v případě, že nastane povodňový stav.</p> <p>Bylo dohodnuto, že úpravu technického řešení zajistí Objednatel a podklady předá Zhotoviteli k zapracování do PD. Následně bude nutné ze strany Zhotovitele zajistit znovu všechna stanoviska., tzn. inženýrskou činnost pro společné povolení. Z výše uvedeného důvodu žádáme o posun termínu plnění bodu C. - 2) do 123 dnů od obdržení pokynu Objednatele, který bude vázán na předání aktualizovaného technického řešení elektro. Současně s ohledem na výše uvedené skutečnosti žádáme rovněž o posun celkového termínu smlouvy, a to o 2 roky do 31. 12. 2024. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.</p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.</p>						
<p>a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.</p>						
<p>b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.</p>						
<p>c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.</p>						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>						

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	970.000,00 Kč	
Cena SoD po změně	970.000,00 Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,00 Kč	
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Má vliv na dokončení díla (bodů plnění díla C - 2), současně má vliv na celkový termín dokončení díla.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění bodu C - 2) a konečného termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/115/P/SoD/2019	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C - 2)	181.500,- Kč	12/2022
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	