

I. Obecná ujednání

Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo, vedené pod č. objednatele DIL/21/08/007142/2021 (dále jen „**Smlouva**“), ze dne 10.8.2021 včetně Dodatku č. 1 Smlouvy ze dne 11.10.2021.

II. Předmět dodatku

2.1. Původní znění části III. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO, odst. 3.1 Smlouvy se doplňuje následovně:

V souvislosti s rozšířením předmětu plnění Díla o dodatečně stavební práce, jejichž specifikace je uvedena v OZ č. 1, NOZ č. 1, OZ č. 2 a NOZ č. 2, které jsou nedílnou součástí potvrzení změny č. POZ 1 uvedené v příloze č. 3 tohoto Dodatku. Jedná se o vykácení dřevin, jejichž poloha koliduje s budoucí polohou objektu SO-01 Retenční nádrž OK_3D Evropská, o rozšíření záporového pažení, které je nutné pro realizaci ukliďňovací komory objektu SO-01 Retenční nádrž OK_3D Evropská a úpravu systému zajištění stavební jámy objektu SO-01 Retenční nádrž OK_3D Evropská.

2.2. Původní znění části V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA, odst. 8.1 Smlouvy se upravuje následovně:

V návaznosti na průběh správního řízení k povolení ke kácení dřevin, jejichž poloha koliduje s budoucí polohou objektu SO-01 Retenční nádrž OK_3D Evropska a nutnost úpravy systému zajištění stavební jámy objektu SO-01 Retenční nádrž OK_3D Evropska, dochází ke zpoždění zahájení a prodloužení doby realizace uvedeného stavebního objektu a k souvisejícímu prodloužení realizace celého Díla – návazně dochází k úpravě milníků stavby - viz příloha č. 4 tohoto Dodatku.

Účinnosti tohoto Dodatku se prodlužují termíny Dokončení základové desky retenční nádrže v rámci objektu SO-01, Dokončení nosných svislých monolitických konstrukcí retenční nádrže a nosné konstrukce zastropení retenční nádrže v rámci objektu SO-01 a Provedení / dokončení Díla (zhotovení Stavby). **Termín Provedení / dokončení Díla (zhotovení Stavby) je stanoven do 31. 10. 2023**, návazně se nahrazuje příloha č. 4 Smlouvy – Milníky, Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb novým zněním - viz příloha č. 4 tohoto Dodatku.

2.3. Původní znění části VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA, odst. 11.5. Smlouvy se upravuje v příloze č. 5 tohoto Dodatku pod názvem Podzhotovitelské schéma.

Objednatel v souladu s čl. VI. odst. 11. bodem 11.6. Smlouvy souhlasí se změnou a doplněním Podzhotovitelů uvedených v příloze č. 5 tohoto Dodatku.

2.4. Původní znění části IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Rekapitulace ceny díla	cena bez DPH v Kč	21% DPH v Kč	cena vč. DPH v Kč
cena Smlouvy	133 271 504,00	27 987 015,84	161 258 519,84
Dodatek č. 1 - změna ceny celkem	-	-	-
Smlouva + Dodatek č.1 / celkem	133 271 504,00	27 987 015,84	161 258 519,84
Dodatek č. 2 - změna ceny celkem	8 257 392,08	1 734 052,34	9 991 444,42
z toho:			
Dodatek č.2 - cena víceprací	9 113 826,37	1 913 903,54	11 027 729,91
Dodatek č.2 - cena méněprací	-856 434,29	-179 851,20	-1 036 285,49
CELKEM cena díla včetně Dodatku č.2	141 528 896,08	29 721 068,18	171 249 964,26

2.5. V návaznosti na změnu ceny Díla se upravuje původní příloha č. 2 Smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců provozovatelů a nahrazuje se přílohou č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku.

2.6. Změny v tomto Dodatku jsou ve smyslu § 222 zák.č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí celkem 8 257 392,08 Kč bez DPH tj. 6,20 % z původní ceny díla, z toho cena méněprací činí 856 434,29 Kč bez DPH tj. 0,64% z původní ceny díla, cena víceprací činí 9 113 826,37 Kč bez DPH tj. 6,84 % z původní ceny díla.

2.7. Platební podmínky se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

3.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CFS) vedené hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.

3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím,

aby veškeré informace obsažené v této smlouvě vč. dodatků byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku, a to dnem připojení posledního z nich.
- 3.5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Tento Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 3.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem tento Dodatek uzavřely.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
- 3.8. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 557 ze dne 14.3.2022, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace díla a kalkulace ceny – rekapitulace rozpočtu

Příloha č. 2 - Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

Příloha č. 3 - Potvrzení změny č. PoZ 1

Příloha č. 4 - Mílniky, Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 5 - Podzhotovitelské schéma

V Praze dne:

Za Objednatele :

**Ing. Petr
Hankovec**

Digitálně podepsal Ing. Petr
Hankovec
Datum: 2022.07.22 12:47:54
+02'00'.....

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

elektronicky podepsáno

V Praze dne:

Za Zhotovitele :



Digitálně podepsal
Ing. Roman Kocúrek
Datum: 2022.07.21
09:51:27 +02'00'.....

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

elektronicky podepsáno



Digitálně podepsal
Jiří Procházka, MBA
Datum: 2022.07.21
16:20:30 +02'00'

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

elektronicky podepsáno


Příloha č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny Dodatku č. 2 Smlouvy – rekapitulace rozpočtu

Stavba: stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D

Smlouva DIL/21/08/007142/2021


NOZ č. 1 - Změnový rozpočet


Stavba: stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoly D
Číslo NOZ: 01




NOZ č. 2 - Změnový rozpočet


Stavba stavba č. 44151 TV Rekonstrukce školy D







příloha č. 2 Dodatku č. 2: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů












Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

Stavba: stavba č. 44151 TV Rekonstrukce síťový D
Číslo MČZ: 01











Stavba: stavba č. 44151 TV Rekonstrukce stoky D



příloha č. 4 Dodatku č. 2 Smlouvy: Milníky, Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb



Příloha č. 5 Dodatku č. 2 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma

