

## **Dodatek č. 3**

### **k SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD**

**ze dne 6. 10. 2016**

**č. smlouvy objednatele: 534/00066001/2016**  
**č. smlouvy zhotovitele: 1-0507-07**

mezi:

#### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**

Se sídlem: **Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**  
zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
a dále zastoupeným Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

společností „**SUDOP GROUP a spol. - II/240 a II/101**“

správce společnosti: **PUDIS a.s.**  
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
zastoupeným Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva  
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.:  
IČO: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze oddíl B, vložka 1458

společník: **PRAGOPROJEKT a.s.**  
se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4  
zastoupeným Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ 45272387  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze oddíl B, vložka 1434

společník: **METROPROJEKT Praha a.s.**  
se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
zastoupeným Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva  
IČO: 45271895  
DIČ: CZ45271895  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u MS v Praze oddíl B, vložka 1418  
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“).

## I. PREAMBULE

1. Dne 6. 10. 2016 uzavřely Smluvní strany Souhrn smluvních dohod (Smlouvu o dílo) na zakázku „**II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, DSP/IČ k SP**“, ISPROFIN: „521 152 1003“ (dále jen „**Smlouva**“), a ke Smlouvě následně uzavřely Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2.
2. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se Smluvní strany dohodly ve smyslu čl. 23.1 a 23.2 Obchodních podmínek na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek č. 3**“), kterým dochází k rozšíření předmětu díla o projektové práce a výkon inženýrské činnosti pro stavební objekt

### **SO 462.2 Přeložka dálkového optického kabelu GTS Novera (Net4Gas) km 1,55 a 1,95,**

a též dochází k související úpravě ceny díla, termínu a platebních podmínek.

3. Důvodem pro navrhovanou změnu je skutečnost, že uvedený objekt nebyl předmětem předchozích stupňů projektové dokumentace, a nebyl tak součástí územního rozhodnutí stavby. Jeho potřeba vznikla až při zpracování PDPS (04/2022), kdy byly znovu vyšetřeny všechny inženýrské sítě a tato byla zjištěna nově. Změna sjednaná tímto Dodatkem č. 3 ke Smlouvě zajišťuje Objednateli řádné veřejnoprávní povolení budoucí realizace všech objektů stavby.
4. Změna sjednaná tímto dodatkem ke Smlouvě neznamená **podstatnou změnu závazku** ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť:
  - a) v případě realizace změny nedojde ke zhoršení postavení Objednatele, nýbrž naopak je postavení Objednatele, zhoršené vnějšími objektivními okolnostmi, vráceno do původní pozice, kdy bude cena za inženýrskou činnost doplacena, až po jejím řádném dokončení, a zároveň
  - b) změna není změnou stanovených podmínek Smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr zhotovitele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, neboť změna odpovídá původnímu smyslu Smlouvy co do platebních podmínek inženýrské činnosti, a zároveň
  - c) v případě změny se nejedná o takovou změnu Smlouvy, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazků smluvních stran ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nýbrž naopak změna vrací ekonomickou rovnováhu na původně zamýšlený stav, a zároveň
  - d) v případě Změny se nejedná o takovou změnu smluvních podmínek, která by vedla k podstatnému rozšíření rozsahu plnění Smlouvy, neboť se předmět Smlouvy o dílo tímto dodatkem nemění.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě **Ceny díla a Termínu dokončení** takto:

### I. **Cena díla:**

Nabídková cena bez DPH	15 148 630,00 Kč	
DPH	3 181 212,00 Kč	
nabídková cena celkem s DPH	<u>18 329 842,00 Kč</u>	
<b>Navýšení dle Dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>195.000,00 Kč</b>	(+1,2 %)
<b>Navýšení dle Dodatku č. 3 s DPH</b>	<b>235.950,00 Kč</b>	

**Nová cena díla včetně Dodatku č. 3 bez DPH**

**15.343.630,00 Kč**

Nová cena díla včetně Dodatku č. 3 s DPH

18.565.792,30 Kč

přičemž cena díla bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách (ZOP) Smlouvy.

II. **Termín dokončení:** je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách (ZOP) Smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě **Zvláštních obchodních podmínek (ZOP)** Smlouvy takto:

2.1

**Článek 22.2** (ve znění Dodatku č. 1) se doplňuje o následující lhůty:

<b>Popis části díla</b>	<b>Termín (lhůta) dokončení</b>
DÚR pro objekt 462.2 (dle Dodatku č. 3)	do 25. 07. 2022
územní rozhodnutí pro objekt 462.2 vč. zajištění majetkoprávního vypořádání (dle Dodatku č. 3)	Podání žádosti o ÚR: do 4 měsíců od předání DÚR (25. 11. 2022)  Majetkoprávní vypořádání: - Rozeslání smluv o zřízení VB: od 1 měsíce od obdržení GP - Podání návrhu na vklad VB: do 4 měsíců od obdržení GP <i>(platí v případě souhlasu vlastníka s uložením sítě, v opačném případě (vyvlastnění VB) budou Smluvní strany jednat o dodatečných službách ve smyslu čl. 23.2. VOP)</i>

2.2

**Příloha A Rozsah služeb** se doplňuje o nový odstavec, který zní:

„Dodatečné služby – Vícepráce dle Dodatku č. 3 Smlouvy:

Zhotovitel vypracuje samostatnou dokumentaci pro územní rozhodnutí pro stavební objekt

***SO 462.2 Přeložka dálkového optického kabelu GTS Novera (Net4Gas) km 1,55 a 1,95***

a zajistí pro tento objekt dodatečné územní rozhodnutí vč. majetkoprávního vypořádání formou uzavření smluv o zřízení věcného břemene (vyjma vyvlastnění – to není předmětem dodatečných služeb).“

2.3

**Příloha C Platby a platební podmínky**, odstavec 3) Termíny a způsob plateb, se doplňuje o nový odstavec, který zní:

„Dodatečné služby dle Dodatku č. 3 Smlouvy budou fakturovány takto:

Dokumentace pro územní rozhodnutí SO 462.2	97.000 Kč bez DPH	po odevzdání (25.7.2022)
Územní rozhodnutí pro SO 462.2	98.000 Kč bez DPH	po nabytí právní moci (*)

(\*) správní poplatky nejsou součástí ceny díla a budou přefakturovány v identické výši Objednateli.“

**III.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě je sepsán a podepsán elektronicky a každá Smluvní strana obdrží elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 Smlouvy uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

za Objednatele

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p. o.**

za Zhotovitele

**SUDOP GROUP a spol. - II/240 a II/101**

Datum:

\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Höfler  
předseda představenstva PUDIS a.s.  
na základě plné moci

Ing. Jan Vlček  
místopředseda představenstva PUDIS a.s.  
na základě plné moci