

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. OIN/000001/2021/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
(*dále jen objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

Název: **Báča, Polička s.r.o.**
Sídlo společnosti P. Jilemnického 567, 572 01 Polička
Doručovací adresa P. Jilemnického 567, 572 01 Polička

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních XXX – jednatel, XXX - prokurista
b) technických XXX
c) odpovědný zástupce živnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování (odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
XXX
e) stavbyvedoucí / technik odpovědný za odborné vedení stavby
XXX
f) vedoucí tesař (tesař parťák)
XXX

Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČ: 25268422
DIČ: CZ25268422

Bankovní spojení: KB Svitavy
Číslo účtu: 9099500267/0100
(*dále jen zhotovitel*)

Stavba: „Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí, I. a II. etapa“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000001/2021/DIL ze dne 18. 05. 2021, akce „Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí, I. a II. etapa“.

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.18, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a po odkrytí původně skrytých konstrukcí, je třeba uzavřít dodatek č. 3 SOD, který vyřeší následující nutné práce a dodávky: Provedení většího množství náhrad částí trámů, dle výsledků průběžně prováděného mykologického průzkumu, stavu krovu a potvrzení ze strany AD a TDS. Ze statických důvodů dojde k nahrazení původní zděné římsy jak do ul. Fortenská, tak do dvorní části, novými římsami dřevěnými. Ze statických důvodů bylo nutné provést též další pomocné práce k provedení doplnění a náhrad kotvení štítových vaz a soch. Po postavení lešení ze strany střešní konstrukce, při provádění těchto prací, bylo zjištěno, že též římsy štítového zdiva jsou v havarijním stavu a je nutné provést jejich náhradu. Součástí tohoto dodatku je provedení kompletní náhrady říms do Resselova nám., a to s ohledem na jednotný vzhled, trvanlivost provedených prací a doporučení památkářů. Podrobnosti viz příloha tohoto dodatku.

2.1

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	6.070.384,60 Kč	1.274.780,80 Kč	7.345.165,40 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.16. dodatku č. 1	173.677,74 Kč	36 472,36 Kč	210.150,10 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.17. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	225.554,93 Kč	47.366,53 Kč	272.921,46 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.17. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	2.428,50 Kč	509,99 Kč	2.938,49 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.17. dodatku č. 2, v souladu s § 100 ZZVZ	200.022,90 Kč	42 004,8 Kč	242.027,70 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.18. dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. (6) ZZVZ	1.011.156,37 Kč	212.342,84 Kč	1.223.499,21 Kč
Celková smluvní cena	7.278.322,24 Kč	1.528.447,74 Kč	8.806.769,98 Kč

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 3:

- 3.1** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000001/2021/DIL ze dne 18. 05. 2021 zůstávají beze změny.
- 3.2** Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3** Tento dodatek č. 3 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.4** Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 21. 07. 2022

V Poličce dne 21. 07. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
prokurista