

1906.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS:	Registrační číslo Změnového listu (ZL):
			D1_01	ZL Č.062
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_4c - Vzduchotechnika		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Chybějící potrubí VZT a vyústky v CHÚC G				
<p>Položka, popis: Realizační projektová dokumentace předpokládá, že vzduchová šachta za výtahem je prostá jakýchkoli instalací a bude sloužit v celém průřezu jako přívod vzduchu do chráněné únikové cesty.</p> <p>Při realizaci bylo zjištěno, že ve vzduchové šachtě jsou vzduchotechnická potrubí, z nichž některá nesouvisí s požárním větráním chráněné únikové cesty. Zhotovitel provedl pasportizaci stávajícího potrubí požárního větrání chráněné únikové cesty a výsledek předal k posouzení generálnímu projektantovi. Po dohodě s generálním projektantem bylo rozhodnuto, že se pro větrání chráněné únikové cesty využije stávající potrubí, jelikož projektované řešení by znamenalo robustní zásah do stávajících konstrukcí a zařízení. Ve vzduchové šachtě v 6NP se provede navíc dopojení stávajících potrubí na potrubí ve strojovně. Projektované obdélníkové vyústky 825x425 8ks se nepoužijí (projektant zváží, zda je nelze požit jinde ve stavbě). Pro přívod vzduchu se použijí stávající otvory ve schodišti, které se osadí novými obdélníkovými vyústkami obdélníková 280x560 16ks.</p>				
Důvod změny: Dle zjištěných skutečností při realizaci a v souladu s požadavky investora a GP.				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. půdorysy VZT CHÚC G s vyznačením změn				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 15 407,- Kč bez DPH konečná cena: 15 407,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 15 407,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0 dní		NE Vyplní GD / prováděcí změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	14	
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME VÝMA PODOZEV VIZ PŘÍLOHA 1 VZKUPČEM! C-P	Datum a podpis:	07. 2022	
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME viz přílohu 3	Datum a podpis:		
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis:	21	
Vyjádření zástupce Objednatel	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL	Datum a podpis:	25. 07.	



Project Management
Technický dozor investora
Construction Management
Kordinátor BOZP
Cost Management

Důvod zamítnutí (vyplní O):	
Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č. 062 - Chybějící VZT potrubí a výustky v CHÚC G

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 31.03.2022

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				15 406,76
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!
snížená	15,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!
Cena s DPH		v CZK		18 642,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 062 - Chybějící VZT potrubí a výustky v CHÚC G

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 31.03.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrščíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 406,76	15 406,76
D1_01	Budova G1 a G2	15 406,76	15 406,76
D1_01_4c	Vzduchotechnika	15 406,76	15 406,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 062 - Chybějící VZT potrubí a výústky v CHÚC G

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 31.03.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 406,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 642,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 062 - Chybějící VZT potrubí a výustky v CHÚC G

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Místo:

Praha

Datum:

31.03.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 406,76

D30 - Zařízení č. 31P - Požární větrání předsíni v objektu G

53 183,32

D4 2- Zařízení č. 44 - Demontáže

-35 005,16

D Zařízení č. 23 - Větrání strojoven vzduchotechniky

-2 771,40

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č. 062 - Chybějící VZT potrubí a výustky v CHÚC G

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Místo:

Praha

Datum:

31.03.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:


IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno


Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 406,76	
D		D30	Zařízení č. 31P - Požární větrání předsíni v objektu G				53 183,32	
	K		Výústka obdélníková 1-fadá, komfortní, regulace R1 - 280x560, D+M	ks	16,000	1 325,18	21 202,88	vlastní
	W		Nové výustky do stávajících otvorů					
	W		1		1,000			
1230	K	28.19	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	21,768	549,20	11 955,12	vlastní
	W		Chybějící potrubí pro přepojení stávajícího potrubí ve stoupačce - koleno ostře, 3x trouba, kalhoty, přechod					
1349	K	31.200	Montážní materiál	kg	5,250	270,40	1 419,60	vlastní
	W		Chybějící potrubí pro přepojení stávajícího potrubí ve stoupačce - VRN					
	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	34,000	449,00	15 266,00	CS 2022 01
	W		Demontáž stávajícího potrubí ve stoupačce pro montáž nového napojení VZT					
1351	K	31.202	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,600	345,78	1 244,79	vlastní
1352	K	31.203	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	1,200	345,78	414,93	vlastní
	W		Chybějící potrubí pro přepojení stávajícího potrubí ve stoupačce - VRN					
	K		Technické řešení připojení VZT jednotky a úpravy stávajícího potrubí	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00	vlastní
	W		Chybějící potrubí pro přepojení stávajícího potrubí ve stoupačce - VRN					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D42	Zařízení č. 44 - Demontáže				-35 005,16	
1626	K	44.01	Demontáž stávajícího VZT potrubí včetně izolace a VZT prvků 134-21,768	m2	-112,232 112,232	311,90	-35 005,16	vlastní
	D	D22	Zařízení č. 23 - Větrání strojoven vzduchotechniky				-2 771,40	
1113	K	23.04	Vyústka obdélníková 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525x425, D+M	ks	-3,000	923,80	-2 771,40	vlastní





ZL 62 Chybějící potrubí VZT a vyústky v CHÚC G

Vyjádření TDI k souhlasu s přepracovaným ZL ze dne 21. 6. 2022


24. 6. 2022

S přepracovaným ZL souhlasíme.

Připomínky TDI byly zahrnuty do přepracovaného rozpočtu, cena ZL byla snížena.

Nezabudované původní mřížky předá GD Objednateli jako náhradní díly, pokud nebudou použity pro jinou část VZT.

Položka za demontáž VZT potrubí zohledňuje v ceně demontáže potrubí za konkrétních ztížených podmínek v prostoru stávajícího VZT kanálu v zaústění do strojovny.



koordinátor TZB
za Správce stavby INVIN s.r.o.

