

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25.3.2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky smlouvy

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Tomáš Kafuněk, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 306, 602 114 822 nebo 773 772 609

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, tomas.kafunek@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Stavrecon Pardubice s.r.o.

sídlo: Milheimova 2689, 530 02 Pardubice

IČ: 05925801

DIČ: CZ05925801

Jednající Ondřejem Cachovanem, jednatelem společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39169

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s., 1502317002/5500

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Ondřej Cachovan, jednatel společnosti

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě obou smluvních stran upravuje rozsah předmětu díla a cena díla na zakázce „**Stavební úpravy 1. PP Společenského centra – chodba ZUŠ**“, realizované na základě Smlouvy o dílo ze dne **25.3.2022** (dále také Smlouva o dílo)

Na základě požadavků objednatele a následně dohody smluvních stran se upravuje rozsah předmětu plnění a mění se způsob provedení některých stavebních prací, v rozsahu položkových rozpočtů.

Změny jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu (změnovém soupisu prací z 12.7.2022) , který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Důvodem změn jsou skutečnosti zjištěné po zahájení stavebních prací, dále v důsledku dodatečných požadavků objednatele, zohledňující neprovedené práce, a naopak provedené práce a dodávky nad rámec rozpočtu.

Zhotovitel nemohl objektivně uvedené práce předvídat, neboť jejich potřeba vznikla až v průběhu realizace díla a jedná se o práce nepředvídatelné a jen nepatrně ovlivňující cenu díla. Pro zdárné dokončení díla považuje zhotovitel uvedené práce jako nezbytné.

V souvislosti s tím se upravuje obsah článku 4.1. Smlouvy o dílo takto:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

<i>Původní cena dle SOD:</i>	<i>882 396,61 Kč bez DPH</i>
<i>Změna ceny dle změnového soupisu prací z 12.7.2022 :</i>	<i>-2 825,73 Kč bez DPH</i>

Nová cena na základě dodatku č. 1 :

879 570,88 Kč bez DPH

184 709,88 Kč DPH

1 064 280,76 Kč s DPH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 25.3.2022 a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku, včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 18.7.2022, číslo usnesení 378/2022.

V Rychnově nad Kněžnou dne 20.7.2022

V Pardubicích dne 22.7.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa, starosta

.....
Stavrecon s.r.o.
pan Ondřej Cachovan, jednatel

Přílohy dodatku:

1/ položkový rozpočet Dodatku č. 1 (Rekapitulace stavby z 12.7.2022 – 2 strany + Soupis prací z 12.7.2022 – 6 stran)