

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. sml. objednatele: SML/0375/21

č. sml. zhotovitele: 38/2021

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOST EV. Č. 4879-3“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Adresa:	Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144
IČ:	25317628
DIČ:	CZ25317628
Zastoupený:	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Asistent stavbyvedoucího:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

2.1 Smluvní strany spolu dne 11. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0375/21, jejímž

předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/4879: NOVÝ HROZENKOV, MOST EV. Č. 4879-3“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice III/4879: Nový Hrozenkov, most ev. č. 4879-3“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 ve výši 16 467 748,68 Kč bez DPH se dodatkem č. 3 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 538 777,56 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 17 006 526,24 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst smlouvy o dílo objednatele činí 9,48 %. V souladu s ustanovením čl. X, odst. 1., písm. c) smlouvy ve znění dodatku č. 2 je prodloužen termín dokončení díla o dalších 24 kalendářních dnů.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 101 Silnice III/4879

V místě nového směrového vedení silnice byla provedena zkouška únosnosti zemní pláně s nevyhovujícím výsledkem. Na základě výsledku zkoušky únosnosti zemní pláně bude provedena sanace podloží v objemu 374,4 m³ kamenivem těžným frakce 0-125 ve stejném objemu. Odtěžená zemina bude odvezena na skládku.

U položky týkající se dlažby ze žulových kostek je v rozpočtu chybně uvedeno jednotkové množství v tunách. Množství žulových kostek bude přepočteno na m² a na základě tohoto přepočtu bude položka navýšena o 50,6 m².

SO 121 Úpravy sjezdů

U položky týkající se dlažby ze žulových kostek je v rozpočtu chybně uvedeno jednotkové množství v tunách. Množství žulových kostek bude přepočteno na m² a na základě tohoto přepočtu bude položka navýšena o 68,8 m².

SO 202 Most ev. č. 4879-3

Ve výkopové jámě dochází k vyvěrání spodní vody nad úroveň základů mostu. Z toho důvodu bude provedena izolace proti tlakové vodě asfaltovými pásy až k základům mostu v ploše 142 m².

2) Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text specifikace lhůty provedení díla se vypouští a nahrazuje se:

Lhůta splnění díla: do 9 (devíti) měsíců a 6 (dnů) dnů od předání staveniště

3) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	17 006 526,24 Kč
DPH 21 %	3 571 370,51 Kč
Cena celkem vč. DPH	20 577 896,75 Kč
(slovy dvacetmilionůpětsetšedesátsedmtisícosmsetdevadesátšest korun českých, 75/100)	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je soupis víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 25. 7. 2022

V Brně, dne 25. 7. 2022

.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele: