

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 16SMTU0100000020 „Modernizace a revitalizace venkovního areálu KBOP - II.etapa“

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
se sídlem: Ostrava - Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oprávněná osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: sekretariat@sareza.cz
Telefon: +420 596 977 111

- *dále jen objednatel*

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze odd. B, č. vložky 758
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupena ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupena ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo smlouvy: DZ 16010615/Ve

- *dále jen zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.9.2016 smlouvu o dílo č. objednatele: 16SMTU0100000020, č. zhotovitele: DZ 16010615/Ve, následně uzavřely dne 2.1.2017 Dodatek č. 1 a 2.2.2017 Dodatek č. 2 k uvedené Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Modernizace a revitalizace venkovního areálu KBOP - II.etapa.“

Článek II. Předmět dodatku

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení víceprací a méněprací a odsouhlasení technického řešení:
 - Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce popsány ve změnových technických listech č. 11, č. 14, č. 16, č. 17, č. 18, č. 20 a č. 21. Podrobné položkové rozpočty jsou přílohou dodatku č. 3 SoD. Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné (blíže popsáno v technických listech č. 11, č. 14, č. 16, č. 17, č. 18, č. 20 a č. 21) a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat.

Článek III.

V čl. VI, se mění odst. 2 takto:

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Dílo řádně dokončí a předá Objednateli nejpozději do **12.6.2017**.

Článek IV.

V čl. VII, se mění odst. 3 takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II je stanovena na základě Změnových listů č. 11, č. 14, č. 16, č. 17, č. 18, č. 20 a č. 21 a nově činí:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	28.809.204,98 Kč
Cena za zhotovení díla vč. Dodatku č. 1	29.152.495,98 Kč
Cena za zhotovení díla vč. Dodatku č. 2	29.553.208,71 Kč
Vícepráce dle Změnového listu č. 11	8.366,07 Kč
Vícepráce dle Změnového listu č. 14	36.289,02 Kč
Vícepráce dle Změnového listu č. 16	45.315,10 Kč
Vícepráce dle Změnového listu č. 17	80.932,76 Kč
Vícepráce dle Změnového listu č. 18	188.975,06 Kč
Vícepráce dle Změnového listu č. 20	104.968,27 Kč
Méněpráce dle Změnového listu č. 21	-103.000,- Kč
Cena za zhotovení díla celkem vč. Dodatku č. 3 bez DPH	29.915.054,99 Kč

Článek V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po jednom vyhotovení a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

**Příloha Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – Změnové listy č. 11, č. 14, č. 16, č. 17, č. 18, č. 20
a č. 21**

V Ostravě, dne:

V Praze, dne:

*za objednatele:
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti*

*za zhotovitele:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Metrostav a.s.*