

## DODATEK Č. 2

### KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0002/21

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

### SILNICE III/05019: DRSLAVICE – HAVŘICE, SESUV

mezi smluvními stranami, kterými jsou:

#### **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxx)

(dále jako „**Objednatel**“)

a

#### **Dopravoprojekt Ostrava a.s.**

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
IČ: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jako „**Zhotovitel**“)

### **Článek I.**

#### **Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 14.01.2021 uzavřely „Smlouvu č. SML/0002/21 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dále jen „**Smlouva**“ a dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 30.07.2021
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
  - nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:
- potřeby prodloužení termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy.

Přestože byly žádosti o Povolení úpravy napojení sjezdů (§ 10), o Souhlas se zvláštním užíváním (§ 25) a o Souhlasy dle § 15 ke kácení (dle zák. č. 13/1997 Sb.) podány v dostatečném předstihu (březen a duben 2022), nebyly Rozhodnutí a Souhlasy k dnešnímu dni vydány. Tím není k dispozici kompletní dokladová část a není možné podat kvalifikovanou žádost o vydání Společného povolení stavby.

## **Článek II. Změny Smlouvy**

### **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 a 4.3**

*Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:*

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději **do 31. 12. 2022**
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději **do 31. 12. 2022**

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

## **Článek III.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

V Ostravě dne 22.07.2022

Ve Zlíně dne 26.07.2022

.....

.....