

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. SML/0015/22

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci

SILNICE III/4941: HALUZICE - VLACHOVICE

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČO: 70934860
Zastoupen: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxx
(dále jako „Objednatel“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, Břeclav, 69002
Zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudek v Brně, oddíl C, vložka 52797
IČO: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxx
Bankovní spojení: xxxxxx
(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 19. 1. 2022 uzavřely „Smlouvu č. SML/0015/22 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
 - a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy o dílo a termínu splnění výkonu inženýrské činnosti. Důvodem je zdlouhavé zajišťování vyjadřování dotčených orgánů. Následně byla na stavební úřad ve Valašských Kloboukách dne 26.5.2022 podaná žádost o vydání stavebního povolení a dne 23.6.2022 bylo vydáno zahájení stavebního řízení. V současné době se čeká na vydání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 a 4.3,** se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
 - 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DSP), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do **30.9.2022**
 - 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do **30.9.2022**
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne: 20.07.2022

V Břeclavi dne: 20.07.2022

.....

.....