

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S2/22-9710-01

Objednatel: **Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava**
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem
IČ: 61989100
DIČ: CZ61989100
ID datové schránky: d3kj88v
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel nebo VŠB – TU Ostrava“)

a

Zhotovitel: **Energy Benefit Centre a.s.**
Sídlo: Křenová 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6
Zastoupená: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210
ID datové schránky: 7ikka66
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 43-6354140227/0100
Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915
Kontaktní osoby: [REDACTED] ředitel pobočky v Ostravě
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále též společně „smluvní strany“)

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S2/22-9710-01 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 11. 2. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 6. 2022 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů z důvodu provedení dodatečných služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a které vznikly na základě požadavků odborného týmu objednatele (práce spojené se změnami a formulací zadání u stanovení účelu a parametrů jednotlivých laboratoří, specifikace umístění, potřeb a zvláštních technických zařízení jednotlivých laboratorních provozů, řešení umístění k přemísťované spínací stanici VN a vyřešení příjezdu k tomuto zařízení, výškové osazení budovy nového vědeckého centra s ohledem na návaznosti k veřejným sítím, protažení trasy energetického kolektoru mimo hranice staveniště a stavební úpravy jednotky VZT u tělocvičny VŠB a ochranu základů tělocvičny).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

- Z důvodu provedení dodatečných projekčních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, **se prodlužuje lhůta pro zpracování dokumentace pro územní řízení o 45 kalendářních dnů. Čl. IV. odst. 1 písm. c) smlouvy se upravuje následovně:**

c) dle ustanovení čl. II bod 1) písm. c) této smlouvy **do 135 dnů** od nabytí účinnosti smlouvy,

- Z důvodu provedení dodatečných projekčních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a prodloužení lhůty dle předchozí odrážky tohoto dodatku č. 2 se **termín pro zahájení stavebního řízení uvedený v čl. IV. odst. 1 písm. d) smlouvy ve znění dodatku č. 1 k této smlouvě posouvá o 45 kalendářních dnů, tzn. nejpozději do 26. 2. 2023.**

- Z důvodu provedení dodatečných projekčních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, se **cena díla dle čl. V odst. 2 smlouvy upravuje následovně:**

Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH **30.000.000,- Kč**

Dodatečné projekční práce (vícepráce) dle Dodatku č. 2 bez DPH **985.000,- Kč**

Celková cena díla bez DPH **30.985.000,- Kč**

Kč DPH **6.506.850,- Kč**

Cena celkem Kč vč. DPH **37.491.850,- Kč**

- **V čl. V odst. 11 smlouvy se vkládá věta třetí následujícího znění:**

Cena dodatečných projekčních prací (víceprací) dle Dodatku č. 2 bude objednatelem uhrazena po dosažení milníku DUR1 dle přílohy č. 1 smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě kupující.

V Ostravě
(datum v elektronickém podpisu)

V Praze
(datum v elektronickém podpisu)

Objednatel:

Zhotovitel:

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

předseda představenstva