

## **DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. D600220016 ze dne 8. 4. 2022**

**na akci: VD Sojovice, rekonstrukce provizorního hrazení segmentu**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

### **Účastníci smlouvy:**

1.1 Objednatel:

**Název:**

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Adresa závodu:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

**Povodí Labe, státní podnik**

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

závod Jablonec nad Nisou

Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou

XXX

XXX

XXX

70890005

CZ70890005

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

**Zhotovitel:**

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

DIČ:

Obchodní rejstřík:

Bankovní spojení:

**JaP-Jacina, s.r.o.**

Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště

Petr Jacina, jednatel společnosti

XXX

XXX

25655108

CZ25655108

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 58497

51-6874310277/0100

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D600220016 ze dne 8. 4. 2022 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

## I.

### **bod 4.3 článku 4.**

#### **stávající text:**

4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 29.7.2022**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

4.3 Termín dokončení díla je: **nejpozději do 15. 9. 2022**

#### **Zdůvodnění změny dílčího plnění:**

Při zahájení realizace dne 19.5.2022 a průzkumu povrchu drážek a dosedacího prahu potápěči (montáž 1. etapa) bylo zjištěno, že se v prostoru dosedacího prahu hradidlového dílce a v prostoru plánovaného ukotvení opěrných sloupků nacházejí ve dně dvě vymleté kaverny a jedna podélná rýha ve směru toku. Kaverny mají přibližně 50cm průměr a jsou cca 25cm hluboké. Rýha je 20 cm dlouhá a 4cm široká a 4cm hluboká. Při tomto zjištění byla pozastavena výroba provizorního hrazení a bylo nutné aktualizovat výrobně technické výkresy, včetně statického posouzení upraveného řešení. Z tohoto důvodu vznikla časová prodleva pro zadání konstrukce do výroby a nedostatečný čas zrealizovat dílo dle SoD „nejpozději do 29.7.2022“.

## II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

## III.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D600220016 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

## IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

XXX

ředitel závodu  
*elektronický podpis*

.....

XXX

obchodní ředitel  
*elektronický podpis*