

## **DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Pňovany – Mariánské Lázně trati Plzeň – Cheb“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

č. smlouvy objednatele: E618-S-2667/2020/ŠNE

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4993 / 500 351 0024

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

Společnost „**AZS + AZC, Pňovany**“ založená Společenskou smlouvou ze dne 17. 6. 2020

##### **AZ Consult, spol. s.r.o.**

se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44567430 DIČ: CZ44567430

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C, vložka 2096

zastoupená **Ing. Martinou Štrosovou**, jednatelkou společnosti

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

**AZ SANACE a.s.**

se sídlem Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25033514 DIČ: CZ25033514

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B, vložka 1093

zastoupená **Ing. Jakubem Zavoralem, Ph.D.**, předsedou představenstva, **Mgr. Petrem**

**Dvořákem** – členem představenstva

jako „**Společník 2**“

Společnost „AZS + AZC, Pňovany“ založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 17. 6. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, kdy vedoucím účastníkem je společnost AZ Consult spol. s r.o. se sídlem Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44567430, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **20/109**

(dále jen „**zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 7. 8. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Pňovany – Mariánské Lázně trati Plzeň – Cheb“ s účinností ke dni 20. 8. 2020 ve znění jejich dodatků č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11 odst. 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení Díla.** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že 3. dílčí etapa prací se posouvá na termín 30. 6. 2022. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je prodloužení Drážního úřadu a nedodržení jeho správní lhůty stanovené zákonem pro vydání stavebního povolení.

**Úprava smluvní ceny Díla,** když z důvodu nevyčerpání správních poplatků zhotovitelem dochází ke snížení ceny Díla a položky č. 16 v odst. 5.2 o 3.004,- Kč.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na úpravě termínů plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, článku 5 a článku 6.

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- Ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 4 – Lhůty k provedení díla**

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
2. dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, v podrobnostech PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný zadavatelem
3. dílčí etapa	do 30.6.2022	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení, vč. nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad 10/2023 až 7/2024	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 10 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

**2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

5.1 Cena za řádně zhotovené dílo činí:

- a) celková cena díla bez DPH ..... 1.066.956,- Kč
- b) DPH (základní sazby) ..... 224.060,76 Kč
- c) Celková cena díla včetně DPH ..... 1.291.016,76 Kč

**3. V článku 5 odst. 5.2 Smlouvy se mění položka č. 16 Správní poplatky na novou hodnotu ve výši 0,- Kč.**

**4. Ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

**Článek 6 – Platební podmínky**

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a. Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění – do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny ve výši 30% **celkové ceny díla**. Daňový doklad – fakturu v celkové výši [REDAKCE] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b. Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny ve výši 30% **celkové ceny díla**. Daňový doklad – fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c. Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **3. dílčí etapa plnění – do 30.6.2022**, fakturace ceny ve výši [REDAKCE] - Kč. (podmíněno předložením společného povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad – fakturu v celkové výši **317 984,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- d. Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **4. dílčí etapa plnění – ukončení díla – do 7/2024**, fakturace ceny za Autorský dozor ve výši **10% celkové ceny díla**. Daňový doklad – fakturu v celkové výši [REDAKCE] Kč předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

## **II. Závěrečná ustanovení**

- 1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- 2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

**Za objednatele:**

V Praze



27.07.2022 14:52  
Podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

V Ústí nad Labem dne

Digitálně podepsal  
Ing. Martina  
Štrosová  
Datum: 2022.07.22  
09:56:56 +02'00'

.....  
Ing. Martina Štrosová  
jednatelka společnosti  
AZ Consult spol. s r.o.

Digitálně podepsal Ing.  
Jakub Zavoral, Ph.D.  
Datum: 2022.07.26  
14:28:22 +02'00'

.....  
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.  
předseda představenstva  
AZ SANACE a.s.

Digitálně podepsal  
Mgr. Petr Dvořák  
Datum: 2022.07.26  
14:48:40 +02'00'

.....  
Mgr. Petr Dvořák  
člen představenstva  
AZ SANACE a.s.