

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OLP/1156/2020

"Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice"

část 1: Realizace tůní a odstranění dřevin a rákosu

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

SKJ s.r.o.

se sídlem Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou

IČO: 07807716

DIČ: CZ07807716

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jakub Jurek

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 115-8580700287/0100

evidence: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl c, vložka 43015

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2021 smlouvu o dílo č. OLP/1156/2020, jejímž předmětem je provedení opatření směřujících k zachování početnosti a ke stabilizaci

populace silně ohrožené kuňky ohnivé jako předmětu ochrany v evropsky významné lokalitě Dolní Ploučnice a to vyhotovením 75 tůní a odstraněním náletových dřevin a pokosením rákosu případně jiné mokřadní vegetace, a dále uzavřely dne 21. 12. 2021 dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo č. OLP/1156/2020 (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je vymezení termínu provedení prací části "E" díla. Tato část díla (pokosení rákosin a mokřadní bylinné vegetace po realizaci tůní) byla při uzavření dohody o narovnání odložena. Tyto práce nebylo možné v původním smluvně daném termínu splnit, neboť samotná tvorba tůní byla z důvodu podmáčení lokality posunuta. Následné klimatické podmínky pak již neumožnily část díla "E" provést. Dne 13. 6. 2022 se v rámci konání kontrolního dne lokality zástupci smluvních stran dohodly, že část díla "E" bude provedena nejpozději do 31. 10. 2022.
3. Objednatel prohlašuje, že dodatek není uzavřen v rozporu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1 smlouvy ve znění:

"Zhotovitel se zavazuje předávat díla ve lhůtách a způsobem stanoveným v následující tabulce:

Část díla	Druh prováděné práce	Období provádění prací
A.	kácení a odstranění náletu	1. 9. 2021 – 15. 3. 2022
B.	následné odstranění výmladků	červenec 2022
C.	pokosení rákosin a mokřadní bylinné vegetace	15. 8. 2021 – zahájení realizace tůní (nejpozději však 15. 9. 2021)
D.	hloubení tůní	1. 9. – 31. 10. 2021
E.	pokosení rákosin a mokřadní bylinné vegetace po realizaci tůní	15. 10. (nejdříve však po realizaci tůní) - 15. 11. 2021
F.	pokosení rákosin a mokřadní bylinné vegetace v sezóně následující po realizaci tůní	červenec 2022

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Zhotovitel se zavazuje předávat díla ve lhůtách a způsobem stanoveným v následující tabulce:

Část díla	Druh prováděné práce	Období provádění prací
A.	kácení a odstranění náletu	1. 9. 2021 – 15. 3. 2022
B.	následné odstranění výmladků	červenec 2022
C.	pokosení rákosin a mokřadní bylinné vegetace	15. 8. 2021 – zahájení realizace tůní (nejpozději však 15. 9. 2021)
D.	hloubení tůní	1. 9. – 31. 10. 2021
E.	pokosení rákosin a mokřadní bylinné vegetace po realizaci tůní	31. 10. 2022
F.	pokosení rákosin a mokřadní bylinné vegetace v sezóně následující po realizaci tůní	červenec 2022

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1188/22/RK ze dne 12. 7. 2022.

V Liberci dne 26. 7. 2022

V Hrádku nad Nisou dne
22. 7. 2022

.....
Ing. Zbyněk Miklík
náměstek hejtmana

.....
Jakub Jurek
jednatel společnosti