

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021-0550

Revitalizace areálu SpS Mimoň - realizace stavby

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 12.03.2021 (dále též „smlouva“ nebo „původní smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 000 00 205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Romanem Vohradským, ředitelem
Osoby zastupující
ve věcech ostatních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel:

Název: **Staler spol. s r.o.**
Sídlo: Dubno 62, 261 01 Dubno
IČO: 014 98 240
DIČ: CZ01498240
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. C 207461
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Petrem Kolkusem, jednatelem
Osoba zastupující
ve věcech ostatních: [REDAKCE]
ID datové schránky: gy2spuc

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavírají podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. ÚČEL DODATKU

1. Účelem dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba k řádnému splnění závazku z původní smlouvy.

III. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez realizace dodatečných stavebních prací by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy.
2. Stavební práce podle projektové dokumentace, která je přílohou původní smlouvy, se zhotovitel zavazuje splnit i nadále tak, jak je v této dokumentaci uvedeno, tj. předmět původní smlouvy se nemění.
3. Zhotovitel se v souladu s tímto dodatkem zavazuje také k realizaci dodatečných stavebních prací, jejichž soupis a rozsah je obsažen v soupisu prací, jenž je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, tak jako kdyby tyto dodatečné stavební práce byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na tyto dodatečné stavební práce obdobně.

IV. CENA A ROZSAH PRACÍ

1. Změna ceny plnění spočívá v navýšení ceny dle původní smlouvy o cenu dodatečných stavebních prací v tom rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku. Ve zmíněné příloze je tak uvedena celková cena za provedení dodatečných stavebních prací.
2. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) tedy činí:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	1.512.013,93 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	317.522,93 Kč
celková cena včetně DPH činí	1.829.536,86 Kč
3. Do ceny díla budou započteny méněpráce v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku. Výše méněprací se stanovuje takto:

cena bez DPH	- 35.616,39 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	- 7.479,44 Kč
celková cena včetně DPH činí	- 43.095,83 Kč
4. Objednatel se tímto za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli také výše uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečných stavebních prací, když cena za dodatečné stavební práce je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s realizací těchto prací, a která bude účinná po celou dobu účinnosti původní smlouvy ve znění tohoto dodatku.
5. Celková cena díla dle smlouvy, již navýšená o cenu dodatečných stavebních prací, je tak stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedených v čl. VI. původní smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením realizace díla dle smlouvy spolu s dodatečnými stavebními pracemi se dostatečně seznámil s podmínkami místa plnění (stavenišťem), a že mu v době podpisu tohoto dodatku není známa potřeba realizace nějakých dalších stavebních prací pro řádné dokončení díla (mimo dodatečné stavební práce).

V. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH	Změna oproti původní nabídkové ceně
Původní nabídková cena	19.907.007,20 Kč	4.180.472,00 Kč	24.087.479,20 Kč	
Ve znění dodatku č. 1				
Vícepráce	1.512.013,93 Kč	317.522,93 Kč	1.829.536,86 Kč	7,60 %
Méněpráce	- 35.616,39 Kč	- 7.479,44 Kč	- 43.095,83 Kč	- 0,18 %
Cena ve znění tohoto dodatku	21.383.404,74 Kč	4.490.515,49 Kč	25.873.920,23 Kč	
Absolutní změna ceny plnění ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ				7,78 %

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se uzavírá písemně za použití elektronických prostředků.
3. Dodatek nabývá platnosti po podepsání oběma smluvními stranami. Dodatek je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zabezpečí objednatel bez zbytečného prodlení. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním obsahu tohoto dodatku. Strana uveřejňující dodatek v registru smluv se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
Příloha č. 2 - Změnové listy č. 1 - 14
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k němu připojují podpisy svých statutárních zástupců.

27.7.2022


.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
 Ing. Roman Vohradský
 ředitel

26.7.2022

.....
Staler spol. s r.o.
 Petr Kolkus
 jednatel

Rekapitulace rozpočtu

Popis	Cena celkem
Příloha č. 1	4 273,50
Příloha č. 2	12 365,47
Příloha č. 3	60 573,43
Příloha č. 4	63 779,61
Příloha č. 5	53 386,18
Příloha č. 6	10 126,83
Příloha č. 7	28 447,95
Příloha č. 8	32 611,20
Příloha č. 9	193 298,18
Příloha č. 10	43 939,63
Příloha č. 11	23 760,00
Příloha č. 12	904 079,93
Příloha č. 13	81 372,02
Příloha č. 14	-35 616,39
cena celkem	1 476 397,54 Kč



Vícepráce I.

Stavba: SpS Mimoň

Objekt: SO 01 - kanalizace

Objednatel: VLS ČR, s.p.

Zhotovitel: STALER spol. s r.o.

Místo: Mimoň

Zpracoval:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

Příloha č. 1

4 273,50

2	122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	3,000	922,00	2 766,00	0,000	0,000
---	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------	-------

Výkop rýhy pro ležatou kanalizaci SO 01 - 1.PP, SO 02 - 1.NP, D3 - D5

(36+30+15+24)*0,5*0,7

36,750

Součet

36,750

		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,000	247,00	494,00	0,000	0,000
--	--	--	----	-------	--------	--------	-------	-------

Zásyp ležaté kanalizace

36,75

36,750

Součet

36,750

55	899621111R00	Pískové lože pod potrubí	m3	1,000	354,60	354,60	1,700	1,700
----	--------------	--------------------------	----	-------	--------	--------	-------	-------

(36+30+15+24)*0,5*0,2

10,500

Součet

10,500

161	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	1,700	117,00	198,90	0,000	0,000
-----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------	-------

10	11310718R	Odstranění betonu vyztuženého sítěmi tl. přes 150 do 300 mm, strojně, pl. přes 50 do 200 m2	m2	1,150	400,00	460,00	0,000	0,000
----	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------	-------

Bourání železobetonu v rýze pro kanalizaci

D5 - ŠD1

(1,5+0,8)*0,5

1,15



Vícepráce I.

Stavba: SpS Mimoň

Objekt: SO 02 - základová deska

Objednatel: VLS ČR, s.p.

Zhotovitel: STALER spol. s r.o.

Zpracoval:

Místo: Mimoň

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Příloha č. 2						12 365,47		
	273321321	Železobeton základových desek C20/25	m3	3,945	2 002,00	7 897,89	2,256	8,900
		Základová deska SO 02						
		9,5*8,15*0,15		11,614				
		Odečet nesprávně výměry						
		-7,66932		-7,669				
		Součet		3,945				
	273361921	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	m3	0,134	26 055,00	3 491,37	1,038	0,139
		Základová deska SO 02						
		9,5*8,15*0,00444*1,15		0,395				
		Odečet nesprávně výměry						
		-0,26106		-0,261				
		Součet		0,134				
	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	9,039	108,00	976,21	0,000	0,000



Vícepráce I.

Stavba: SpS Mimoň

Objekt: SO 06 - výkopy v garáži

Objednatel: VLS ČR, s.p.

Zhotovitel: STALER spol. s r.o.

Místo: Mimoň

Zpracoval:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Příloha č. 3					60 573,43			
6	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 Statické podchyčení zdiva - základy garáž č. 9 SO 06 garáž (3,25+2,4)*0,6*0,6 Součet	m3	2,034	2 155,00	4 383,27	2,453	4,990
14	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn Omítka garáž č.9 (8,5+0,84+0,5+1,25+0,5+0,5+1,25+1,27+1,26+2,0)*4	m2	73,480	0,00	0,00	0,017	0,000
15	612311191	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn 73,48*3 Součet	m2	220,440	214,00	47 174,16	0,007	0,000
19	961055111	Bourání základů z betonu železového Bourání betonové podlahy a základů - garáž č. 9 11,82*0,2*1,25 Statické podchyčení zdiva - základy, garáž č. 9 (3,25+2,4)*0,6*0,6 Součet	m3	2,000	3 500,00	7 000,00	2,400	4,800
27	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % Omítky garáž č. 9 (8,5+0,84+0,5+1,25+0,5+0,5+1,25+1,27+1,26+2,0)*4 Součet	m2	73,480	0,00	0,00	0,046	0,000
998011002		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	4,800	55,00	264,00	0,000	0,000
28	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	4,800	0,00	0,00	0,000	0,000
29	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	4,800	260,00	1 248,00	0,000	0,000
30	997312519	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	33,600	15,00	504,00	0,000	0,000

Vícepráce I.

Stavba: SpS Mimoň

Objekt: SO.02 strop pyrotechnici

Objednatel: VLS ČR, s.p.

Zhotovitel: STALER spol. s r.o.

Místo: Mimoň

Zpracoval:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Příloha č. 4						63 779,61		
7	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	65,700	185,00	12 154,50	0,000	0,000
		9*7,3		65,700				
		Součet		65,700				
8	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	65,700	56,80	3 731,76	0,000	0,000
9	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	1,622	2 308,00	3 743,58	2,453	3,979
		Filigrány						
		(9,35+9,35+7,25)*0,25*0,25		1,622				
		Součet		1,622				
12	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	0,130	27 828,00	3 617,64	1,053	0,137
		Věnci filigrány Jedná se o věnci tl.5 mm, filigránový strop je ukládán na broušené zdívko Porotherm.						
		25,95*0,005		0,130				
		Součet		0,130				
13	430321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	11,801	3 132,00	36 960,73	2,453	28,952
		Beton filigrány						
		9,35*7,75*0,18		13,043				
		-(2,3*3)*0,18		-1,242				
		Součet		11,801				
	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	33,069	108,00	3 571,40	0,000	0,000



Vícepráce I.

Stavba: SpS Mimoň

Objekt: SO 02 ztužující věnec

Objednatel: VLS ČR, s.p.

Zhotovitel: STALER spol. s r.o.

Místo: Mimoň

Zpracoval:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Příloha č. 5						53 386,18		
9	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	8,740	2 308,00	20 171,92	2,453	21,443
		Věnec střecha						
		2*(10+8,5)*0,5*0,4		7,400				
		(2,53+4,2+2,33)*0,25*0,3		0,680				
		5,87*0,25*0,45		0,660				
10	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	53,400	300,50	16 046,70	0,006	0,308
		Věnec střecha						
		4*(10+10+8,5+8,5)*0,3		44,400				
		(15*0,3)*2		9,000				
		Součet		53,400				
11	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	53,400	75,40	4 026,36	0,006	0,320
12	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,385	27 828,00	10 713,78	1,053	0,405
		Věnec střecha						
		(37+14)*0,005		0,255				
		Součet		0,385				
998011002		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	22,476	108,00	2 427,42	0,000	0,000



Vícepráce I.

Stavba: SpS Mimoň

Objekt: SO 01 - schodiště

Objednatel: VLS ČR, s.p.

Zhotovitel: STALER spol. s r.o.

Místo: Mimoň

Zpracoval:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

Příloha č. 6

10 126,83

	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	1,585	2 605,00	4 128,93	2,256	3,576
		Podklad pod schodiště a podesty - 1.PP - 1.NP						
		5,0*1,25*0,1		0,625				
		(2,5+2,5+3,0)*1,2*0,1		0,960				
		Součet		1,585				
	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V	m2	22,080	232,00	5 122,56	0,000	0,009
		Izolace pod schodiště						
		5,2*1,6		8,320				
		(2,7+2,7+3,2)*1,6		13,760				
		Součet		22,080				
	711111001	Izolace proti vlhkosti vodor. Nátěr ALP za studena 1x nátěr - vč. Dodávky p. laku	m2	22,080	20,60	454,85	0,000	0,009
	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	3,594	117,00	420,49	0,000	0,000



Vícepráce I.

Stavba: SpS Mimoň

Objekt: SO 01 - opláštění průvlaku SDK

Objednatel: VLS ČR, s.p.

Zhotovitel: STALER spol. s r.o.

Zpracoval:

Místo: Mimoň

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Příloha č. 7						28 447,95		
	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	42,000	0,00	0,00	0,000	0,000
		Lešení na střechu						
		6,0*7,0		42,000				
		Součet		42,000				
	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	126,000	0,00	0,00	0,000	0,000
		1.6 - 31. 8. = 92 dnů						
		3*42		126,000				
		Součet		126,000				
	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	42,000	0,00	0,00	0,000	0,000
		bourání otvorů pro osazení nosníků, včetně úpravy lože a zapravení I.np	kpl.	6,00	0,00	0,00		
		bourání otvorů pro osazení nosníků, včetně úpravy lože a zapravení II.np	kpl.	5,00	0,00	0,00		
		lešení lehké pomocné I.np - montáž, demontáž, pronájem 3 dny	m2	12,50	0,00	0,00		
		lešení lehké pomocné II.np - montáž, demontáž, pronájem 3 dny	m2	11,00	0,00	0,00		
		ocelové nosníky IPE, UPE včetně manipulace	t	0,60	0,00	0,00		
		nátěry ocelových konstrukcí základovou barvou	kpl.	1,00	0,00	0,00		
		výrobní dílenská dokumentace,posouzení spojů,statika	kpl.	1,00	0,00	0,00		
		nakládání a odvoz sutí	t	0,86	0,00	0,00		
		uložení a likvidace sutí na skládce	t	0,86	0,00	0,00		
		režijní náklady, doprava	kpl.	1,00	0,00	0,00		



763131411.RGS	SDK pohled PK 21 desky 1xRB (A) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	28,715	990,70	28 447,95	0,012	0,352
	Opláštění ocelových konstrukcí						
	2.np průvlaky						
	(4,95*0,3)*3+(4,7*0,4)*3+(4,7*0,4)*3+(2,8*0,3)*3		18,255				
	2.np strop						
	2,8*0,7		1,960				
	1.np strop						
	2,2*1,3		2,860				
	1.np průvlak						
	(1,1+3,8)*0,3*2		2,940				
	1.np sloup						
	(3,0*0,3)*3		2,700				
	Součet		28,715				
HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	18,000	0,00	0,00	0,000	0,000
	Podepření a statické zajištění stropů						
	9+9		18,000				
034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00	0,000	0,000
	Podepření a statické zajištění stropů - pronájem						
	výsuvné stojky - nájem 9. 6. - 9. 8. = 62 dnů						
	10 ks á 45,- Kč/den = 450 Kč/den						
	62*450		27 900,000				
	Součet		27 900,000				
998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,352	0,00	0,00	0,000	0,000



Vícepráce I.

Stavba: SpS Mimoň

Objekt: SO 8,9,10 panelová plocha

Objednatel: VLS ČR, s.p.

Zhotovitel: STALER spol. s r.o.

Zpracoval:

Místo: Mimoň

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

Příloha č. 8

32 611,20

	113106192	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kaméniva nebo živice	m2	516,000	63,20	32 611,20	0,000	0,000
--	-----------	---	----	---------	-------	-----------	-------	-------

Demontáž panelů pro výkop kanalizace a montáž topení

68*7 476,000

4*10 40,000

Součet 516,000



Vícepráce I.

Stavba: SpS Mimoň

Objekt: SO 8,9,10 venkovní plochy skutečnost

Objednatel: VLS ČR, s.p.

Zhotovitel: STALER spol. s r.o.

Místo: Mimoň

Zpracoval:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Příloha č. 9						193 298,18		
	11310718R	Odstranění podkladu živičného tl. přes 100 do 150 mm, strojně, pl. přes 50 do 200 m ²	m	11,000	93,50	1 028,50	0,110	1,210
		Bourání živice v rýze pro kanalizaci						
		D15 - ŠD5 (27,5+1,5+1,5)*0,7		21,350				
		D19 - ŠD5 (26+1,5+1,5+7,5)*0,9		35,550				
		Topný kanál (8+2+2)*2		24,000				
		Součet		80,900				
	11310718R	Příplatek za řezání betonového podkladu	m	67,000	195,00	13 065,00	0,110	7,370
	11310717R	Odstranění betonu vyztuženého sítěmi tl. přes 150 do 300 mm, strojně, pl. přes 50 do 200 m ²	m ²	231,230	544,50	125 904,74	0,625	144,519
		Bourání železobetonu v rýze pro kanalizaci						
		D5 - ŠD1 (27,5+1,5+1,5)*0,7		21,350				
		D19 - ŠD5 (26+1,5+1,5+7,5)*0,9		150,330				
		Topný kanál (8+2+2)*2		24,000				
		Součet		195,680				
	89021185R	Bourání šachet betonových, strojně, obestavěný prostor přes 1,5 do 3 m ³	m ³	1,800	2 770,00	4 986,00	1,760	3,168
		Stávající šachtice D19-ŠD5 1*1*1,8		1,8				
	89013181R	Bourání šachet zdíva cihelného, ručně, obestavěný prostor přes 1,5 do 3 m ³	m ³	3,528	2 130,00	7 514,64	0,500	1,784
		Stávající šachtice ŠD1 1,4*1,4*1,8		3,529				
	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	158,031	85,00			
28	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	114,637	0,00	0,00	0,000	0,000
29	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	114,637	260,00	29 805,62	0,000	0,000
30	997312519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	802,459	13,70	10 993,69	0,000	0,000

Vícepráce I.

Stavba: SpS Mimoň

Objekt: SO 01 - bourací práce skutečnost

Objednatel: VLS ČR, s.p.

Zhotovitel: STALER spol. s r.o.

Zpracoval:

Místo: Mimoň

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Příloha č. 10						43 939,63		
22	962031133	Bourání přiček z cihel, tvárníc nebo přičekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	6,692	55,00	368,06	0,261	1,747
		SO 01 - 2.np - N02003						
		2,34*2,86*0,150		6,692				
		Součet		6,692				
23	962032241	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	13,816	707,00	9 767,91	1,950	26,941
		1.PP + 1. NP Schodiště						
		1,65*0,65*2,7		2,896				
		2*(1,65+0,65)*0,3*3,5		4,830				
		2.NP Nika pro kazetové dveře -						
		1,0*2,2*0,15		0,330				
		Obvodové zdívo 2. NP						
		4,2*1,8*0,3		2,268				
		1,8*1,8*0,3		0,972				
		2*(4,2*1,0*0,3)		2,520				
		Součet		13,816				
26	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, přičekovek z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	8,965	1 500,00	13 447,50	1,950	17,482
		Schodiště SO 01						
		1,2*0,6*8,5		6,120				
		1,12*2,26*0,49		1,240				
		1,17*2,25*0,4		1,053				
		1,0*2,3*0,24		0,552				
		Součet		8,965				
	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	46,170	85,00	3 924,41	0,000	0,000
28	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	46,170	0,00	0,00	0,000	0,000
29	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	46,170	260,00	12 004,09	0,000	0,000
30	997312519	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	323,187	13,70	4 427,66	0,000	0,000

Vícepráce I.

Stavba: SpS Mimoň
 Objekt: VRN
 Objednatel: VLS ČR, s.p.
 Zhotovitel: STALER spol. s r.o.
 Místo: Mimoň


Zpracoval:
 Datum: 21. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

Příloha č. 11

23 760,00

36	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	144,000	165,00	23 760,00	0,000	0,000
		Sléhvování skladu hutního materiálu 25.4-29.4. - 4 pracovníci 4*8		96,000				
		Demontáž výtahu na popelnice 2*19		48,000				
		Stavební přípomoc ZTI+ÚT - drážky, prostupy, nily 25+28		0,000				
37	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	0,000	150,00	0,00	0,000	0,000
		Napojení vody v šachtici 6		6,000				
38	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	0,000	315,00	0,00	0,000	0,000
		Montáž rozvaděče elektro 4		4,000				
39	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	kpl	1,000	0,00	0,00	0,000	0,000
		Rozvaděč + 50 m kabelu 12871+6300		19 171,00				
		Připojení na vodovod v šachtici - bourání šachtice, fitinky 3400+1246		4 646,00				
		Součet		23 817,00				
41	071002000	Provoz investora, třetích osob	den	1,000	0,00	0,00	0,000	0,000
		Oplacení staveniště 4 pracovníci * 0,5 HZS * 2 = 4 HZS/den 366*4		1 464,00				
		Pronájem oplacení - 60,- Kč/m 60*50		3 600,00				
		Součet		4 464,00				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SpS Mimoň

Objekt: Retenční nádrže

Objednatel: VLS ČR, s.p.

Zhotovitel: STALER spol. s r.o.

Zpracoval:

Místo: Mimoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Příloha č. 12

Náklady soupisu celkem							904 079,93
1	M	MEA.370105	Jímka betonová -D + M souprava včetně zákrytové desky zesílené - 10000 l	kus	5,000	93 278,00	466 390,00
D HSV Práce a dodávky HSV							372 689,93
D 1 Zemní práce							251 166,00
3	K	122152508	Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro spodní stavbu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 za zřízení při rekonstrukci	m3	130,000	41,10	5 343,00
2	K	122451504	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině s objem do 500 m3 strojně	m3	119,000	965,00	114 835,00
11	K	122551501	Odkopávky a prokopávky nepažené- rýha pro odtokové potrubí do 20 m3 strojně	m3	72,000	1 080,00	77 760,00
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	110,000	154,00	16 940,00
9	K	175151201	Obsypání objektu sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	65,000	448,00	29 120,00
10	K	1751512012	Obsypání potrubí sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	16,000	448,00	7 168,00
D 2 Zakládání							2 610,00
13	K	213141123	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu	m2	60,000	43,50	2 610,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							13 332,00
12	K	U312101215	Vytvoření prostupů přes 0,20 do 0,35 m2 ve zdech výplňových osazením vložek z trub, dílců	kus	6,000	2 222,00	13 332,00
D 8 Trubní vedení							96 029,93
14	K	U871360310	Dodávka a Montáž kanalizačního potrubí hladkého KG DN 250	m	29,189	1 365,00	39 842,99
15	M	58344229	šitérkodříť frakce 0/125	t	87,568	433,00	37 916,94
16	M	58344121	šitérkodříť frakce 8/16	t	45,000	406,00	18 270,00
D 997 Přesun hmot							9 552,00
6	K	997013501	Odvoz hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,000	286,00	9 152,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu hmot na meziskládku do 30 km	t	32,000	12,50	400,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							65 000,00
D VRN9 Ostatní náklady							65 000,00
17	K	080001000	Ostatní náklady, pomocné práce	...	1,000	65 000,00	65 000,00

Položkový rozpočet - Příloha č. 13

S:	SP19-12-01	Revitalizace areálu SPS Mimoň
		Vícepráce
R:		statické zajištění stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:						14 520,00
		bourání otvorů pro osazení nosníků, včetně úpravy lože a zapravení I.np	kpl.	6,00000	1 320,00	7 920,00
		bourání otvorů pro osazení nosníků, včetně úpravy lože a zapravení II.np	kpl.	5,00000	1 320,00	6 600,00
Díl:						8 225,00
		lešení lehké pomocné I.np - montáž, demontáž, pronájem 3 dny	m2	12,50000	350,00	4 375,00
		lešení lehké pomocné II.np - montáž, demontáž, pronájem 3 dny	m2	11,00000	350,00	3 850,00
Díl:						47 552,00
		ocelové nosníky IPE, UPE včetně manipulace	t	0,59800	49 000,00	29 302,00
		nátěry ocelových konstrukcí základovou barvou	kpl.	1,00000	3 450,00	3 450,00
		výrobní dílenská dokumentace, posouzení spojů, statika	kpl.	1,00000	14 800,00	14 800,00
Díl:						3 575,02
		nakládání a odvoz sutí	t	0,86000	1 500,00	1 290,00
		uložení a likvidace sutí na skládce	t	0,86000	2 657,00	2 285,02
Díl:						7 500,00
		režijní náklady, doprava	kpl.	1,00000	7 500,00	7 500,00
Celkem						81 372,02



Vícepráce I.

Stavba: SpS Mimoň

Objekt: Neprovedené práce

Objednatel: VLS ČR, s.p.

Zhotovitel: STALER spol. s r.o.

Zpracoval:

Místo: Mimoň

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------

Příloha č. 14

-35 616,39

148	13890201	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	-501,96	22,40	-11 243,90		
66	13890204	Přirážka za pozinkování ocel.výrobků 100-500 kg	kg	-1 014,86	17,70	-17 962,93		
77	13890201	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků do 50 kg	kg	-277,47	23,10	-6 409,56		



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba	Revitalizace areálu SpS Mimoň - realizace stavby	Smlouva č.	2021-0550	
Zhotovitel	STALER spol. s r.o.	Generální projektant	██████████	
Autorský dozor	██████████	Technický dozor investora (TDS)	██████████	
Název změny	Dodatek č. 1	Změna	termínu dokončení stavby	ne
Stručný popis změny	Provedení výkopů pro kanalizaci a zásypů potrubí		objemu stavebních prací	ano
			technologie části stavby	
			změna stavebního materiálu	
		jiná		
Původní termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	Navrhovaný termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	19 907 007,20	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	4 273,50	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Jedná se o provedení výkopových prací jejichž provedení bylo zjištěno v průběhu provádění prací dle PD z důvodu odlišných skladeb původních podlah.			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet		
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení	██████████	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	██████████	
Zdůvodnění	příloha č. 1			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	██████████	
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	██████████	
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	██████████	
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	██████████	
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba	Revitalizace areálu SpS Mimoň - realizace stavby	Smlouva č.	2021-0550
Zhotovitel	STALER spol. s r.o.	Generální projektant	██████████
Autorský dozor	██████████	Technický dozor investora (TDS)	██████████
Název změny	Dodatek č. 2	Změna	termínu dokončení stavby ne
Stručný popis změny	Doplnění železobetonových konstrukcí základových desek SO 02		objemu stavebních prací ano
			technologie části stavby
			změna stavebního materiálu
		jiná	
Původní termín dokončení stavby	od 18-ti měsíců od PS	Navrhovaný termín dokončení stavby	od 18-ti měsíců od PS
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	19 907 007,20	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	12 365,47
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Jedná se o provedení železobetonových konstrukcí základů SO 02 nad rámec VV.		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení	██████████
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	██████████
Zdůvodnění	příloha č. 1		
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	██████████
<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	██████████
<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	██████████
<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	██████████
<input checked="" type="checkbox"/> souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		

Stavba	Revitalizace areálu SpS Mimoň - realizace stavby	Smlouva č.	2021-0550	
Zhotovitel	STALER spol. s r.o.	Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Dodatek č. 3	Změna	termínu dokončení stavby	ne
Stručný popis změny	Vybourání základové konstrukce, olučení vnitřních omítek, montáž nových omítek		objemu stavebních prací	ano
			technologie částí stavby	/
			změna stavebního materiálu	/
		jiná	/	
Původní termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	Navrhovaný termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	19 907 007,20	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	60 573,43	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Jedná se o provedení bouracích a stavebních prací jejichž provedení bylo zjištěno v průběhu provádění rekonstrukce. Provedení těchto prací je důležité pro další průběh zakázky a její užívání.			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet		
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
Zdůvodnění	Petr Kolkus			
	příloha č. 1			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Stavba	Revitalizace areálu SpS Mimoň - realizace stavby	Smlouva č.	2021-0550	
Zhotovitel	STALER spol. s r.o.	Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Dodatek č. 4	Změna	termínu dokončení stavby	ne
Stručný popis změny	Doplnění podpěrných konstrukcí stropů, doplnění stěžujících věnců a pásů, betonáž stropní konstrukce		objemu stavebních prací	ano
			technologie částí stavby	/
			změna stavebního materiálu	/
		jiná	/	
Původní termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	Navrhovaný termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	19 907 007,20	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	63 779,61	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Jedná se o provedení stavebních prací nad rámec VV z důvodu zvolené technologie stropních konstrukcí.			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet		
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. 1			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

Stavba	Revitalizace areálu SpS Mimoň - realizace stavby	Smlouva č.	2021-0550
Zhotovitel	STALER spol. s r.o.	Generální projektant	██████████
Autorský dozor	██████████	Technický dozor investora (TDS)	██████████
Název změny	Dodatek č. 5	Změna	termínu dokončení stavby ne
Stručný popis změny	Doplnění železobetonových konstrukcí věnců střechy		objemu stavebních prací ano
			technologie části stavby
			změna stavebního materiálu
		jiná	
Původní termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	Navrhovaný termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	19 907 007,20	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	53 386,18
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Jedná se o provedení betonářských prací z důvodu statického zajištění věnce střechy.		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení	██████████
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	██████████
Zdůvodnění	příloha č. 1		
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	██████████
souhlasím / nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	██████████
souhlasím / nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	██████████
souhlasím / nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	██████████
souhlasím / nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

Stavba	Revitalizace areálu SpS Mimoň - realizace stavby	Smlouva č.	2021-0550
Zhotovitel	STALER spol. s r.o.	Generální projektant	[REDACTED]
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]
Název změny	Dodatek č. 6	Změna	termínu dokončení stavby ne
Stručný popis změny	Provedení betonových mazanin a izolací schodiště		objemu stavebních prací ano
			technologie části stavby
			změna stavebního materiálu
		jiná	
Původní termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	Navrhovaný termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	19 907 007,20	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	10 126,83
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Jedná se o provedení stavebních prací jejichž provedení bylo zjištěno v průběhu provádění rekonstrukce objektu.		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení			
	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu			
	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. 1		
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

Stavba	Revitalizace areálu SpS Mimoň - realizace stavby	Smlouva č.	2021-0550	
Zhotovitel	STALER spol. s r.o.	Generální projektant		
Autorský dozor		Technický dozor investora (TDS)		
Název změny	Dodatek č. 7	Změna	termínu dokončení stavby	ne
Stručný popis změny	Provedení opláštění ocelových konstrukcí SDK podhledem		objemu stavebních prací	ano
			technologie části stavby	/
			změna stavebního materiálu	/
		jiná	/	
Původní termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	Navrhovaný termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	19 907 007,20	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	28 447,95	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Jedná se o provedení SDK podhledu pro opláštění ocelových konstrukcí, které zajišťují statiku stropů.			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet		
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení		
Zdůvodnění	příloha č. 1			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení		
souhlasím / nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8

Stavba	Revitalizace areálu SpS Mimoň - realizace stavby	Smlouva č.	2021-0550
Zhotovitel	STALER spol. s r.o.	Generální projektant	[REDACTED]
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]
Název změny	Dodatek č. 8	Změna	termínu dokončení stavby ne
Stručný popis změny	Demontáž panelů pro výkop kanalizace a montáž topení		objemu stavebních prací ano
			technologie částí stavby
			změna stavebního materiálu
		jiná	
Původní termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	Navrhovaný termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	19 907 007,20	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	32 611,20
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Jedná se o provedení stavebních prací pro zajištění přívodu tepla a montáž kanalizace. Nutnost provedení byla zjištěna v průběhu prací a je důležitá pro další průběh zakázky.		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. 1		[REDACTED]
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. ...		[REDACTED]

Stavba	Revitalizace areálu SpS Mimoň - realizace stavby	Smlouva č.	2021-0550
Zhotovitel	STALER spol. s r.o.	Generální projektant	[REDACTED]
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]
Název změny	Dodatek č. 9	Změna	termínu dokončení stavby ne
Stručný popis změny	Bourací práce pro kanalizaci		objemu stavebních prací ano
			technologie částí stavby
			změna stavebního materiálu
		jiná	
Původní termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	Navrhovaný termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	19 907 007,20	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	193 298,18
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Jedná se o provedení bouracích prací, které byly zjištěny po provedení sondy do zpevněné plochy.		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
Zdůvodnění	příloha č. 1		
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

Stavba	Revitalizace areálu SpS Mimoň - realizace stavby	Smlouva č.	2021-0550	
Zhotovitel	STALER spol. s r.o.	Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Dodatek č. 10	Změna	termínu dokončení stavby	ne
Stručný popis změny	Bourací práce cihelného zdiva		objemu stavebních prací	ano
			technologie části stavby	/
			změna stavebního materiálu	/
		jiná	/	
Původní termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	Navrhovaný termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	19 907 007,20	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	43 939,63	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Jedná se o provedení stavebních a bouracích prací jejichž provedení bylo zjištěno v průběhu provádění rekonstrukce.			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet		
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. 1			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne	jméno a příjmení	[REDACTED]	
souhlasím / nesouhlasím			[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. ...			

Stavba	Revitalizace areálu SpS Mimoň - realizace stavby	Smlouva č.	2021-0550
Zhotovitel	STALER spol. s r.o.	Generální projektant	[REDACTED]
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]
Název změny	Dodatek č. 11	Změna	termínu dokončení stavby <input type="checkbox"/> ne
Stručný popis změny	Stěhování a vyklízení prostorů pro provádění prací		objemu stavebních prací <input type="checkbox"/> ano
			technologie části stavby <input type="checkbox"/>
			změna stavebního materiálu <input type="checkbox"/>
		jiná <input type="checkbox"/>	
Původní termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	Navrhovaný termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	19 907 007,20	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	23 760,00
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Jedná se o provedení prací - vyklízení a stěhování prostorů údržby a provozu.		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...
Změnový list zpracován	dne	[REDACTED]	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne		
Zdůvodnění	příloha č. 1		
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne		
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření TDS	dne		
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne		
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne		
souhlasím <input type="checkbox"/> nesouhlasím <input type="checkbox"/>			
Zdůvodnění	příloha č. ...		



ZMĚNOVÝ LIST Č. 12

Stavba	Revitalizace areálu SpS Mimoň - realizace stavby	Smlouva č.	2021-0550	
Zhotovitel	STALER spol. s r.o.	Generální projektant		
Autorský dozor		Technický dozor investora (TDS)		
Název změny	Dodatek č. 12	Změna	termínu dokončení stavby	ne
Stručný popis změny	Provedení prací na odvodu dešťových vod		objemu stavebních prací	ano
			technologie části stavby	
			změna stavebního materiálu	
		jiná		
Původní termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	Navrhovaný termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	19 907 007,20	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	904 079,93	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Jedná se o provedení stavebních prací a dodávky jejichž provedení bylo zjištěno v průběhu provádění rekonstrukce a je důležité pro další průběh zakázky a její užívání.			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet		
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne			
Vyjádření zhotovitele stavby	dne			
Zdůvodnění	příloha č. 1			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne			
souhlasím	nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne			
souhlasím	nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne			
souhlasím	nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne			
souhlasím	nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...			

Stavba	Revitalizace areálu SpS Mimoň - realizace stavby	Smlouva č.	2021-0550
Zhotovitel	STALER spol. s r.o.	Generální projektant	██████████
Autorský dozor	██████████	Technický dozor investora (TDS)	██████████
Název změny	Dodatek č. 13	Změna	termínu dokončení stavby ne
Stručný popis změny	Doplnění statického zajištění stropních konstrukcí z ocelových nosníků		objemu stavebních prací ano
			technologie části stavby
			změna stavebního materiálu
		jiná	
Původní termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	Navrhovaný termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby			
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...
Původní objem stavebních prací (v Kč)	19 907 007,20	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	81 372,02
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Jedná se o provedení stavebních prací a dodávky jejichž provedení bylo zjištěno v průběhu provádění rekonstrukce objektu a je důležité pro další průběh zakázky a její užívání.		
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)	
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...		
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...
Změnový list zpracován	dne	██████████	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne		
Zdůvodnění	příloha č. 1		
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne		
souhlasím / nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření TDS	dne		
souhlasím / nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne		
souhlasím / nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne		
souhlasím / nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...		

Stavba	Revitalizace areálu SpS Mimoň - realizace stavby	Smlouva č.	2021-0550	
Zhotovitel	STALER spol. s r.o.	Generální projektant	[REDACTED]	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDS)	[REDACTED]	
Název změny	Dodatek č. 14	Změna	termínu dokončení stavby	ne
Stručný popis změny	Neprovedené práce		objemu stavebních prací	ano
			technologie části stavby	/
			změna stavebního materiálu	/
		jiná	/	
Původní termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	Navrhovaný termín dokončení stavby	do 18-ti měsíců od PS	
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	19 907 007,20	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	-35 616,39	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Jedná se o provedené práce.			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet		
Původní technologické řešení (v Kč)		Navrhované technologické řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny technologického řešení	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne	[REDACTED]		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne			
Zdůvodnění	příloha č. 1			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne			
souhlasím nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne			
souhlasím nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne			
souhlasím nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech jiných	dne			
souhlasím nesouhlasím				
Zdůvodnění	příloha č. ...			