

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. OVZ-VZZR-2016-010

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem – primátorem města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP

Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: JIKA – CZ s.r.o.

Se sídlem: Čibuz 6, Smiřice 503 03

Zastoupen: Jiřím Slánským – jednatelem

Zastoupen ve věcech smluvních: Jiřím Slánským – jednatelem

Zastoupen ve věcech obchodních: Jiřím Slánským – jednatelem

Zastoupen ve věcech technických autorizovaným architektem : Ing. arch. Libor Tomanem

č. autorizace: 00531

Tel: 777 550 375 e-mail: jiri.slansky@jika-cz.cz

IČO: 259 17 234 DIČ: CZ259 17 234

Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Hradec Králové oddíl C, vložka 14380

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 30.11.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2016-010(dále jen jako „SOD“). V průběhu prací na projektové dokumentaci „Revitalizace letního stadionu – PD“ vznikly nové skutečnosti vztahující se k nutnému řešení vlivů stavby na životní prostředí (EIA), které svou podstatou a rozsahem mají vliv na posunutí termínu odevzdání díla.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na **změně termínu provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:**

Ustanovení SOD oddíl. I, čl. II.. odst. 1, jež zní:

- **DÚR vč. přípravných prací, IČ a sepsané a podané žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby**
– **nejpozději do 20 týdnů ode dne vstupního jednání**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

– DÚR + IČ a sepsané a podané žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby **do 30.9.2017**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2016-010 ze dne 30.11.2016 nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami všech smluvních stran.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 1. Žádost o prodloužení termínu plnění díla na projektovou dokumentaci „Revitalizace letního stadionu - PD“ předloženou firmou JIKA – CZ s.r.o., Čibuz 6, Smiřice 503 03

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát

.....
Ing. Jiří Slánský

primátor

jednatel

JIKA - CZ s.r.o.
IČ 25917234
DIČ CZ25917234
Dlouhá 101-103
Hradec Králové 500 03

Žádost o prodloužení termínu předání DUR pro akci „REVITALIZACE LETNÍHO STADIONU – PD“

Žádáme o prodloužení termínu předání dokumentace DUR k výše uvedené akci z důvodu zpracování dokumentace EIA. Po přezkoumání charakteru a rozsahu záměru z pohledu EIA vyplynulo, že areál bude nutné posuzovat jako celek a tedy záměr není svým charakterem podlimitní jak se dříve uvažovalo (Příloha 3a. zákona č.100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí), ale musí být předloženo minimálně oznámení dle přílohy 3 výše uvedeného zákona.

Termín odevzdání projektové dokumentace ve fázi DUR bez dokladové části do 2. 5. 2017. Vyjádření k DUR je možné získat až po schválení EIA, jinak se na dříve vydaná vyjádření pohlíží jako na nicotná. Rádi bychom Vás požádali o prodloužení termínu do 30.9.2017.

Během této doby budou projekční práce pokračovat na dalším stupni projektové dokumentace.

V Hradci Králové dne 24.3.2017

.....

Ing. Jiří Slánský, jednatel společnosti