

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“)
(dále jen „**Smlouva**“)

číslo Smlouvy Objednatele: **3/21/5900/027/2**

číslo Smlouvy Zhotovitele: **4021164**

1. SMLUVNÍ STRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“)

(B) POHL cz, a.s.

sídlo: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

IČO: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 117569233/0300

kteřou zastupují: Ing. Petr Kašpar, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“) ke smlouvě o dílo (číslo Smlouvy Objednatele 3/21/5900/027, číslo Smlouvy Zhotovitele 4021164), ze dne 14. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 5. 2022, pro plnění veřejné zakázky s názvem „**Komořanská – oprava opěrné zdi, č. akce 999182 a Komořanská – sanace svahu, č. akce 1000153**“ (dále také jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222, odst. 6 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, specifikovaná v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které Objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy (vícepráce).

Dále je předmětem tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy odečtení nerealizovaných položek předpokládaných Smlouvou, které sice byly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, avšak buď z důvodů dodatečných požadavků třetích stran, nebo z důvodu nepředvídatelných skutečností, které Objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je nebylo možné realizovat a uskutečnit (méněpráce).

3. ZMĚNA ČL. 5 SMLOUVY (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)

3.1. Původní znění čl. 5, odst. 5.1, Smlouvy se v části ceny za dílo mění následovně:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:	56 982 834,22 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	5 217 733,91 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	- 5 631 471,50 Kč
Celkem cena dle SOD včetně Dodatku č. 2:	56 569 096,63 Kč

3.2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 2 dle § 222, odst. 6 a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí celkový nárůst 30 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 2, číselné označení tohoto Dodatku č. 2 a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 4.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 4.3. Tento Dodatek č. 2 je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 2 uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 4.4. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 4.5. Strany tímto výslovně prohlašují, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:
- Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až č. 4

V Praze dne

V Rožtokách dne

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za Zhotovitele:

POHL cz, a.s.

**Ing. Josef
Richtr**

Digitálně podepsal Ing.
Josef Richtr
Datum: 2022.07.27
10:27:05 +02'00'

Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva

**Ing. Petr
Kašpar**

Digitálně podepsal Ing.
Petr Kašpar
Datum: 2022.05.30
07:32:44 +02'00'

Ing. Petr Kašpar, člen představenstva

Filip Hájek

Digitálně podepsal
Filip Hájek
Datum: 2022.07.27
14:24:19 +02'00'

PhDr. Filip Hájek, místopředseda představenstva

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Komořanská – oprava opěrné zdi, č. akce 999182 a Komořanská – sanace svahu, č. akce 1000153“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „Komořanská – sanace svahu, č. akce 1000153“; Komořanská, Praha 5 Zbraslav; HSV „Ochranná síť“.

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

1

Číslo ZBV:

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14. 09. 2021

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření autorského dozoru
- (d) Vyjádření TDS
- (e) Záznam z jednání s OCP (MHMP)/TSK
- (f) Zápis z jednání OCP (MHMP)/TSK/TDS/Zhotovitel
- (g) Zápis OCP (MHMP)
- (h) Odborná expertíza České geologické služby, Správa oblastních geologů
- (i) Závěrečné vyjádření OCP (MHMP).

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

Iniciátor změny: Třetí strana, konkrétně Odbor ochrany prostředí MHMP, Oddělení ochrany přírody a krajiny (dále jen „OCP“) – legislativní požadavek.

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě dodatečného jednání mezi Objednatel a třetí stranou dotčenou výstavbou, tj. Odbor ochrany prostředí MHMP, Oddělení ochrany přírody a krajiny, v průběhu realizace stavby, byl ze strany OCP vysloven zásadní nesouhlas s instalací ochranné sítě na svislých partiích skály, neboť by touto instalací byl narušen základní důvod předmětu ochrany tohoto skalního masivu, a takový zásah by byl ze strany OCP MHMP považován za porušení § 36 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (předmětný skalní svah je předmětem územní ochrany ve stupni Přírodní památka U Závisti, ev. č. 1108; předmět ochrany je profil letenského souvrství ordoviku). Viz Přílohy č. 5 až 9.

Tedy z důvodu požadavku OCP jakožto oprávněného subjektu, a z důvodu vzniku požadavku v průběhu realizace zakázky se jedná o dodatečné nezbytné plnění, resp. neplnění, které splňuje podmínky uvedené ve znění §222 odst. 5 ZZVZ.

Na základě výše uvedených skutečností bylo na základě dohody mezi Objednatel, OCP, TDS, Autorským dozorem a Zhotovitel rozhodnuto, že předmětné ochranné síť nebudou realizovány.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-3.417.848,- Kč	0,- Kč	-3.417.848,- Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno



datum

podpis



Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno



datum

podpis



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)

jméno

Ing. Josef Richtr

datum

podpis

Ing. Josef Richtr
Digitálně podepsal
 Ing. Josef Richtr
 Datum: 2022.05.12
 15:36:04 +02'00'

Zhotovitel

jméno



datum

podpis



Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Komořanská – oprava opěrné zdi, č. akce 999182 a Komořanská – sanace svahu, č. akce 1000153“

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „Komořanská – sanace svahu, č. akce 1000153“; Komořanská, Praha 5 Zbraslav; HSV „Vrty dl. 2 m“.

2

2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14. 09. 2021

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření autorského dozoru
- (d) Vyjádření TDS
- (e) Výsledky tahových zkoušek
- (f) Vyjádření geotechnika

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

Iniciátor změny: Zhotovitel.

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě výsledků tahových zkoušek na vzorově umístěných trnech/kotvách v projektované hloubce (délce) vrtu 2 m, tj. zkouška předepnuté kotvy dle ČSN EN ISO 22477-5 a ČSN EN 1537 (viz Příloha 5 a 6), bylo zjištěno, že hloubka uložení těchto trnů/kotv je v rámci zabezpečení jednotlivých částí svahu a záchytných konstrukcí (dynamická bariéra / záchytný plot / lokální trny/kotvy / záchytná lana) nedostatečná.

Tedy tato změna je zařazena jako změna nepředvídatelná, a to z důvodu, že tato skutečnost se projevila až v průběhu provádění stavebních prací po odstranění, resp. odtěžení nestabilních hornin ze skalní stěny horolezeckou technikou s ohledem na specifickou předmětnou skalního masivu, a to především s ohledem na výjimečnost tohoto svahu mj. v rámci výskytu limonitických povlaků na puklinových plochách, přičemž strmě ukloněné vrstvy vytvářející v severní části zářezu synklinálu v mírnějších úhlech až 45°, a v nejnižší části i antiklinálu, jejich jižní rameno je strmě ukloněné až překocené s hloubkou mechanického zvětrávání až 1,2 m, tj. velká fragmentace horniny, přičemž i celkový výpočet polygonální smykové plochy byl v rámci celkového zajištění nastaven vč. projektovaného rastru 2x2 zádržných/ochranných sítí, která nemohou být realizovány (viz ZBV 1). Tedy se z důvodů uvedených výše jedná o změnu nepředvídanou, která splňuje podmínky uvedené ve znění §222 odst. 6 ZZVZ; Zadavatel/Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci přípravy zadávací dokumentace předvídat. Přičemž předmětné jinak nezbytné práce na zabezpečení jednotlivých částí svahu a záchytných konstrukcí (dynamická bariéra / záchytný plot / lokální trny/kotvy / záchytná lana) budou ve 100 % realizovány dle následující ZBV 3.

Na základě výše uvedených skutečností bylo na základě dohody mezi Objednatelem, TDS, Autorským dozorem, Geotechnikem/Geologem stavby a Zhotovitel rozhodnuto, že předmětné vrty do hloubky 2 m nebudou realizovány.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-2.213.623,50 Kč	0,- Kč	-2.213.623,50 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)

jméno

Ing. Josef Richtr

datum

podpis

Ing.
Josef
Richtr

Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.05.12 15:37:06 +02'00'

Zhotovitel

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „ Komořanská – oprava opěrné zdi, č. akce 999182 a Komořanská – sanace svahu, č. akce 1000153 “	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „ Komořanská – sanace svahu, č. akce 1000153 “; Komořanská, Praha 5 Zbraslav; HSV „ <i>Vrty dl. 6 m</i> “.	3	3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14. 09. 2021

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření autorského dozoru
- (d) Vyjádření TDS
- (e) Výsledky tahových zkoušek
- (f) Vyjádření geotechnika
- (g) Odborná expertíza České geologické služby, Správa oblastních geologů

Paré č.

Příjemce

- | | |
|---|------------|
| 1 | Objednatel |
| 2 | Zhotovitel |

Iniciátor změny: Zhotovitel.

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě výsledků tahových zkoušek na vzorově umístěných trnech/kotvách v projektované hloubce (délce) vrtu do 6 m, tj. zkouška předepnuté kotvy dle ČSN EN ISO 22477-5 a ČSN EN 1537 (viz Příloha 5 až 7), bylo ověřeno, že hloubka uložení těchto trnů/kotev je v rámci zabezpečení jednotlivých částí svahu a záchytných konstrukcí (dynamická bariéra / záchytný plot / lokální trny/kotvy / záchytná lana) dostatečná, resp. vyhovující.

Tedy tato změna je zařazena jako změna nepředvídatelná, a to z důvodu, že tato skutečnost se projevila až v průběhu provádění stavebních prací po odstranění, resp. odtěžení nestabilních hornin ze skalní stěny horolezeckou technikou s ohledem na specifičnost předmětného skalního masivu, a to především s ohledem na výjimečnost tohoto svahu mj. v rámci výskytu limonitických povlaků na puklinových plochách, přičemž strmě ukloněné vrstvy vytvářející v severní části zářezu synklinálu v mírnějších úhlech až 45°, a v nejnižší části i antiklinálu, jejich jižní rameno je strmě ukloněné až překocené s hloubkou mechanického zvětrávání až 1,2 m, tj. velká fragmentace horniny, přičemž i celkový výpočet polygonální smykové plochy byl v rámci celkového zajištění nastaven vč. projektovaného rastru 2x2 zádržných/ochranných sítí, která nemohou být realizovány (viz ZBV 1). Tedy se důvodů uvedených výše se jedná o změnu nepředvídanou, která splňuje podmínky uvedené ve znění §222 odst. 6 ZZVZ; Zadavatel/Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci přípravy zadávací dokumentace předvídat. Přičemž předmětná změna celkově souvisí se ZBV 2, jelikož ho toto ZBV 3 ve 100 % plně nahrazuje v rámci zabezpečení jednotlivých částí svahu a záchytných konstrukcí (dynamická bariéra / záchytný plot / lokální trny/kotvy / záchytná lana).

Na základě výše uvedených skutečností bylo na základě dohody mezi Objednatelem, TDS, Autorským dozorem, Geotechnikem/Geologem stavby a Zhotovitel rozhodnuto (vč. doporučení ČGS), že budou realizovány předmětné vrty do hloubky 6 m průběžným sacím vrtáním.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,- Kč	4.846.140,- Kč	4.846.140,-Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)

jméno

Ing. Josef Richtr

datum

podpis

Ing.
Josef
Richtr

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Richtr
Datum:
2022.05.12
15:42:13 +02'00'

Zhotovitel

jméno

[redacted]

datum

podpis

[redacted]

Číslo paré: 1

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: „Komořanská – oprava opěrné zdi, č. akce 999182 a Komořanská – sanace svahu, č. akce 1000153“	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „Komořanská – oprava opěrné zdi, č. akce 999182“; SO 201 Opěrná zeď; SO 202 Opěrná zeď „Bludné proudy – měření“.	SO 201 / SO 202 / 1	4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 14. 09. 2021

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: POHL cz, a.s., Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření autorského dozoru
- (d) Vyjádření TDS
- (e) Stanovisko Správy železnic

Paré č.

Příjemce

- | | |
|---|------------|
| 1 | Objednatel |
| 2 | Zhotovitel |

Iniciátor změny: Objednatel.

Popis a zdůvodnění Změny:

Na základě souhrnného stanoviska SŽ zn. S10509/US – 41356/2020-SŽ-OŘ PHA-OPS vznikl dodatečný požadavek třetí strany, tj. státní organizace Správa Železnic, Centrum telematiky a diagnostiky, regionální pracoviště korozních vlivů Praha v rámci schvalování RDS. Požadavek se týká doplnění systému pro měření bludných proudů na všechny nově realizované monolitické úseky stavby (I., II., III a IV.). Měření bludných proudů je požadováno, vzhledem ke skutečnosti, že se předmětná stavba nachází v blízkosti železniční trati a dále je v souladu s povinností vyplývající z ustanovení o drahách č. 266/1994 Sb. Viz Přílohy č. 5.

Tedy z důvodu požadavku SŽ jakožto oprávněného subjektu, a z důvodu vzniku požadavku v průběhu realizace zakázky se jedná o dodatečné nezbytné plnění, které splňuje podmínky uvedené ve znění §222 odst. 5 ZZVZ.

Na základě výše uvedených skutečností bylo na základě dohody mezi Objednatelem, TDS, Autorským dozorem a Zhotovitel rozhodnuto, že předmětné komplexní nezbytné řešení problematiky bludných proudů bude realizováno.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,- Kč	371.593,91 Kč	371.593,91 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený
v rámci organizační struktury
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec

jméno



datum

podpis



Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy

jméno



datum

podpis



Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (člen představenstva)

jméno

Ing. Josef Richtr

datum

podpis

Ing.
Josef
Richtr

Digitálně
podepsal Ing.
Josef Richtr
Datum:
2022.05.12
15:43:24 +02'00'

Zhotovitel

jméno



datum

podpis



Číslo paré: 1