

(dále jen „Poskytovatel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 5.2 Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PU-002801** na vypracování projektové dokumentace „**I/16 Zlatá Olešnice - Bernartice, oprava silnice DSP/PDPS + IČ + AD**, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

Článek č. 5

Lhůty plnění

- 1.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 1.1.1. Dokumentace pro stavební povolení s rozšířením o dokumenty projektové dokumentace pro provádění stavby – čistopis: **Nejpozději do 31.10.2022.**
 - 1.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru: **Nejpozději do 31.10.2022.**
 - 1.1.3. Soupis prací - čistopis: nejpozději **do 15 dnů** od nabytí právní moci stavebního povolení popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Zdůvodnění:

- prodloužení dodání termínu mapového podkladu z důvodu časově delší existence sněhové pokrývky silnice a okolí v daném podhorském území
- zdlouhavá časová komunikace s koordinací a s vytýčením trasy silnice s vyprojektovaným a s již probíhající realizací chodníku podél silnice I/16 v obci Bernartice (Projekt : Chodníky Bernartice, zak.č. 04/17, PROXION Náchod)
- pozdní zpětné reakce některých dotčených orgánů na žádosti o vyjádření se k projektové dokumentaci

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-002801, ze dne 15.12.2021, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Hradci Králové dne 30.6.2022

V Trutnově dne 30.06.2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DiK Janák, s.r.o. Trutnov