



202200304
202200064/1

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Lávka v podchodu pod silnicí II/112“ uzavřené dne 23.02.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I.2. Zhotovitel: **LEMONTA, s.r.o.**

Se sídlem: Chebská 53, 356 01 Sokolov
Zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 9424
Zastoupený: Milan Křiško, jednatel
IČO: 25216023
DIČ: CZ25216023
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku **Lávka v podchodu pod silnicí II/112**.

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovým listem s odsouhlasenými položkovými rozpočty, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Konkrétně se mění článek III. **TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ**, ustanovení III.2.a článek IV. **CENA ZA DÍLO**, ustanovení V.1 uzavřené smlouvy o dílo a to takto:

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán:

31. srpna 2022

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena činí:

Cena bez DPH:	4 432 183,04 Kč
DPH (21%):	930 758,44 Kč
Cena s DPH:	5 362 941,48 Kč


Cena dle SOD a dodatku č.1:

Celková cena díla bez DPH	4 430 249,39 Kč
DPH 21%	930 352,37 Kč
Celková s DPH:	5 360 601,76 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Lávka v podchodu pod silnicí II/112“ uzavřené dne 23.02.2022. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne 18.7.2022


V Telči dne: 18.7.2022



Objednatel




V Sokolově dne: 8.7.2022



Zhotovitel

LEMONTA
VEDENÍ SPOLEČNOSTI
356 33 Sokolov, Chebská 53, Post Box 5
tel. [redacted] • fax [redacted]
IČO: 252 16 023 • DIČ: CZ25216023

ZMĚNOVÝ LIST – číslo 01

NÁZEV	Stavba:	Lávka v podchodu pod silnicí II/112		
	Objednatel:	Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ: 00286745		
	Zhotovitel:	LEMONTA, s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov, IČ: 25216023		
	Projektant:	ARCHOO s r. o., Mlýnská 382, 588 56 Telč, IČ: 29202612		
	Změna číslo:	1		
POPIS	Název změny:	Úprava výšky zábradlí, výměna dřevěné podlahy za rošty ocelové Doplnění chybějící části zábradlí na stávající lávce		
	Popis změny:	<p>Výměna dřevěné podlahy lávky za rošty ocelové (pojízdné pororošty): V rámci projektu byla lávka navržena z části z ocelových roštů, z části z terasových prken - sibiřský modřín o tl. 42mm. Vzhledem k probíhající válce na Ukrajině a tím značnému omezení dodávek materiálu z Ruska, není možné v současné době zajistit dodávku sibiřského modřínu v požadovaném množství a tloušťce. Z tohoto důvodu je navrženo řešení podlahy lávky v celé délce z pojízdných pororoštů.</p> <p>Úprava výšky zábradlí: Úprava výšky zábradlí souvisí s požadavky SFDI při hodnocení žádosti/projektu – řešit výšku zábradlí v souladu s TP 186, tedy upravit na výšku minimálně 1,3m nad pochozí plochou lávky. Řešenou změnou tedy dochází k drobné úpravě výšky zábradlí v souladu s požadavky TP 186.</p> <p>Doplnění chybějící části zábradlí na stávající lávce: je nutné doplnit část zábradlí pro napojení na stávající lávku.</p> <p>Rovněž dochází k návrhu na posun termínu realizace akce z důvodu řešení změny orientace roštů. Pochozí ocelové rošty musí splňovat vyhlášku č. 398/2009 Sb., neboť jde o realizaci cyklostezky se smíšeným provozem. Dle vyhlášky musí být velikost mezery ve směru chůze max. 1,5cm. Navržené rošty 1x3cm byly směřovány tak, že ve směru chůze byly 3cm. Po tomto zjištění došlo k zastavení výroby roštů, objednání nových roštů, což vede ke zdržení v dokončení stavby. Posun termínu se týká pouze dodávky a instalace roštů. Ostatní prvky stavby budou dodány a instalovány v souladu s termínem dle SOD.</p>		
CENA	Ocenění řešeno:	Položkovým rozpočtem s vyčíslením méněprací a víceprací		
	Úprava smluvní ceny:	- 1 933,65 Kč bez DPH		
LHŮTY	Termín provedení změny:	2022		
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Bude řešeno v dokumentaci skutečného provedení stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Vzniká, návrh posun realizace akce do 31.8.2022, bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo.		
	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet č. ZL01		
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x TDO		
POTVRZENÍ	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. (pro platnost změnového listu postačuje podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele a objednatele, autorského dozoru technického dozoru)			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Zhotovitel	Ing. Ondřej Petlík	29.6.2022	
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec	29.6.2022	
		Mgr. Jiří Křenek	29.6.2022	
	Autorský dozor projektanta	Ing. Arch. Jiří Ondráček	29.6.2022	
Technický dozor objednatele	Ing. Arch. Jiří Ondráček	29.6.2022		

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ			Pořadové číslo soupisu: ZL-01
---------------------------------	--	--	--------------------------------------

Stavba:	Lávka v podchodu pod silnicí II/112			Datum:	
---------	-------------------------------------	--	--	--------	--

Objekt:	Lávka v podchodu pod silnicí II/112				
---------	-------------------------------------	--	--	--	--

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-------------	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							-1 933,65
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

D	ZL-01	Položky změnového listu					-1 933,65
----------	--------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

74	K	348171114	Osazení mostního dřevěného zábradlí snímatelného k ocelové konstrukci, včetně dodávky svorníků ze závitové tyče M8-8.8, délky 175mm (2ks) + široká pozinkovaná podložka Ø30mm (6ks) + matice M8 (2ks)+ matice uzavřená klobouková M8 (2ks), ZB	ks			
75	M	611981272	hoblovaná prkna sibiřský modřín 42x140x1450mm, připravenými otvory k montáži na OK mostovky	ks			
76	M	611981272.1	příplatek za prodloužení hoblovaného prkna sibiřský modřín z 1450mm na 1650mm - nvyvýšení výšky zábradlí	ks			
77	K	348171113	Osazení mostního ocelového zábradlí snímatelného k dřevěné konstrukci, montáž atypického obloukového zábradlí z trubek skrze pásovinu, vždy dvěma vruty A2 6/120 do každého svislého prvku dřevěného zábradlí	kpl			
78	M	141153441	atypický výrobek zábradlí z trubky ocelové bezešvé hladké Ø 51x3,2mm, včetně kotvicích prvků, úpravy pro montáž LED pásku, včetně žárového zinkování celého prvku	kpl			
80	K	421953322	Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů 3500x140x42mm trvalá montáž, včetně dodávky montážních vrutů A2 6/40 nerez, 26ks na palubku	ks			
81	M	611981273	terasová prkna sibiřský modřín 140x2500x42mm, montáž neviditelná ze spodu mostovky k OK (připravené otvory)	ks			
82	M	611981274	terasová prkna sibiřský modřín 140x(atyp až 6250)x42mm, montáž neviditelná ze spodu mostovky k OK (připravené otvory)	ks			
83	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně (odpočet terasa)	m2			
84	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně (přípočet prodloužení "zábradlí" a doplněné zábradlí)	m2			
85	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg			
86	M	749101116.1	atypické pojížděné pororošty, včetně doplnění nosné konstrukce pro velikost oka 30*10, velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.	m2			
87	M	749101116.2	doplnění nosné konstrukce pro atypické pojížděné pororošty, z důvodu únosnosti v příčném směru pro velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.	kg			



LEMONTA
VEDENÍ SPOLEČNOST
356 33 Sokolov, C
IČO: 252 16 023

10.11.2022 15:07:00