



## MĚSTO CHLUMEC

Muchova 267, 403 39 Chlumecký; IČ 00391387; tel: +420 472 710 610; fax: +420 472 776 910; www.mesto-chlumecký.cz

### **Dodatek č. 1, evidenční číslo V/35/2022**


ke Smlouvě o dílo č. V/75/2021

„Obnova kaple Panny Marie k.ú. Stradov u Chabařovic“

#### **1. Město Chlumecký**

se sídlem: Muchova 267, 403 39 Chlumecký  
zastoupené: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města  
IČO: 00391387  
bankovní spojení:  
(dále jen „**Objednatel**“)

#### **2. Stavby Jetmar s.r.o.**

zastoupená/ý: Rudolfem Jetmarem, jednatelem  
se sídlem: Sněžnická 302, 407 01 Jílové  
s korespondenční adresou: Sněžnická 302, 407 01 Jílové  
IČO: 07791143  
DIČ: CZ07791143  
bankovní spojení: ČSOB a.s.,   
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1:

### **Preambule**

Po odkrytí střechy historického objektu doporučila pracovnice NPÚ pracoviště Ústí n/L provedení sond do nosných trámů. Výsledkem je zjištění, že nosné trámy jsou napadeny tesaříkem krovovým a musí být kompletně obměněny. Tato nepředvídatelná skutečnost znamená navýšení rozpočtu celého díla a prodloužení termínu jeho dokončení.

Z těchto důvodů se mění odstavec V. bod 5.1 a odstavec VI. bod 2 takto:

### **V. CENA PLNĚNÍ, ZMĚNA CENY DÍLA A FAKTURACE**

**5.1** Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH	1 547 008,91 Kč
DPH 21%	324 871,87 Kč

---

<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>1 871 880,78 Kč</b>
-------------------------------	------------------------

Dle předaného rozpočtu zadaných prací.

(slovy: jeden milion osm set sedmdesát jeden tisíc osm set osmdesát korun a sedmdesát osm haléřů)

## VI. TERMÍN PLNĚNÍ

- 6.1** Termín provedení díla:  
Dílo bude zahájeno do 14 dnů od předání staveniště. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván Objednatelem. O předání staveniště bude proveden zápis ve Stavebním deníku.

Zahájení stavebních prací: ihned po převzetí staveniště

Dokončení stavebních prací: do 9 měsíců od zahájení, nejpozději do 30. 9. 2022

Ostatní náležitosti smlouvy č. V/75/2021 se nemění.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Chlumec č. 20/99R/2022, ze dne 27.7.2022.

Pozn.: Tento dodatek nahrazuje původní dodatek č.1 z důvodu pochybení a špatného odůvodnění navýšení rozpočtu ceny díla a prodloužení termínu jeho dokončení.

V Chlumci, dne 28.7.2022

V Jílovém dne 28.7.2022

.....  
Za objednatele:  
Ing. Roman Zettlitzer

.....  
Za zhotovitele:  
Rudolf Jetmar