



DODATEK č. 2 ke SMLouvě o Dílo uzavřené dne 22. 4. 2020

Město Votice

se sídlem: Komenského nám. č.p. 700, 259 01 Votice

IČ: 00232963

zastoupeno: Ing. Jiřím Slavíkem, starostou města

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Společnost Votice ČPT

se sídlem: Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, generální ředitel společnosti Čermák a Hrachovec a.s., na základě plné moci

zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Budín, hlavní stavbyvedoucí

1. Čermák a Hrachovec a.s. – Vedoucí společník

se sídlem: Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5 – Řeporyje

jednající: Ing. Milan Pavlič, generální ředitel, na základě plné moci

IČ: 26212005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6848

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

2. POHL cz, a.s. – Společník

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

jednající: Ing. Petr Kašpar, člen představenstva

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

3. T4 Building s.r.o. – Společník

se sídlem: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

jednající: Ing. Daniel Mandula a Radek Němec, jednatelé

IČ: 04352530

DIČ: CZ04352530

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278555

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“) tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „**dodatek**“):

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na provedení „Intenzifikace čistírny odpadních vod Votice“ ze dne 22. 4. 2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 2 vázány po vzájemně dohodě uzavírají v souladu s ustanovením Článku V. odst. 7 smlouvy o dílo níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

Článek I.

Nová cena o dílo dle článku 5 Smlouvy o dílo – Cena za dílo, platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo na základě ZL č. 4 - 5.

Smluvní strany se v průběhu provádění díla dohodly na následujících změnách:

Realizace změn dle změnových listů č. 4 a 5, které jsou součástí příloh tohoto dodatku. Jedná se o vícepráce vzniklé v souvislosti s postupným prováděním díla dle odsouhlasených změnových listů.

Potřebné práce dle ZZS č. 4	361.773,03 Kč bez DPH
Potřebné práce dle ZZS č. 5	3.548.587,20 Kč bez DPH
Celkem Změny závazků ZZS č. 4 - ZZS č. 5 ze smlouvy	3.910.360,23 Kč bez DPH
Cena z uzavřené smlouvy o dílo (článek 5) vč. dodatku č. 1	91.673.447,02 Kč bez DPH
Vyhodnocení podílu Změny závazku ze smlouvy k dodatku č. 2 v %	4,72 %

Celková cena bez DPH (SOD + dodatek č. 1 + dodatek č. 2) **95.583.807,25 Kč**

(slovy: devadesát pět milionů pět set osmdesát tři tisíc osm set sedm korun dvacet pět setin haléře)

b. DPH 21 % ve výši **20.072.599,52 Kč**

(slovy: dvacet milionů sedmdesát dva tisíc pět set devadesát devět korun padesát dva setin haléře)

c. Celková cena včetně DPH ve výši **115.656.406,77 Kč** (slovy: sto patnáct milionů šest set padesát šest tisíc čtyři sta šest korun sedmdesát sedm setin haléře)

Realizace těchto změn nemá vliv na plnění monitorovacích indikátorů projektu.

Článek II.

Nová doba plnění dle článku 3 Smlouvy o dílo – Doba plnění

Na základě realizace víceprací dle přiložených změnových listů č. 1 a 2 se **prodlužuje termín plnění** ze lhůty nejdéle do 490 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště (limitní termín) o 249 kalendářních dní **na max. 739 kalendářních dní ode dne předání a převzetí staveniště (limitní termín)**.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
2. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení. Předchozí věta neplatí, bude-li dodatek uzavřen v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 4
Příloha č. 2: Změnový list č. 5
4. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku.
5. Práva a povinnosti dle tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Voticích dne _____

V Praze dne