

DODATEK č. 1/2017

ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2016

č. objednatele 03PU-001347, č. zhotovitele S17-033-0106

(I/40 lokální oprava krytu v km 5,530 - 6,360)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

zastoupený: , ředitelem Závodu Brno

Šumavská 33, 602 00 Brno

IČ: 65993390

Dodavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 00 Brno

zastoupený:

, vedoucím odštěpného závodu

Oprávnění jednat: na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

IČ: 48035599

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2017 ve znění:

II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání

- původní znění:

2.1. Termín ukončení díla a předání díla je 05/2017. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

- nové znění:

2.1. Termín ukončení díla a předání díla je 09/2017. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

Zdůvodnění:

V rámci přípravy zahájení stavebních prací proběhla jednání dotčených organizací ohledně dopravně inženýrských opatření při uzavírce. Z těchto jednání vyplynulo, že v době od 1.4.2017 do 30.6.2017 bude na železniční trati 246 Břeclav – Znojmo v úseku Břeclav – Mikulov na Moravě probíhat výluka, v jejímž důsledku bude hromadná doprava v dotčené oblasti zajišťována náhradními autobusy, které budou využívat silnici I/40. Z uvedeného důvodu se dotčené organizace dohodly na posunutí doby realizace stavebních prací na silnici I/40 do doby, kdy bude výluka na železniční trati ukončena a silniční dopravu bude možné z opravovaného úseku silnice I/40 odklonit na objízdnou trasu.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2017 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 26.10.2016, č. objednatele 03PU-001347, č. zhotovitele S17-033-0106.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

10 -04- 2017

V Brně dne 24 -04- 2017

V Brně dne

ředitel Závodu Brno

ředitel oblasti Brno

vedoucí přípravy