

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, Květná zahrada Kroměříž - obnova kolonády																																	
reg.č.projektu:	134 V 151 00 00 41		číslo ZL: 5																														
smlouva:	NPÚ-450/77097/2020																																
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333																																
zhotovitel:	Malang s.r.o. IČO: 27720993																																
název ZL:	Změna rozsahu restaurování kamenné balustrády - doplnění kopií sloupků																																
dotčené st. objekty:	balustráda																																
podklady pro ZL:	Zápis z KD ze dne 17.3.2022 																																
předmět změny: Zvětšení rozsahu restaurování, doplnění nově vysekaných sloupků a doplnění doplnění koulí s čučky																																	
zdůvodnění nezbytnosti změny: Zhotovitel při odstranění madla z balustrády konstatoval, že degradace sloupků balustrády postoupila více, než předpokládal restaurátorský záměr a sloupky jsou za horizontem své životnosti. Restaurátorský záměr počítal s obnovou 10 sloupků, které jsou za hranicí své živnosti, ale v průběhu provádění prací, resp. po odstranění madla, zhotovitel průběhu prací zjistil, že je nutné vyrobit dalších 30 ks kopií, protože jejich stav je neopravitelný. Také koule stojící na nízkém podstavci (čučků), které jsou ozdobným prvkem balustrády a stojící na každém sloupku, je nutné více domodelovat - doplnit, protože jejich degradace je stejná, jako u sloupků.																																	
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Restaurátorský průzkum balustrády byl proveden v míře, kterou umožňoval nedestruktivní přístup. Zpracovatel restaurátorského záměru v době jeho zpracování nemohl zjistit degradaci těchto prvků v takovém rozshu, protože skutečný stav sloupků i koulí, je zjistitelný až po kompletním odstranění madel.																																	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Tato změna díla nevyvolává zvláštní práce, které by nebyly součástí veřejné zakázky, avšak mění se rozsah restaurování kamenných prvků.																																	
zařazení změny dle ZZVZ: § 222 odst. 6																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="3">záporná hodnota změny</td> <td>bez DPH</td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">kladná hodnota změny</td> <td>bez DPH</td> <td>1 446 720,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>303 811,20</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>1 750 531,20</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</td> <td>bez DPH</td> <td>1 446 720,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>303 811,20</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>1 750 531,20</td> <td>Kč</td> </tr> </tbody> </table>				záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč	21%DPH	0,00	Kč	celkem	0,00	Kč	kladná hodnota změny	bez DPH	1 446 720,00	Kč	21%DPH	303 811,20	Kč	celkem	1 750 531,20	Kč	celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	1 446 720,00	Kč	21%DPH	303 811,20	Kč	celkem	1 750 531,20	Kč
záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč																														
	21%DPH	0,00	Kč																														
	celkem	0,00	Kč																														
kladná hodnota změny	bez DPH	1 446 720,00	Kč																														
	21%DPH	303 811,20	Kč																														
	celkem	1 750 531,20	Kč																														
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	1 446 720,00	Kč																														
	21%DPH	303 811,20	Kč																														
	celkem	1 750 531,20	Kč																														
vliv na termín dokončení:																																	
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do změny projektové dokumentace.																																	
vyjádření TDS: Změna je přínosná pro delší životnost sochařské výzdoby.																																	
vyjádření objednatele: Jedná se o změnu, kterou záměr nemohl předvídat, a skutečný stav konstrukcí zjistil zhotovitel až po zahájení restaurování.																																	
vyjádření orgánu památkové péče: Práce jsou v souladu s vydaným závazným stanoviskem.																																	
další vyjádření:																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>přílohy:</td> <td>Název přílohy</td> </tr> <tr> <td>příloha č.1</td> <td>rozpočet vícepráce</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				přílohy:	Název přílohy	příloha č.1	rozpočet vícepráce																										
přílohy:	Název přílohy																																
příloha č.1	rozpočet vícepráce																																

za zhotovitele:	xxxxxxxxxxxxx	
		Datum 01.06.2022
za TDS:	xxxxxxxxxxxxx	
		Datum 01.06.2022
za objednatele:	xxxxxxxxx	
	xxxxxxxxx	Datum 01.06.2022