

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, Květná zahrada Kroměříž - obnova kolonády		
reg.č.projektu:	134 V 151 00 00 41	číslo ZL: 7
smlouva:	NPÚ-450/77097/2020	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Malang s.r.o. IČO: 27720993	

název ZL:	Záměna mikrovlnného ošetření krovu za nátěr		
dotčené st. objekty:	dřevěná konstrukce střechy		

podklady pro ZL:	Zápis z KD 17.3.2022		

předmět změny:
Místo použití mikrovlnné technologie bude k ošetření dřevěných nosných prvků krovu proti škůdcům použit nátěr nosných prvků krovu fungicidním a insekticidním přípravkem - gelem Xilix - Fonti Plus

zdůvodnění nezbytnosti změny:
Ošetření dřevěných prvků krovů mikrovlnnou technologií nelze provést, protože prostor pod střechou není dostatečně velký pro bezpečnou manipulaci se zařízením, proto je nutné najít jinou možnou alternativu.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Tato změna dila nevyvolává zvláštní práce, které by nebyly součástí veřejné zakázky, avšak mění se způsob ošetření nosných prvků krovu. Ošetření prvků krovu před škůdci nenezbytné pro zajištění životnosti dřevěných konstrukcí.

zařazení změny dle ZZVZ:
§ 222 odst. 4

záporná hodnota změny	bez DPH	70 779,60	Kč
	21%DPH	14 863,72	Kč
	celkem	85 643,32	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	283 680,00	Kč
	21%DPH	59 572,80	Kč
	celkem	343 252,80	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	212 900,40	Kč
	21%DPH	44 709,08	Kč
	celkem	257 609,48	Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna bude zapracována do změny projektové dokumentace.

vyjádření AD:
Změna je vhodným řešením, pokud mikrovlnná technologii nelze použít.

vyjádření TDS:
Provedení je nutné pro zvýšení životnosti dřevěných prvků krovu.

vyjádření objednatele:
Ošetření dřevěných prvků je nezbytné pro zachování delší životnosti konstrukce krovů. Mikrovlnná technologie nelze provést, proto je navrhován nátěr gelem.

vyjádření orgánu památkové péče:
Práce jsou v souladu s vydaným závazným stanoviskem.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	rozpočet vícepráce
příloha č. 2	rozpočet méněpráce

za zhotovitele:	xxxxxxxxxx	
		Datum 01.06.2022
za AD:	xxxxxxxxxx	
		Datum 01.06.2022
za TDS:	xxxxxxxxxx	
		Datum 01.06.2022
za objednatele:	xxxxxxxxxx	
		Datum 01.06.2022